

Conditions particulières – Annexe 2 – détail estimatif et calendrier des travaux

Détail estimatif

Travaux préparatoires tranche 1	CE juin20	Euros courants
		Total tr. 1
Dégagement d'emprises	0,98M€	1,16M€
Déviations de réseaux y compris rue Ramadier	6,62M€	7,82M€
Base Travaux Ferroviaire d'Hourcade	1,01M€	1,19M€
MOE et organisation / préparation travaux	4,57M€	5,47M€
MOA	0,19M€	0,26M€
TOTAL	13,37M€	15,90M€

Ces montants tiennent compte :

- des derniers indices connus (indice TP01 de déc 2021 pour le coût des travaux, et indice ING de déc 2021 pour le coût des études),
- d'un taux d'indexation du TP01, de 11% en 2022, de 8% en 2023, puis de 3% par an à compter de 2024 ;
- et d'un taux d'indexation de l'ING, de 6% en 2022, de 4,5% en 2023, puis de 2% par an à compter de 2024.

Calendrier prévisionnel

Planning des travaux préparatoires	2021					2022					2023					2024					2025																																	
Première tranche anticipée																																																						
première tranche	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																								
deuxième tranche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
WP 2 Dégagement d'emprises																																																						
Démolition bâtis sur parcelles acquises																																																						
Débroussaillage et défrichage des parcelles acquises																																																						
Archéologie																																																						
Réalisation des travaux compensatoires environnementaux																																																						
WP 3 Approvisionnement des Matières prioritaires pour la Voies Caténaire Signalisation																																																						
Commande de matériel et approvisionnement de : Voie et de signalisation & telecom																																																						
Commande de matériel et approvisionnement de : Caténaire																																																						
WP 4 Déviations réseaux																																																						
Etudes d'exécution et trvx de déviation des réseaux concessionnaires et ferroviaires																																																						
Etude détaillée et travaux alimentation par réseau RTE																																																						
WP 5 Base travaux et préparation de l'organisation des travaux principaux																																																						
Etudes d'exécution et Réalisation de la première partie de la base travaux d'Hourcade, et préparation des travaux principaux																																																						
WP 6 Ouvrages prioritaires																																																						
Ouvrage d'art Pas de la Côte : DCE puis travaux																																																						
Ouvrages hydraulique cours d'eau l'Estey de Franc : DCE puis travaux																																																						
Mur de soutènement de Cadaujac : DCE puis travaux																																																						

Conditions particulières – Annexe 3 – échéancier prévisionnel appels de fonds

L'échéancier prévisionnel des appels de fonds s'établit ainsi :

		T3 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T2 2024
		20%	30%	30%	15%	5%
Total	15,90M€	3,180M€	4,770M€	4,770M€	2,385M€	0,795M€
Etat	5,30M€	1,060M€	1,590M€	1,590M€	0,795M€	0,265M€
Région Nouvelle Aquitaine	5,30M€	1,060M€	1,590M€	1,590M€	0,795M€	0,265M€
Bordeaux Metropole	5,30M€	1,060M€	1,590M€	1,590M€	0,795M€	0,265M€

Le premier appel de fonds à 20% est appelé auprès de chaque financeur à la notification de la signature de la convention.