

# BORDEAUX METROPOLE - Ville de Villenave

NOM DU PROJET	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	AVANCEMENT GÉNÉRAL
CARREFOUR URBAIN GENESTE	03/06/2024	31/03/2025	0%

LIVRABLE DU PROJET	Planning travaux
ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE	Travaux de VRD,GC,signa, résine (HORS DEVOIEMENTS)

NOM DE LA TÂCHE	NOTA	POINTS d'ARRET	DÉBUT	FIN	DURÉE (jours ouvrés)	DURÉE (jours totaux)	STATUT	COMMENTAIRES
Période de préparation		VISA des EXE	3-juin	28-juin	20	26	Lot VRD	
Installation de chantier			1-juil.	5-juil.	5	5	Lot VRD	
<b>PHASE 01: Terrassement pour inclusions + travaux EP</b>		RECEPTION PF	8-juil.	26-juil.	15	19	Lot VRD	
Inclusions rigide			29-juil.	9-août	10	12	Lot Fondations	
Congés /Pause d'été		SECURISATION CHANTIER	12-août	23-août	9	12	Congés	
<b>PHASE 02 : Zone EST</b>						1		
Terrassements et démolitions			26-août	13-sept.	15	19	Lot VRD	
Travaux EP		CONTROLE COMPACTAGE	16-sept.	20-sept.	5	5	Lot VRD	
Couche de forme		CONTRÔLE CDF	23-sept.	4-oct.	10	12	Lot VRD	
Passages de fourreaux ECP + arrosage...			7-oct.	11-oct.	5	5	Lot VRD	
Assises bitumineuses			14-oct.	18-oct.	5	5	Lot VRD	
Bordures et caniveaux			21-oct.	4-nov.	10	15	Lot VRD	
Trottoirs		PLANCHE ESSAI	5-nov.	8-nov.	4	4	Lot VRD	
Piste cycloable		PLANCHE ESSAI	12-nov.	15-nov.	4	4	Lot VRD	
Marquages provisoires			18-nov.	18-nov.	1	1	Lot VRD	
<b>PHASE 03: Zone CENTRALE</b>						1		
Terrassements et démolitions			19-nov.	2-déc.	10	14	Lot VRD	BASCULEMENT SIGNA
Couche de forme		CONTRÔLE CDF	3-déc.	9-déc.	5	7	Lot VRD	
Bordures et caniveaux			10-déc.	13-déc.	4	4	Lot VRD	
Assises bitumineuses			16-déc.	18-déc.	3	3	Lot VRD	
Marquages provisoires			19-déc.	19-déc.	1	1	Lot VRD	
Congés /Pause d'hiver		SECURISATION CHANTIER	20-déc.	3-janv.	9	15	Congés	
<b>PHASE 04 : Zone OUEST</b>								
Terrassements et démolitions			6-janv.	17-janv.	10	12	Lot VRD	BASCULEMENT SIGNA
Travaux EP			20-janv.	24-janv.	5	5	Lot VRD	
Couche de forme		RECEPTION PF	27-janv.	31-janv.	5	5	Lot VRD	
Passages de fourreaux ECP + arrosage...			3-févr.	7-févr.	5	5	Lot VRD	
Bordures et caniveaux			10-févr.	18-févr.	7	9	Lot VRD	
Assises bitumineuses			19-févr.	25-févr.	5	7	Lot VRD	
Trottoirs			26-févr.	4-mars	5	7	Lot VRD	
<b>PHASE 05: Ilots et couche de roulement</b>	DE NUIT							
Terrassements et démolitions			5-mars	5-mars	1	1	Lot VRD	BASCULEMENT SIGNA - DEVIATIONS
Réalisation des ilots			6-mars	7-mars	2	2	Lot VRD	
Mise à la cote			10-mars	10-mars	1	1	Lot VRD	
Rabotages			11-mars	11-mars	1	1	Lot VRD	
Couche de roulement			12-mars	13-mars	2	2	Lot VRD	
Marquages			14-mars	14-mars	1	1	Travaux autres	
Résines			17-mars	17-mars	1	1	Travaux autres	
Finitions			18-mars	31-mars	10	14	Lot VRD	
Plantations			18-mars	31-mars	10	14	Lot Paysage	

