

# Compte-rendu financier et d'activités

## Année 2023

**MERIGNAC**  
**Mérignac Soleil**

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>Présentation de l'opération d'aménagement .....</b>	<b>3</b>
1.1	Préambule.....	3
1.2	Cadre juridique de l'intervention.....	3
1.3	Périmètre de la concession d'aménagement .....	4
1.4	Programme prévisionnel de constructions.....	4
1.5	Programme prévisionnel des équipements publics.....	5
<b>2</b>	<b>Actions menées au 31 décembre 2023 .....</b>	<b>6</b>
2.1	Procédures administratives .....	6
2.2	Etudes .....	7
2.3	Acquisitions foncières .....	9
2.4	Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens.....	10
2.5	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	10
2.6	Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	11
2.6.1	Commercialisation des terrains : cessions foncières .....	11
2.6.2	Accompagnement des projets immobiliers .....	11
2.7	Médiation / Communication / Information .....	14
<b>3</b>	<b>Actions à mener en 2024 .....</b>	<b>16</b>
3.1	Procédures administratives .....	16
3.2	Etudes .....	16
3.3	Acquisitions foncières et libération des sols.....	17
3.4	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur .....	17
3.5	Commercialisation des terrains : cessions foncières .....	17
3.6	Accompagnement des projets immobiliers .....	17
<b>4</b>	<b>Analyse financière .....</b>	<b>19</b>
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023 .....	19
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2024 .....	20
4.3	Participation du concédant.....	21
4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie .....	21
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts .....	21

# 1 Présentation de l'opération d'aménagement

## 1.1 Préambule

Le projet urbain Mérignac Soleil vise à faire muter un site stratégique d'entrée de ville de près de 69 hectares entre l'aéroport et le cœur historique de Bordeaux.

Tout en veillant à conforter et valoriser l'activité commerciale en place sur ce secteur, l'opération d'aménagement s'attache à la mise en œuvre d'une programmation mixte mêlant habitat, équipements et services. Cette diversification programmatique s'inscrit dans la dynamique de restructuration et de densification urbaine liée au projet d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport, et dans les objectifs métropolitains de mise en œuvre d'une offre de logements accessible économiquement et attractive en termes d'usage.

Par ailleurs le projet s'appuie sur une stratégie paysagère volontariste de fertilisation des sols, de développement des mobilités douces et des perméabilités entre tissus pavillonnaires mitoyens et équipements publics majeurs environnants, d'optimisation et de mutualisation des stationnements ; contribuant à créer les conditions nécessaires pour « habiter Mérignac Soleil – Chemin Long ».

## 1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par **délibération n°2018-449** en date du 6 juillet 2018, Bordeaux Métropole a :

- Approuvé les modalités financières prévisionnelles de l'opération d'aménagement,
- Approuvé le programme global des équipements publics et des constructions,
- Confié la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,
- Approuvé les termes du Traité de Concession de l'opération Mérignac Soleil avec la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, et autorisé le Président à signer ledit Traité,
- Délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins du traité de concession,
- Délégué l'exercice du droit d'expropriation à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins de l'exécution du traité de concession,
- Fixé le montant de la participation métropolitaine prévisionnelle à l'opération.

**Le traité de concession « Mérignac Soleil » a été notifié à l'aménageur le 30 août 2018 pour une durée de 15 ans.**

### 1.3 Périmètre de la concession d'aménagement



**Mérignac Soleil**  
Périmètre du projet urbain actualisé suite  
aux enquêtes publiques DUP, MECDU et Parcellaire (68,9 ha)



Echelle 1:67-07-2023



Travail cartographique : La Fab, projet 2023070310 - Echelle A3 - 1:4 000  
Sources : Cadastre - La Fab - Bordeaux Métropole - QGIS 3.30.0 - 1/10000  
L'arrimage 100 m x 100 m (1:10 000) - Plan édité pour une impression au format A3

### 1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le programme global des constructions issu du plan guide approuvé en 2018 fixe la Surface De Plancher (SDP) constructible de la zone à 210 000 m<sup>2</sup> environ pour les logements (soit environ 2 800 logements) et 90 000 m<sup>2</sup> environ pour les commerces, bureaux, activités et équipements.

Une mixité programmatique à l'îlot est systématiquement recherchée.

Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme métropolitain « habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature », il vise notamment à la diversification et à l'accessibilité économique de l'offre de logements développés selon la répartition suivante :

		<b>m<sup>2</sup> SDP</b>	<b>Nombre de logements</b>
Logements en locatif social	35%	73 500	980
Logements en accession sociale	12,5%	26 250	350
Logements abordable	12,5%	26 250	350
Logement libre	40%	84 000	1 120
<b>Total</b>		<b>210 000</b>	<b>2 800</b>

Au vu du contexte économique général, les prix de sortie ont été réactualisés avec les fourchettes suivantes :

- 3 000 à 3 300 €/m<sup>2</sup> TTC moyen parking compris pour l'accession abordable
- 2 400€ à 2 800 €/m<sup>2</sup> TTC parking compris pour l'accession sociale

L'année 2023 a permis d'enclencher un travail d'actualisation du plan guide afin de prendre en compte les évolutions du contexte (arrivée du tramway en mai 2023, évolution des modèles économiques pour

certaines enseignes, évolutions des attentes sur les formes urbaines du plan guide, évolutions des prix du foncier...) tout en réaffirmant les ambitions de désimperméabilisation et de refertilisation des sols et la reconstitution d'un paysage de nature dense sur le périmètre. Ce travail, qui aboutira en 2024, permet d'ores et déjà de questionner le bilan et de proposer des remises à niveaux des engagements financiers en fonction des ambitions attendues sur le projet.

### 1.5 Programme prévisionnel des équipements publics

Le projet urbain Mérignac Soleil s'appuie sur une stratégie paysagère extrêmement volontariste, qui vise à renaturer un secteur aujourd'hui imperméabilisé à 80% et dévolu à l'automobile, en conservant au maximum le patrimoine végétal existant.

Cette stratégie paysagère se traduit dans la conception des espaces publics par :

- Une inscription des aménagements paysagers dans la trame d'espaces verts existants aux abords du site Mérignac Soleil, en particulier le parc du Château ;
- La requalification de l'ensemble des voies comprises dans le périmètre de l'opération, en systématisant les plantations d'alignements et en confortant, sécurisant, créant ou développant les linéaires cyclables, et en proposant systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager et arboré ;
- La création de nouveaux espaces publics, des voies et venelles nouvelles pour faciliter la desserte des futurs programmes, ainsi que d'espaces uniquement dévolus aux piétons, en particulier deux parcs dont un d'environ un hectare.

Par ailleurs, afin d'accompagner l'arrivée de nouveaux habitants induits par l'opération, un nouveau groupe scolaire sera construit et le bilan d'opération intègre la création ou la réhabilitation de trois classes dans un groupe scolaire préexistant en dehors du périmètre opérationnel.

#### a) Les espaces publics

Autour des principaux axes de circulation, dont les avenues de la Somme, J.F. Kennedy et Matosinhos, le projet consiste à réaliser des aménagements d'espaces publics visant à favoriser l'usage des modes alternatifs à l'automobile. Le projet peut pour cela s'appuyer sur l'offre de transport nouvelle que constitue le tramway et va également permettre de créer, développer, conforter et sécuriser des linéaires cyclables, et proposer systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager arboré plus dense.

Trois typologies d'espaces publics requalifiés, aménagés ou créés sont prévus par l'opération :

- Les « allées métropolitaines » : il s'agit de requalifier l'avenue Kennedy et l'avenue de la Somme afin d'accompagner l'arrivée du tramway, de permettre plus de confort d'usage pour les modes doux piétons et cyclables et composer des alignements d'arbres de première hauteur ;
- Les « rues transversales » : elles irrigueront et desserviront les différents programmes du quartier. Il peut s'agir de requalification de voiries existantes comme de création de voies nouvelles permettant la desserte d'îlots. Elles seront également généreusement plantées ;
- Les « espaces publics de sociabilité » : il s'agit de futures places publiques, placettes, parvis piétons et d'espaces verts emblématiques de type parc ou square, à créer, qui viendront participer à renouveler la qualité urbaine et paysagère du site et participer à l'animation du quartier.

En outre, les réseaux nécessaires à la desserte des programmes immobiliers seront dévolés, créés ou renforcés dans le cadre des travaux réalisés par l'aménageur sur les futurs espaces publics.

#### b) Les équipements de superstructure

Le programme des équipements publics prévoit également la création d'un nouvel équipement scolaire de 17 classes associé à une crèche et une salle multisports dans le périmètre de l'opération d'aménagement mais sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux-Métropole, et l'extension/réhabilitation de 3 classes répondant aux

besoins de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil, réalisé en dehors du périmètre de l'opération d'aménagement, sur des groupes scolaires existants.

## 2 Actions menées au 31 décembre 2023

### 2.1 Procédures administratives

#### a) Evaluation environnementale et DUP

Il est rappelé que par arrêté en date du 23 novembre 2018, Bordeaux Métropole a procédé à une enquête publique portant sur l'évaluation environnementale du projet urbain Mérignac Soleil, qui a démarré le 10 décembre 2018 et s'est terminée le 18 janvier 2019.

Le Conseil Métropolitain a ensuite délibéré le 19 avril 2019 sur la déclaration de projet et l'intérêt général de l'opération. En mai 2019 le Conseil Métropolitain a également délibéré sur la demande de déclaration d'utilité publique.

Toutefois, avant sollicitation des services de l'Etat, et après échanges avec les services de Bordeaux Métropole, il a été convenu de reprendre le dossier de DUP en vue d'une meilleure intégration des différences d'approche avec la Direction de l'Immobilier de l'Etat sur les montants d'acquisitions foncières.

Par conséquent, le 29 janvier 2021, le Conseil Métropolitain a délibéré sur l'annulation de la délibération précitée afin de reprendre le dossier de DUP/Mecdu/enquête parcellaire. En effet, l'avancée des études de conception des espaces publics et l'actualisation des estimations foncières ont généré un travail de recalage fin des acquisitions foncières à mener sur le site pour garantir la mise en œuvre du projet urbain Mérignac Soleil. Lors de cette même séance, le Conseil métropolitain a également délibéré sur l'ouverture de la concertation préalable à la MECDU. Cette concertation s'est déroulée en avril 2021 et le Conseil métropolitain en a tiré le bilan par délibération du 23 septembre 2021.

Ce dossier a fait l'objet d'une délibération en conseil métropolitain le 26 janvier 2022.

En juin 2022, le dossier conjoint DUP/MECDU/Enquête Parcellaire a été déposé auprès des services de l'Etat.

L'enquête publique s'est tenue du 3 mai 2023 au 5 juin 2023. Le commissaire enquêteur ayant rendu un avis favorable en juillet 2023, le Conseil Métropolitain a délibéré sur la déclaration de projet valant Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et Mise en Compatibilité du Document d'Urbanisme (MECDU) le 29 septembre 2023, ce qui a permis d'entériner le nouveau périmètre de projet (exclusion de 2 propriétés à la demande de leurs propriétaires). Lors de ce même conseil, le protocole Moreno suite au contentieux engagé a pu être entériné. L'arrêté de DUP a été délivré par le préfet le 28 novembre 2023. En fin d'année 2023, le dossier de demande de l'arrêté de cessibilité et de la procédure d'urgence étaient donc en préparation.

#### b) Candidature lauréate de l'AMI France 2030

L'opération d'aménagement Mérignac Soleil est lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "Démonstrateurs de la ville durable - France 2030" lancé par l'État en mai 2021 dans un objectif d'innovation et de transition du site.

Une demande de 500 000 € de subvention a été dédiée afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie d'innovation et d'exemplarité environnementale mise en place au travers de trois axes développés sur l'opération Mérignac Soleil :

- Renaturer les sols à grande échelle,
- Accompagner le changement de modèles de la zone d'activités commerciales,
- Développer de nouvelles façons de construire.

Le dossier a été déposé le 8 novembre 2021 et lauréat en avril 2022. La convention de financement entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Bordeaux Métropole a été signée en octobre 2022 et a permis de lancer la phase d'incubation d'une durée de 3 ans qui court jusqu'à octobre 2025. 350 000 € sur les 500 000€ ont déjà été versés par la Banque des Territoires.

À la fin 2023, 8 études sur les 12 figurant dans la convention d'incubation ont été engagées.

L'étude d'évaluation des impacts sociaux et économiques de l'opération a été présentée en mai 2023 et fait l'objet d'un travail de synthèse permettant une communication simplifiée des conclusions de l'étude. Les autres études sont en cours d'élaboration ; les rendus intermédiaires ont pu être validés au cours de l'année.


Ces études permettent d'enrichir l'actualisation en cours du plan guide et de relever les curseurs sur les sujets innovants inscrits dans la convention France 2030. La synthèse de leurs conclusions permettra également de formuler les actions à porter en phase de réalisation (d'une durée de 8 ans).

En 2023, 2 comités de suivi ont eu lieu en mai et en décembre.

## 2.2 Etudes

### a) Plan guide et CPAUPE


Le plan guide initial a été finalisé en 2017, les CPAUPE (global et à l'échelle de chaque voisinée) au 1<sup>er</sup> semestre 2018.



*Plan guide de Mérignac Soleil - Source : OMA – MDP – Alto Step – 8'18, mars 2020*

L'année 2023 a vu la réorganisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre avec le départ de l'agence OMA et, à la suite d'une consultation, l'arrivée de l'agence List en tant qu'architecte-urbaniste ; le cabinet Michel Desvignes Paysages (MDP) étant devenu mandataire. Le solde de l'ensemble des missions réalisées par OMA a donc été établi.

Fin septembre 2023, l'actualisation du plan guide a été lancée avec la nouvelle équipe pour questionner les formes urbaines, tout en conservant les invariants du projet : une renaturation du site, la requalification des espaces publics, la transformation du commerce sur place et la production de logement de qualité.



Phasage opérationnel Mérignac Soleil au 31/12/23

#### b) Etudes urbaines – volet accompagnement des projets immobiliers

Quelques missions ont été confiées en 2023 à l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine pour accompagner la mutation de différents îlots et actualiser les études d'aménagements de certains espaces publics. Il s'agit notamment de :

- La faisabilité du raccordement provisoire EU/EP du bâtiment P5 (Corylus)
- La reprise d'étude pour la gestion des OM de l'îlot C (Park Avenue)
- La finalisation d'une faisabilité sur l'îlot 4.2.3 sur la friche Leroy Merlin
- La fiche de lot allégée pour le groupe scolaire « Carpentier »
- La reprise du profil de la voie « Mac Do »

#### c) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commercial

La Fab a confié au groupement dont le mandataire est Bérénice une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la programmation des commerces et activités à l'échelle du secteur Marne Soleil.

Ainsi, les études de stratégie commerciale sur Marne Soleil ont été lancées en 2020. Dans un premier temps, un diagnostic a été réalisé puis l'élaboration d'un schéma directeur à l'échelle des deux opérations d'aménagement. En 2021, le schéma de stratégie commerciale à l'échelle de Marne Soleil a été finalisé et validé par les élus mérignacais. Des fiches types à insérer dans les futurs protocoles fonciers ont été élaborées.



En 2023, une mission complémentaire a été confiée à Bérénice afin de pouvoir accompagner l'actualisation du plan guide et la mise à jour des modèles commerciaux possibles par enseigne.

#### d) Etudes techniques et environnementales

Les études techniques sont menées au fur et à mesure de l'avancement du projet et de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation des travaux en cours. En particulier :

- Missions géomètre
- Etudes géotechniques
- Dossiers de sécurité liés à la gestion trafic et au tramway

Des études environnementales ont également été lancées et/ou réalisées en 2023 :

- Actualisation de l'étude environnementale sur l'îlot 4.2 Leroy Merlin/Carpentier : diagnostic écologique zone humide.
- Développement de l'outil « bilan carbone » par Nobatek/INEF4 à l'échelle de Mérignac Soleil
- Actualisation de l'étude 4 saisons à l'échelle du périmètre de l'opération à partir de septembre 2023 (achèvement à l'été 2024) afin d'accompagner la mise à jour des CPAUPE.
- Expertise arboricole : questionnements liés à la conservation prioritaire des sujets arborés dans le cadre de l'actualisation du plan guide : étude de repérage du volume arboré à caractériser réalisée en septembre 2023

#### e) Mission d'OPC interchantier et mission CSPS

Le marché d'OPC interchantier, confié en accord cadre à la société Artelia afin d'accompagner la Fab tout au long de la première phase de travaux sur l'organisation et la coordination des différents chantiers d'espaces publics et des chantiers de constructions des îlots, est arrivé à son terme. Une nouvelle consultation a été organisée afin de renouveler ce marché d'OPCic. La mission d'OPC VRD n'étant pas couverte par le marché de maîtrise d'œuvre en cours, elle a été intégrée à ce marché d'OPCic jusqu'à renouvellement du marché de maîtrise d'œuvre.

Le nouveau marché a été attribué à la société SETEC en mai 2023 qui a pu prendre le relais pour la coordination de l'ensemble des chantiers en cours (îlot 4.3 Park Avenue (ex Fiat) et l'îlot 9.12 Oasis Urbaine (ex Castorama), Leroy Merlin) avec les différentes séquences de chantiers des phases 0 et 1 des espaces publics.

Un avenant de prolongation de la mission SPS a pu être fait jusqu'au 31/12/2025, prenant en compte l'interruption de travaux en 2021.

## 2.3 Acquisitions foncières

### a) Acquisitions amiables

Aux termes d'un acte du 5/10/2023 il a été acquis de la SCI SHAJAR une portion de terrain cadastrée AY n°764 pour 147 m<sup>2</sup> destinée à la réalisation de travaux d'espaces publics de la phase 1. Cette acquisition a eu lieu moyennant le paiement au vendeur d'une somme de 58 000 € et à l'exploitant d'une somme de 72.000€.

Aux termes d'un acte du 27/10/2023 il a été acquis de la SCCV AVENUE KENNEDY diverses parcelles cadastrées section AW sous les numéros 435,441, 448, 507, 509 et 512 pour une contenance totale de 887 m<sup>2</sup> destinées à la réalisation des travaux d'espaces publics de la phase 1. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 17.836 € payé comptant et quittancé à l'acte.

Un protocole foncier a été signé en juin 2023 avec la société Carrefour et l'indivision Mérignac Soleil afin de permettre le démarrage des travaux d'espaces publics phase 1 au droit de la station tramway sur l'avenue de la Somme.

b) Contentieux

Aux termes d'un jugement en date du 27 avril 2023, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 450.000 € le prix de la parcelle cadastrée AWn°139 (immeuble loué aux Piscines Desjoyaux – îlot 3.15) d'une contenance de 593 m<sup>2</sup> située 114 avenue Henri Vigneau. Pour rappel dans ce dossier, une décision de préemption avait été mise en œuvre par La Fab au prix de 400.000 €. En désaccord avec le montant du jugement, le propriétaire a interjeté appel de la décision de première instance. L'affaire devrait être prochainement examinée en appel.

Aux termes d'un jugement en date du 27 avril 2023, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 1.200.000 € le prix de la parcelle cadastrée AWn°356 (immeuble loué aux sociétés Zolpan et GMF- îlot 3.16) d'une contenance de 1227 m<sup>2</sup> située 116 avenue Henri Vigneau. Pour rappel dans ce dossier, une décision de préemption avait été mise en œuvre par La Fab au prix de 1.200.000 €. En désaccord avec le montant du jugement, le propriétaire a interjeté appel de la décision de première instance. L'affaire devrait être prochainement être examinée en appel

## **2.4 Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens**

a) Expertises immobilières

Aucune expertise immobilière n'a été diligentée en 2023.

b) Assistance juridique

Les 3 principales missions d'assistance juridique menées en 2023 ont porté sur l'accompagnement de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique, sur la procédure de cessibilité et sur la sortie du contentieux avec les époux Moreno.

c) Mise en état et libération des sols

Sans objet en 2023

d) Gestion des biens

Une mise en sécurité des biens a été effectuée en 2023 avec une vigilance accrue sur la période estivale (mise en place de rondes) afin d'éviter notamment l'installation de gens du voyage sur la friche Leroy Merlin, ou le squat de la maison existante sur la friche ou de l'ancien fournil sur la rue Vigneau.

## **2.5 Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur**

a) Conception des espaces publics


L'actualisation du plan guide prend en compte également l'actualisation des études sur les espaces publics (en dehors de la phase 1) avec l'objectif de préserver au maximum les arbres existants.

En parallèle du démarrage des travaux de la phase 1 des espaces publics, des adaptations de certaines séquences ont été demandées afin de prendre en compte le fonctionnement de l'existant appelé à muter dans un futur plus lointain et de commencer à tester de nouveaux matériaux pour améliorer la désimperméabilisation des espaces publics.

b) Travaux

En 2023, le premier tronçon de la nouvelle rue Germaine Tillion (phase 0 d'aménagement des espaces publics sur le secteur Castorama/Mirepin) a été livré afin de permettre l'arrivée des habitants de la résidence P1/Charme. La suite des travaux a été suspendue, en coordination avec l'avancement des chantiers de construction des bâtiments P3/Euphorbia, P4/Tamaris et des négociations foncières à mener avec Carrefour et le groupe Parinaud (Immofi Soleil), propriétaires des emprises permettant de réaliser le débouché de la rue Germaine Tillion sur la rue Mirepin (également appelé « voie Mac Do »).

Les travaux de la phase 1 des espaces publics ont démarré en juillet 2023 par le secteur Somme Centre (1.3) et ont été en partie livrés en novembre (réalisation des plantations et de la pose du mobilier urbain prévue à partir de janvier 2024). En suivant, les secteurs abords îlot Fiat lot A (1.1bis) et abords îlot Fiat lot B (1.7) sont entrés en chantier en fin d'année pour une livraison prévue au printemps 2024.



Organisation des travaux d'aménagement des espaces publics phase 1


## 2.6 Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Des adaptations réseaux via les concessionnaires (Régie de l'eau notamment) ont été nécessaires pour la réalisation des travaux sur le secteur Somme Centre (1.3). Une coordination avec les services de Bordeaux Métropole a également été menée pour permettre l'installation des nouveaux arrêts de bus et la mise en place d'une nouvelle station Vcub dans le périmètre d'aménagement.

### 2.6.1 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Aucune cession de terrain n'a été réalisée en 2023.

### 2.6.2 Accompagnement des projets immobiliers



Récapitulatif des PC purgés et chantiers en cours fin 2023 – 824 logts et 5 166m<sup>2</sup> activités

Toutes les réflexions sur les nouvelles mutations foncières ont été mises en stand-by dans l'attente de l'actualisation du plan guide dont la finalisation est attendue pour juin 2024.

a) Îlot 9.12 Parc Mirepin/Oasis Urbaine P1, P2, P3, P4 (ex Castorama) et 9.6.1 résidence Corylus/P5 (ex Castorama)

A l'issue d'une consultation lancée par La Fab et le propriétaire, Castorama, a été retenu le groupement Aqprim et Clairienne pour la maîtrise d'ouvrage, La nouvelle Agence, BLP et Two architects pour la maîtrise d'œuvre.

Le permis de construire, Parc Mirepin/Oasis urbaine (P1 à P4), valant division a été délivré le 10 août 2018, comme le permis de construire du P5.

Le permis modificatif n°4 pour le Parc Mirepin/Oasis urbaine (P1 à P4) a été déposé en décembre 2023.

Concernant les plots P1 à P4, la programmation de l'îlot représente 28 040 m<sup>2</sup> SDP, soit 350 logements et 1478 m<sup>2</sup> de commerces et services en rez-de-chaussée. La programmation logement se répartit comme suit :

- 53 % de logements sociaux, représentant 186 logements,
- 3 % de logements en accession sociale ou abordable, représentant 10 logements,
- 5 % de logements en BRS, représentant 18 logements,
- 39 % de logements en accession libre, représentant 136 logements.

Concernant le plot P5, la programmation représente 3 608,66 m<sup>2</sup> SDP soit 31 logements et 3 cellules commerciales. La programmation logement se répartit comme suit :

- 74 % de logements en accession sociale et abordable représentant 23 logements,
- 26 % de logements en accession libre représentant 8 logements

En 2023, la résidence Corylus (P5) a été livrée au mois de mai.



Photo chantier îlot 9.6.1 – Corylus/P5 (ex CASTORAMA) - décembre 2022



septembre 2023

© Sabine Delcour

La résidence Charme (P1) a été livrée au mois de septembre.



Photo chantier îlot 9.12 – Charme/P1 (ex CASTORAMA) - décembre 2022



octobre 2023

© Sabine Delcour

Le Bâtiment P3 (Euphorbia), sous maîtrise d'ouvrage Aqprim, dont le chantier a démarré en février 2022 est en cours de gros œuvre pour une livraison prévue en janvier 2025.



Photo chantier îlot 9.12 – Euphorbia/P3 ex CASTORAMA) - décembre 2022



septembre 2023

© Sabine Delcour

Les travaux du bâtiment P4 (Tamaris), sous maîtrise d'ouvrage de Clairsienne, ont démarré en décembre 2022 et la résidence doit être livrée en juin 2025.



Photos chantier îlot 9.12- Tamaris (P4) (ex CASTORAMA) - décembre 2022



septembre 2023

© Sabine Delcour

## b) Îlot 4.3 Fiat – Park Avenue

Les opérateurs Pichet et Clairsienne ont acquis le foncier de l'ex-concession automobile Fiat auprès du propriétaire. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à l'agence BLP.

La programmation de l'opération est la suivante, à l'issue des dernières modifications :

- 290 logements représentant 20 938 m<sup>2</sup> SDP, soit :
  - 50 % de logements sociaux (103 logements),
  - 7,5 % logement en BRS (22 logements),
  - 7 % logement abordable (21 logements) et
  - 35,5 % de logement en accession libre (144 logements)
- 2 268 m<sup>2</sup> de surfaces commerciales.

Le permis de construire a été délivré en octobre 2018.

En 2022, le permis modificatif validant les évolutions du programme sur le bâtiment Clairsienne a été délivré.

Par ailleurs, les bâtiments A et C, sous maîtrise d'ouvrage de Pichet, ont été livrés respectivement en octobre 2022 et mai 2023. Les travaux se poursuivent sur le bâtiment C, sous maîtrise d'ouvrage Clairsienne, pour une livraison prévue en juin 2025.



*Photos chantier îlot 4.3 - Park Avenue (ex FIAT) - décembre 2022© Sabine Delcour*



*Photos îlot 4.3 - Park Avenue (ex FIAT) - septembre 2023© Sabine Delcour*

## 2.7 Médiation / Communication / Information

### a) AMO communication et animation du projet urbain

Le marché pour la réalisation des missions de communication, animation et médiation sur les projets urbains de Marne/Soleil a été attribué en juin 2018 à l'équipe Deux degrés, Néorama, Lune Rousse et a pris fin en mai 2023. Néanmoins, plusieurs bon de commandes ont pu être réalisés sur la fin de ce marché :

- La réalisation et la diffusion de 3 lettres info chantier
- La mise à jour du site internet

- La réalisation et la diffusion d'affiches annonçant divers événements
- La conception et la mise en place de palissades de chantier
- La conception et la réalisation d'une occupation temporaire du futur espace public au droit de la résidence Corylus
- Le bilan des 5 premières années en termes de médiation et de communication

Un nouveau marché a été attribué à l'équipe Garluche/Alga/2 degrés en décembre 2023.

#### b) Expérimentation sur les mobilités alternatives

En lien avec les actions de médiation et d'animation auprès des habitants, La Fab a également lancé une expérimentation sur les mobilités alternatives s'adressant aux nouveaux habitants de Marne et Soleil, avec son AMO Auxilia. Ainsi, elle a attribué, en décembre 2023, à la société Viraj, un marché permettant de réaliser des prêts de vélo, notamment à assistance électrique, aux habitants souhaitant s'engager dans l'expérimentation pour une durée de 3 mois. Une première réunion de sensibilisation a eu lieu au mois de décembre 2023.

#### c) Maison des projets

Après avoir investi l'Atelier, ancien showroom Citroën, dans un lieu partagé avec d'autres acteurs, pour y implanter la maison des projets, en 2020 et 2021, La Fab a démarré la préparation du transfert de la maison des projets vers l'ex local commercial de la Bordelaise de Literie sur le secteur Soleil, 26-28 avenue de la Somme, ayant vocation à devenir La Base du Réemploi. En effet, Fayat, en tant que propriétaire du premier site a souhaité le départ de toutes les activités présentes fin mars 2022.

En 2022, La Fab a lancé les études de maîtrise d'œuvre ainsi que le marché travaux lui permettant d'aménager la future maison du projet, au sein de la future Base du Réemploi, plateforme de matériaux de réemploi, pour une ouverture en 2023.

En décembre 2023, la maison des projets Marne Soleil a ouvert ses portes accueillant les premières réunions avec les habitants ou acteurs du quartier, parmi lesquelles :

- l'atelier de sensibilisation sur les mobilités alternatives animé par Auxilia permettant de proposer aux nouveaux habitants Marne/Soleil le prêt gratuit de différents types de vélos afin qu'ils puissent tester de nouveaux modes de déplacements
- le comité de suivi France 2030 avec visite de la Base Du Réemploi



## 3 Actions à mener en 2024

### 3.1 Procédures administratives

Pour faire suite à l'arrêté de DUP valant MECDU délivré en novembre 2023, la préparation du dossier de cessibilité a été engagée, assortie de la demande de procédure d'urgence afin de pouvoir saisir la préfecture en début d'année 2024.

### 3.2 Etudes

#### a) Mission de maîtrise d'œuvre urbaine

La nouvelle maîtrise d'œuvre urbaine doit finaliser l'actualisation du plan guide et du CPAUPE.

En parallèle, l'équipe devra également assurer l'accompagnement de certains projets immobiliers (fiche de lot Alinéa/Saint Maclou, participation au jury de sélection du projet d'architecture du groupe scolaire).

#### b) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commercial

En 2024, les missions de programmation des rez-de-chaussée commerciaux, à l'échelle de Marne Soleil, et de stratégie commerciale (dans le cadre de France 2030) devront accompagner l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine dans les scénarios d'actualisation du plan guide et proposer des outils de médiation permettant d'associer les différentes enseignes à la mutation de ce territoire.

Une méthodologie d'information et d'échange avec les commerces sera également mise au point.

#### c) Etudes techniques et environnementales

Les études techniques, en lien avec la réalisation des travaux de la phase 1 des espaces publics sont poursuivies, ainsi que celles nécessaires au lancement des travaux des phases suivantes.

En cohérence avec les engagements pris dans l'évaluation environnementale et dans la continuité des études 2023 :

- Dans le cadre de la convention recherche-action Qanopea, suite du développement des outils environnementaux « qualité de l'air », « ICU », « SFN » à l'échelle de l'opération
- Dans le cadre de France 2030, suite de l'évaluation « bilan Carbone » sur le plan guide actualisé et actualisation de l'outil « Fabnest » au regard de la réglementation RE 2020, des objectifs de réemploi, des types de végétalisation, etc...
- le diagnostic « 4 saisons » à l'échelle du périmètre Soleil sera poursuivi pour s'achever à l'été 2024 et permettre un état des enjeux actualisés afin que le nouveau plan guide puisse prendre en compte le plus d'évitement possible.
- un diagnostic phytosanitaire des arbres à l'échelle du périmètre est programmé
- l'actualisation de l'étude qualité de l'air est programmée pour septembre 2024
- Les dossiers réglementaires loi sur l'eau et Demande de Dérogation Espèces Protégées en lien avec les projets d'espace (Parc Carpentier et venelle) et d'équipements publics (groupe scolaire/crèche/salle multisports) de la Friche Leroy Merlin devront être engagés : des enjeux de compensation seront vraisemblablement existants

#### d) Mission d'OPC interchantier et de CSPS

Le travail de coordination inter chantier se poursuivra en 2024.

Le travail du coordinateur SPS se poursuivra également en 2024.



#### e) Etudes France 2030

En 2024, les 2 dernières études prévues au programme France 2030 devront être lancées, notamment la mission portant sur la conception innovante des espaces publics et parcs, ainsi que les qualités d'habiter au sein d'un îlot démonstrateur.

### **3.3 Acquisitions foncières et libération des sols**

En 2024, les objectifs d'acquisition sont les suivants :

- Ilot 4.3 - Fiat : acquisition auprès de Pichet des franges Nord et Sud de l'îlot nécessaires à l'aménagement des espaces publics
- Ilot 6.1 - Alinéa : acquisition auprès de Nhood des fonciers nécessaires aux espaces publics
- Lots 7.1 et 7.2 - abords Carrefour : suite à la signature du protocole en juin 2023, régularisation des cessions foncières
- Lots 8.2 et 8.3 et 7.3 – rue de Mirepin : reprise des négociations avec Carrefour et Immofi Soleil en vue de la réalisation des travaux de raccordement de l'îlot 9.6.1 Castorama aux réseaux publics
- Ilot 9.6.1 – Castorama (Aqprim/SAS Oasis Urbaine) : à la suite de la signature du protocole en septembre 2020, acquisition auprès du promoteur des emprises d'espaces publics
- Négociation à l'amiable et acquisition d'un maximum d'emprises foncières nécessaire à la phase 1 des travaux d'espaces publics, dans l'attente de l'arrêté de cessibilité prévu début 2024.
- Notification des mémoires valant offre et saisine du juge de l'expropriation pour pouvoir prendre possession des emprises nécessaires aux travaux d'espaces publics phase 1.

### **3.4 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur**

#### a) Etudes de maîtrise d'œuvre des espaces publics

Les études pour l'aménagement du parc public sur la friche Leroy Merlin (dit « parc Carpentier ») seront menées par La Fab afin de permettre la coordination avec le projet de construction du nouveau groupe scolaire/crèche/salle multisports sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole

#### b) Réalisation des travaux

Les travaux de desserte et de viabilisation de la phase 0 se poursuivront, notamment pour la réalisation des réseaux d'assainissement sur les rues Tillion et Mirepin.

Les travaux d'aménagement des espaces publics de la phase 1 seront poursuivis.

### **3.5 Commercialisation des terrains : cessions foncières**

Aucune cession foncière n'est prévue en 2024.

### **3.6 Accompagnement des projets immobiliers**

#### a) Fonciers Carrefour / Klépierre / Immofi Soleil / SCI Maklouf

La Fab a convenu avec les partenaires Carrefour, Klépierre, Immofi Soleil et la SCI Maklouf de travailler ensemble sur les prochaines années à des scénarios de valorisation des fonciers aux abords du centre commercial, qui puissent s'intégrer dans les grandes orientations d'aménagement du projet urbain.

En 2024, il est prévu une série de réunions de travail, avec l'appui du cabinet Bérénice et de la maîtrise d'œuvre urbaine, dans le cadre des ateliers de projet (réunissant également la Ville et la Métropole) afin de rendre les scénarios portés au plan guide les plus opérationnels possible.

b) Ilot 9.12 et 9.6.1 Parc Mirepin/Oasis Urbaine – Castorama

Les travaux se poursuivront sur l'îlot Castorama en vue de la livraison des îlots P2, P3 et P4 prévus en 2024 et 2025. La Fab sera amenée à retravailler la programmation de ses travaux d'espaces publics en vue d'accorder le raccordement des îlots P2, P3, P4 et P5.

c) Ilot 4.3 Park Avenue - Fiat

Les travaux se poursuivront sur le bâtiment B Fiat en vue de la livraison sous maîtrise d'ouvrage Clairsienne prévue pour juin 2025.

d) Îlots 6.1 et 6.2 – Alinéa/Saint Maclou

Suite à la reprise de contact avec l'opérateur Nhood sur les fonciers Alinéa / St Maclou, l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine devra mener un travail approfondi de faisabilité urbaine en parallèle du travail d'actualisation à l'échelle du plan guide afin d'aboutir à une fiche de lot validée avant fin 2024.

e) Ilot 9.3 - Kéria

Sur la base du plan guide actualisé, les négociations pourront être relancées avec les propriétaires afin de valider une fiche de lot d'ici la fin de l'année 2024.

f) Ilot 4.2 Leroy Merlin/Carpentier

La Fab participera à la validation du programme du groupe scolaire et au jury de sélection du projet d'architecture porté par Bordeaux Métropole.

Elle poursuivra également les échanges avec les opérateurs Nhood et Pichet sur la base d'une étude de faisabilité urbaine mise à jour et intégrant les conclusions de l'étude environnementale menée sur ce secteur. La validation d'un scénario de programmation sur cet îlot constituera le préalable au lancement de toute consultation de maîtrise d'œuvre.

g) Ilot 2.5 - Leroy Merlin/Carpentier

La Fab accompagnera le chantier de rénovation du magasin Leroy Merlin et la gestion des impacts sur le domaine public.

### **3.7 Communication, concertation, médiation et animation du projet urbain**

Le nouveau groupement Garluche/Alga/Deux Degrés élaborera un diagnostic et un plan d'actions pour les 3 prochaines années.

De plus, en coordination avec les études d'aménagement du parc de la friche Leroy Merlin, une concertation sera organisée avec les habitants.

La mise à jour de la maquette de la maison des projets pourra être envisagée en fin d'année, une fois le plan guide Soleil actualisé.

## 4 Analyse financière

### 4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023

#### Les Dépenses pour l'année 2023 correspondent à :

ETUDES :

**Le poste Etude représente 696 368 € TTC.**

- Réactualisation du plan guide du projet urbain
- Etudes de géomètre, géotechniques, actualisation diagnostic écologique du secteur Carpentier et à l'échelle du périmètre de projet
- Mission de coordination par l'OPC interchantier

FONCIER :

**Le poste Foncier représente 194 555 € TTC.**

- Suivi de la procédure de DUP et de cessibilité
- Frais d'expertises foncières et d'assistance juridiques.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES :

**Le poste Frais d'aménagement représente 2 726 989 € TTC.**

- Honoraires de la maîtrise d'œuvre, du SPS et de l'OPC
- Travaux de la phase 0 des espaces publics aux abords de l'îlot Oasis Urbaine (Castorama)
- Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des concessionnaires
- Travaux de la phase 1 des espaces publics

HONORAIRES CONCESSION :

**Le poste Honoraires de concession représente 370 000 € TTC.**

COMMUNICATION :

**Le poste Médiation/Communication représente 29 201 € TTC.**

- Mission réalisée par l'AMO médiation communication ; lettres d'information ; gestion du site internet ; organisation d'un événementiel

FRAIS DIVERS :

**Le poste Frais divers s'élève à 591 584 € TTC**

- Imputation des frais liés aux travaux de la Base Du Réemploi (maison des projets Marne Soleil)

**Ces dépenses en 2023 s'élèvent à un montant global de 4 608 696 € TTC.**

#### Les Recettes pour l'année 2023

SUBVENTIONS

**Le poste Subventions représente 355 276 € TTC.**

- Subventions perçues au titre de France 2030 (350 000 €) et de l'Ademe pour la BDR (5 276 €)

PARTICIPATIONS :

**Le poste Participation métropolitaine représente 9 400 000 € TTC.**

PRODUITS DIVERS : produits divers, refacturation et produits financiers

**Le poste autres produits représente 6 252 € TTC.**

**Ces recettes s'élèvent à un montant global de 9 761 528 TTC.**

## **4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2024**

**Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2024 correspondent à :**

ETUDES GENERALES :

- Actualisation du projet urbain
- Mission d'accompagnement des projets immobiliers et réalisation de fiches d'îlots et/ou faisabilités urbaines
- Mission de coordination des maîtrises d'ouvrage par l'OPCIC
- Les missions géomètre
- Etudes techniques
- Etudes environnementales
- Mission AMO commerces/activités/équipements
- Mission AMO Mobilité

FONCIER :

- Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du programme prévisionnel des équipements publics
- Mise en œuvre de la procédure de cessibilité
- Assistance juridique sur les procédures d'expropriation

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES :

- Maitrise d'œuvre : suivi de chantier
- Travaux de viabilisation de l'îlot Oasis urbaine (phase 0) et poursuite des travaux de la phase 1

HONORAIRES CONCESSION : Rémunération forfaitaire dont le montant est recalé en fonction de l'avancement de l'opération

FRAIS DE COMMUNICATION :

- Mission d'animation, concertation, médiation et communication : réalisation du diagnostic et mise en place d'un plan d'actions sur les 3 années à venir, atelier concertation parc « Carpentier », mise à jour maquette

FRAIS DIVERS :

- Frais divers et frais financiers.
- Participation aux frais liés à la maison des projets : mise à jour de la maquette, frais liés à la gestion de la maison des projets

**Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 18 084 252 € TTC.**

### **Les recettes prévisionnelles pour l'année 2024 :**

PARTICIPATRIION METROPOLITAINE : il est prévu le versement d'une participation à l'équilibre et à la remise d'ouvrage

PARTICIPATION VILLE : il est prévu le versement d'une participation à la remise d'ouvrage de la Ville de Mérignac

**Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2024 sont de 9 303 201 € TTC.**

### **4.3 Participation du concédant**

L'avenant 3 au traité de concession fixe le montant de la participation du concédant à 70 774 200 € HT (TVA due en sus) dont 53 253 135 € HT au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 17 521 064 € HT au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Le rythme de versement et le montant de la participation du concédant sont modifiés, selon l'échéancier suivant :

- 2024 : 8 800 000 € TTC (dont 200 000 € de participation 2023 versée en 2024)
- 2025 : 8 600 000 € TTC
- 2026 : 7 300 000 € TTC (proposition avenant 3)
- 2027 : 13 635 963 € TTC (proposition avenant 3)
- 2028 : 3 800 000 € TTC (proposition avenant 3)
- 2029 : 3 150 000 € TTC (proposition avenant 3)
- 2030 : 4 851 135 € TTC (proposition avenant 3)
- 2031 : 1 397 798 € TTC (proposition avenant 3)
- 2032 : 503 471 € TTC (proposition avenant 3)
- 2033 : 6 459 € TTC

### **4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie**

Au 31 décembre 2023, la trésorerie présente un solde positif de 15 560 396 € TTC et un solde prévisionnel cumulé positif de 6 779 345 € TTC au 31 décembre 2024.

Conformément à l'article 15.7 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Ce CRFA s'accompagne d'une proposition de convention d'avance de trésorerie d'un montant de 6 500 000 € permettant de pallier les besoins de trésorerie qui apparaissent à partir de 2026.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

### **4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts**

Au regard du travail d'actualisation du plan guide du projet urbain engagé au dernier trimestre 2023 par une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine recomposée avec l'arrivée de l'agence List, la ville de Mérignac et Bordeaux Métropole, ont souhaité mettre en perspective les données du plan guide initial par rapport à l'évolution du contexte urbain, redéfinir des formes urbaines et architecturales plus en adéquation avec le contexte Mérignacais et pousser les ambitions paysagères et environnementales du projet urbain.

L'évolution du projet ainsi que la remise à niveau des moyens nécessaires à la réalisation du projet urbain ont permis une réévaluation du bilan prévisionnel.

Le détail des écarts est commenté en annexe par poste de dépenses et de recettes (annexe 5).

Le bilan d'opération évolue de la manière suivante (pour les postes les plus significatifs) :

- **Une augmentation des dépenses d'études pour un montant de 2 490 160 € HT**

Le poste études nécessite une augmentation dès lors notamment que :

- Les frais prévisionnels de maîtrise d'œuvre urbaine augmentent à hauteur de 630 000 € HT, au regard des dépenses liées à l'actualisation du plan-guide et des futures dépenses liées à l'accompagnement de la réalisation du programme de construction ;
- Les dépenses dédiées à la mission OPCIC (coordination inter chantiers) augmentent de 550 000 € HT au regard de la forte mobilisation nécessaire à l'échelle de ce projet urbain ;
- D'autres postes études augmentent en lien avec les ambitions poursuivies par le projet urbain en matière d'accompagnement à la transition des mobilités et la renaturation (+ 350 000 € HT pour les études environnementales et + 310 000 € HT pour les études mobilité) et d'accompagnement des mutations commerciales (+ 220 000 € HT) ;
- L'intégration des indemnités prévisionnelles des concepteurs dans le cadre des mises en concurrence organisées par La Fab et les opérateurs immobiliers, à hauteur de 315 000 € HT, dont les frais sont partagés entre le maître d'ouvrage et l'aménageur.

- **Une augmentation des dépenses de foncier pour un montant de 10 919 598 € HT**

Ce poste prévisionnel augmente de la façon suivante :

- + 2 225 438 € HT de fonciers dédiés à la réalisation des espaces publics, ce qui est lié à une augmentation des valeurs foncières, depuis les estimations initiales réalisées avant les acquisitions liées au tramway, ainsi qu'à l'acquisition d'un nouveau foncier, celui du parc Anquetil ;
- + 3 946 733 € HT dédiés à l'acquisition de fonciers dédiés à la réalisation d'îlots. A cet égard, il est proposé d'accompagner la mutation de terrains identifiés comme non mutables sans maîtrise foncière publique, en réalisant de nouvelles acquisitions de certains fonciers clés ;
- + 4 224 918 € HT d'actualisation des indemnités d'évictions et de transfert, pour les acquisitions d'espaces publics et d'îlots, au regard des dernières valeurs de référence sur le secteur ;
- + 750 000 € HT de frais de libération des terrains (démolition, dépollution) au regard de la nature des fonciers à acquérir.

- **Une augmentation du budget travaux pour un montant de 6 414 320 € HT**

Les dépenses liées aux frais d'aménagement sont estimées à la hausse comme suit :

- + 1 285 969 € HT (hors frais maîtrise d'œuvre) en vue de la création d'un nouvel équipement public participant à l'effort de renaturation du projet urbain, le parc Anquetil;
- + 735 080 € HT d'augmentation des frais de maîtrise d'œuvre;
- + 4 393 271 € HT des travaux, aléas et frais de raccordement en vue de la réalisation du programme initial des espaces publics, dont + 2 710 502 € HT d'aléas travaux ;

- **Un ajustement du poste Frais divers** (correspondant à une diminution des frais financiers et à la prise en compte des dépenses liées aux travaux de la Base du Réemploi) pour un montant global de – **738 333 € HT** et du **poste Actualisation** pour un montant de – **419 542 € HT**, compte tenu de l'avancée du projet.

- **Une réévaluation du montant des charges foncières** pour un montant de **2 154 476 € HT**

Les recettes prévisionnelles issues des charges foncières évoluent à la hausse dès lors que:

- la charge foncière de l'accession libre passe de 380 €/m<sup>2</sup> SDP à 510 €/m<sup>2</sup> SDP ;
- la programmation en accession sociale et abordable est fléchée vers une programmation en BRS (charge foncière de 243 €/m<sup>2</sup> SDP légèrement supérieure aux charges foncières de l'accession abordable et sociale);
- les recettes de cession des fonciers nouvellement acquis en vue de la réalisation d'îlots sont intégrées au bilan.

- **Une hausse des participations de Bordeaux Métropole,**

Afin d'assurer l'équilibre économique de l'opération, conformément à l'article 15.4 du traité de concession, la participation financière de Bordeaux Métropole est augmentée de **14 986 713 € HT** soit 15 501 134 € TTC. Cette augmentation porte la participation pour remise d'ouvrage à hauteur de 53 253 135 € HT soit 63 903 762 € TTC et la participation d'équilibre à hauteur de 17 521 064 € HT (participation non soumise à TVA).

La participation de Bordeaux Métropole évolue à la hausse pour prendre en compte l'augmentation de la majeure partie des dépenses, qui ne peut être compensée par la seule augmentation des charges foncières, au regard de la faible maîtrise foncière de l'aménageur.

- **Une hausse de la participation de la commune de Mérignac de 1 335 014 € HT** soit 1 602 017 € TTC portant la participation à hauteur de 3 554 941 € HT et 4 265 929 € TTC.

La participation de la Ville de Mérignac augmente notamment afin d'intégrer la réalisation du nouveau parc Anquetil et à la marge, l'actualisation des frais des travaux d'éclairage sur l'ensemble des espaces publics.

**Pour assurer l'équilibre du bilan prévisionnel il est proposé la passation d'un avenant en vue d'augmenter la participation du concédant ainsi qu'un avenant à la convention tripartite en vue d'augmenter la participation de la ville.**

## Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de l'opération d'aménagement

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des heures d'insertion




DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>5 195 160</b>	<b>992 548</b>	<b>6 187 708</b>
Accompagnement projets immobiliers	2 050 000	363 528	2 413 528
Autres études	3 145 160	629 020	3 774 180
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>31 312 821</b>	<b>4 433 266</b>	<b>35 746 087</b>
Acquisitions foncières	21 957 386	4 105 241	26 062 627
- détail acquisitions	0	0	0
* dont foncier métropolitain	0	0	0
* dont foncier communal	0	0	0
* dont foncier privé	21 957 386	4 105 241	26 062 627
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	7 021 710	163 357	7 185 067
Libération des terrains	820 000	164 668	984 668
Aléas	1 513 725	0	1 513 725
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>42 000 186</b>	<b>8 363 161</b>	<b>50 363 347</b>
Maîtrise d'œuvre	4 014 642	787 258	4 801 901
Travaux et aléas	33 792 555	6 739 258	40 531 813
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	4 192 989	836 645	5 029 634
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
<b>Honoraires concession</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>3 950 000</b>
	3 950 000	0	3 950 000
<b>Frais de communication</b>	<b>550 000</b>	<b>101 335</b>	<b>651 335</b>
<b>Frais divers</b>	<b>1 140 000</b>	<b>163 762</b>	<b>1 303 762</b>
Frais financiers	270 000	0	270 000
Frais divers (Assurance, Taxes...)	870 000	163 762	1 033 762
<b>Actualisation</b>	<b>1 106 687</b>	<b>221 337</b>	<b>1 328 024</b>
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	1 106 687	221 337	1 328 024
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	<b>0</b>	<b>-1 180 250</b>	<b>-1 180 250</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>85 254 854</b>	<b>13 095 159</b>	<b>98 350 013</b>

**Equilibre**


RECETTES			€ HT	€ TVA	€ TTC
	Bilan origine	CRFA 2023			
<b>Cession Charges foncières</b>	<b>Prix unit m² SP</b>	<b>Prix unit m² SP</b>	<b>9 648 445</b>	<b>1 597 482</b>	<b>11 245 927</b>
Accession libre	450	4 590	5 232 053	1 046 411	6 278 464
Accession abordable	130	1 170	0	0	0
Locatif social	215	1 935	1 715 520	171 552	1 887 072
Accession sociale	213	1 917	0	0	0
BRS		2 187	1 107 964	60 938	1 168 902
Commerces	260	2 340	844 708	168 942	1 013 650
Bureaux		2 340	0	0	0
Activités	200	2 015	748 200	149 640	897 840
	<b>Bilan origine</b>	<b>CRFA 2023</b>			
<b>Participation constructeurs</b>	<b>Prix unit m² SP</b>	<b>Prix unit m² SP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Accession libre		0	0	0	0
Accession abordable		0	0	0	0
Locatif social		0	0	0	0
Accession sociale		0	0	0	0
Commerces			0	0	0
Bureaux			0	0	0
Activités		0	0	0	0
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>					
<b>Subventions</b>			<b>581 571</b>	<b>0</b>	<b>581 571</b>
<b>Participation métropolitaine</b>			<b>70 774 200</b>	<b>10 650 627</b>	<b>81 424 827</b>
Participation équilibre			17 521 065	0	17 521 065
Participation remise d'ouvrages			53 253 135	10 650 627	63 903 762
Participation complément prix			0	0	0
<b>Participation communale</b>			<b>3 554 941</b>	<b>710 988</b>	<b>4 265 929</b>
Ville de Mérignac			3 554 941	710 988	4 265 929
<b>Autres recettes</b>			<b>695 697</b>	<b>136 062</b>	<b>831 759</b>
Autres produits			680 697	135 618	816 315
Produits financier			15 000	444	15 444
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>85 254 854</b>	<b>13 095 159</b>	<b>98 350 013</b>

**0**
**0**

	(1) Bilan initial valeur %		(2) CRFA 2023 valeur %		(2-1) variat* %
<b>DEPENSES EN TTC €</b>					
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>1 980 000</b>	<b>3%</b>	<b>6 187 708</b>	<b>6%</b>	<b>213%</b>
Accompagnement projets immobiliers	1 440 000	2%	2 413 528	2%	68%
Autres études	540 000	1%	3 774 180	4%	599%
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>23 586 523</b>	<b>30%</b>	<b>35 746 087</b>	<b>36%</b>	<b>52%</b>
Acquisitions foncières	18 947 572	24%	26 062 627	26%	38%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier privé	18 947 572	24%	26 062 627	26%	38%
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	4 638 951	6%	7 185 067	7%	55%
Libération des terrains	0	0%	984 668	1%	0%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	0	0%	1 513 725	2%	0%
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>42 823 039</b>	<b>55%</b>	<b>50 363 347</b>	<b>51%</b>	<b>18%</b>
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 055 474	5%	4 801 901	5%	18%
Travaux et aléas	38 623 565	50%	40 531 813	41%	5%
Autres frais	144 000	0%	5 029 634	5%	3393%
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	0	0%	0	0%	0%
<b>Honoraires concession</b>	<b>3 950 000</b>	<b>5%</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>
	3 950 000	5%	3 950 000	4%	0%
<b>Frais de communication</b>	<b>660 000</b>	<b>1%</b>	<b>651 335</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>
<b>Frais divers</b>	<b>1 519 000</b>	<b>2%</b>	<b>1 303 762</b>	<b>1%</b>	<b>-14%</b>
Frais financiers	1 425 000	2%	270 000	0%	-81%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	94 000	0%	1 033 762	1%	1000%
<b>Actualisation</b>	<b>1 831 474</b>	<b>2%</b>	<b>1 328 024</b>	<b>1%</b>	<b>-27%</b>
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI	1 831 474	2%	1 328 024	1%	-27%
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	<b>1 123 077</b>	<b>1%</b>	<b>-1 180 250</b>	<b>-1%</b>	<b>-205%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>77 473 114</b>	<b>100%</b>	<b>98 350 013</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>




RECETTES EN TTC €							
	Bilan origine		CRFA 2023				
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP					
<b>Charges foncières</b>			<b>13 717 848</b>	<b>18%</b>	<b>11 245 927</b>	<b>11%</b>	<b>-18%</b>
Accession libre	450	4 590	7 329 960	9%	6 278 464	6%	-14%
Accession abordable	130	1 170	661 733	1%	0	0%	-100%
Locatif social	215	1 935	1 778 733	2%	1 887 072	2%	6%
Accession sociale	213	1 917	1 860 022	2%	0	0%	-100%
BRS		2 187	0	0%	1 168 902	1%	0%
Commerces	260	2 340	1 271 400	2%	1 013 650	1%	-20%
Bureaux	0	2 340	0	0%	0	0%	0%
Activités	200	2 015	816 000	1%	897 840	1%	10%
<b>Participation constructeurs</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0%
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0%
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0%
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0%
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	0%
<b>Subventions</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>581 571</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
<b>Participation métropolitaine</b>			<b>61 115 010</b>	<b>79%</b>	<b>81 424 827</b>	<b>83%</b>	<b>33%</b>
Participation équilibre			1 469 047	2%	17 521 065	18%	1093%
Participation remise d'ouvrages			59 645 963	77%	63 903 762	65%	7%
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0%
<b>Participation communale</b>			<b>2 640 256</b>	<b>3%</b>	<b>4 265 929</b>	<b>4%</b>	<b>62%</b>
Ville de Mérignac			2 640 256	3%	4 265 929	4%	62%
<b>Autres recettes</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>831 759</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
Autres produits			0	0%	816 315	1%	0%
Produits financier			0	0%	15 444	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>77 473 114</b>	<b>100%</b>	<b>98 350 013</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>




DEPENSES EN TTC €	CRF 2023		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé à fin 2023		Reste à réaliser	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>6 187 708</b>	<b>6%</b>	<b>1 537 035</b>	<b>25%</b>	<b>4 650 673</b>	<b>75%</b>
Accompagnement projets immobiliers	2 413 528	2%	787 496	33%	1 626 033	67%
Autres études	3 774 180	4%	749 540	20%	3 024 640	80%
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>35 746 087</b>	<b>36%</b>	<b>2 994 451</b>	<b>8%</b>	<b>32 751 636</b>	<b>92%</b>
Acquisitions foncières	26 062 627	26%	2 598 064	10%	23 464 564	90%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier privé	0	0%	0	0%	0	0%
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	26 062 627	26%	2 598 064	10%	23 464 564	90%
Libération des terrains	7 185 067	7%	339 751	5%	6 845 315	95%
Aléas	984 668	1%	56 636	6%	928 032	94%
	1 513 725	2%	0	0%	1 513 725	100%
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>50 363 347</b>	<b>51%</b>	<b>4 282 106</b>	<b>9%</b>	<b>46 081 241</b>	<b>91%</b>
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 801 901	5%	880 134	18%	3 921 767	82%
Travaux et aléas	40 531 813	41%	3 320 147	8%	37 211 665	92%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	5 029 634	5%	81 825	2%	4 947 809	98%
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Honoraires concession</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4%</b>	<b>1 557 258</b>	<b>39%</b>	<b>2 392 742</b>	<b>61%</b>
	3 950 000	4%	1 557 258	39%	2 392 742	61%
<b>Frais de communication</b>	<b>651 335</b>	<b>1%</b>	<b>290 601</b>	<b>45%</b>	<b>360 735</b>	<b>55%</b>
<b>Frais divers</b>	<b>1 303 762</b>	<b>1%</b>	<b>698 539</b>	<b>54%</b>	<b>605 223</b>	<b>46%</b>
Frais financiers	270 000	0%	0	0%	270 000	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	1 033 762	1%	698 539	68%	335 223	32%
<b>Actualisation</b>	<b>1 328 024</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 328 024</b>	<b>100%</b>
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	1 328 024	1%	0	0%	1 328 024	100%
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	<b>-1 180 250</b>	<b>-1%</b>	<b>2 867 574</b>	<b>-243%</b>	<b>-4 047 824</b>	<b>343%</b>
	-1 180 250	-1%	2 867 574	-243%	-4 047 824	343%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>98 350 013</b>	<b>100%</b>	<b>14 227 564</b>	<b>14%</b>	<b>84 122 449</b>	<b>86%</b>

État d'avancement des dépenses au 31/12/2022



RECETTES EN TTC €		Bilan origine		CRFA 2023					
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP							
<b>Charges foncières</b>			<b>11 245 927</b>	<b>11%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>11 245 927</b>	<b>100%</b>	
Accession libre	450	4 590	6 278 464	6%	0	0%	6 278 464	100%	
Accession abordable	130	1 170	0	0%	0	0%	0	0%	
Locatif social	215	1 935	1 887 072	2%	0	0%	1 887 072	100%	
Accession sociale	213	1 917	0	0%	0	0%	0	0%	
BRS		2 187	1 168 902	1%	0	0%	1 168 902	100%	
Commerces	260	2 340	1 013 650	1%	0	0%	1 013 650	100%	
Bureaux	0	2 340	0	0%	0	0%	0	0%	
Activités	200	2 015	897 840	1%	0	0%	897 840	100%	
<b>Participation constructeurs</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	0	0%	
<b>Subventions</b>			<b>581 571</b>	<b>1%</b>	<b>369 094</b>	<b>63%</b>	<b>212 477</b>	<b>37%</b>	
<b>Participation métropolitaine</b>			<b>81 424 827</b>	<b>83%</b>	<b>29 380 000</b>	<b>36%</b>	<b>52 044 827</b>	<b>64%</b>	
Participation équilibre			17 521 065	18%	470 000	3%	17 051 065	97%	
Participation remise d'ouvrages			63 903 762	65%	28 910 000	45%	34 993 762	55%	
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0	0%	
<b>Participation communale</b>			<b>4 265 929</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4 265 929</b>	<b>100%</b>	
Ville de Mérignac			4 265 929	4%	0	0%	4 265 929	100%	
<b>Autres recettes</b>			<b>831 759</b>	<b>1%</b>	<b>38 866</b>	<b>5%</b>	<b>792 893</b>	<b>95%</b>	
Autres produits			816 315	1%	26 087	3%	790 228	97%	
Produits financier			15 444	0%	12 779	83%	2 665	17%	
				0%		0%		0%	
				0%		0%		0%	
				0%		0%		0%	
				0%		0%		0%	
				0%		0%		0%	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>98 350 013</b>	<b>100%</b>	<b>29 787 960</b>	<b>30%</b>	<b>68 562 053</b>	<b>70%</b>	

État d'avancement des recettes au 31/12/2022








Description du programme de construction (en m² SP et %)

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2023		Variation %
	m² SP	%	m² SP	%	
Locatif social	73 500	35%	73 362	35%	0%
PLAI	22 050	10,5%	22 009	30%	0%
PLUS	51 450	24,5%	42 697	58%	-17%
PLS			8 657	12%	
Accession sociale et abordable	52 500	25%	5 170	2%	-90%
BRS	-		45 032	22%	
Accession libre	84 000	40%	83 851	40%	0%
<b>Sous total logements</b>	<b>210 000</b>	<b>100%</b>	<b>207 415</b>		<b>-1%</b>
Logements	210 000	70%	207 415	75%	-1%
Commerces, activités, bureaux et équipeme	90 000	30%	70 707	25%	-21%
<b>Total</b>	<b>300 000</b>	<b>100%</b>	<b>278 122</b>		<b>-7%</b>


Programme de construction actualisé en m² SP



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée 2023		Variation%
		%		%	
Locatif social	980	35%	1 046	35%	7%
PLAI	294	10,5%	314	30,0%	6,7%
PLUS	686	24,5%	609	58,2%	-11,2%
PLS	0		123	11,8%	
Accession sociale et abordable	700	25%	72	2%	-90%
BRS	0		659	22%	
Accession libre	1 120	40%	1 201	40%	7%
<b>Sous total logements</b>	<b>2 800</b>	<b>100%</b>	<b>2 978</b>		<b>6%</b>

Programme de construction actualisé en nbre de logements




Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> SP et %\*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
	m <sup>2</sup> SP	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m <sup>2</sup> SP	%	m <sup>2</sup> SP	%
Locatif social	73 362	35%	22 041	30%	51 321	70%
PLAI	21 779	10,5%	8 001	36,7%	13 777	63%
PLUS	42 313	20,4%	12 681	30%	29 631	70%
PLS	8 504	4,1%	1 359	16%	7 145	84%
Accession sociale et abordable	5 170	2%	5 170	100%	-	0%
BRS	45 032	22%	2 930	7%	42 102	93%
Accession libre	83 851	40%	29 937	36%	53 914	64%
<b>Sous total logements</b>	<b>207 415</b>		<b>60 078</b>	<b>29%</b>	<b>147 337</b>	<b>71%</b>
<b>Commerces, activités et équipements</b>	<b>70 707</b>		<b>5 166</b>	<b>7,3%</b>	<b>65 541</b>	<b>92,7%</b>
<b>Total</b>	<b>278 122</b>		<b>65 244</b>	<b>23%</b>	<b>212 878</b>	<b>77%</b>

\* PC obtenus et purgés

Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> SP




Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements\*

Nature du programme	Programme actualisé 2023	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
		logts	%	logts	%
Locatif social	1 046	292	28%	754	72%
PLAI	314	106	34%	208	66%
PLUS	609	168	28%	441	72%
PLS	123	18	15%	105	85%
Accession sociale et abordable	72	72	100%	0	0%
BRS	659	40	6%	619	94%
Accession libre	1 201	420	35%	781	65%
<b>Sous total logements</b>	<b>2 978</b>	<b>1 116</b>	<b>37%</b>	<b>1 862</b>	<b>63%</b>

\* PC obtenus et purgés

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements





**C0010 Mérignac Soleil - CRFA 2023**

**Annexe 4c Programme de construction échelonné dans le temps\***

**Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP**

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2023	Echelonnement prévisionnel**															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	73 500	73 362	22 041							7 526	8 091	7 577	3 230	5 621	6 915	4 506	5 555	2 301
Accession sociale et abordable	52 500	5 170	5 170							0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS		45 032	2 930							6 021	6 473	6 062	2 719	4 556	5 882	3 862	4 555	1 973
Accession libre	84 000	83 851	29 937							7 956	8 553	8 010	3 414	5 897	7 097	4 728	5 851	2 405
<b>Sous total logements</b>	<b>210 000</b>	<b>207 415</b>	<b>60 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 504</b>	<b>23 117</b>	<b>21 649</b>	<b>9 363</b>	<b>16 074</b>	<b>19 894</b>	<b>13 096</b>	<b>15 961</b>	<b>6679</b>
<b>Commerces, activités et équipements</b>	<b>90 000</b>	<b>70 707</b>	<b>5 166</b>	<b>0</b>						<b>11 953</b>	<b>10 919</b>	<b>8 130</b>	<b>2 863</b>	<b>12 115</b>	<b>4 507</b>	<b>5 045</b>	<b>7 118</b>	<b>2 440</b>
<b>Total</b>	<b>300 000</b>	<b>278 122</b>	<b>65 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 457</b>	<b>34 036</b>	<b>29 779</b>	<b>12 226</b>	<b>28 189</b>	<b>24 401</b>	<b>18 141</b>	<b>23 079</b>	<b>9 119</b>

**Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements**

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2023	Echelonnement prévisionnel**															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	980	1046	292	0	0	0	0	0	0	107	118	108	46	99	99	64	79	33
Accession sociale et abordable	700	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS		659	40							86	94	86	39	81	84	55	65	28
Accession libre	1 120	1201	420	0	0	0	0	0	0	113	125	114	47	103	99	64	82	33
<b>Sous total logements</b>	<b>2 800</b>	<b>2 978</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>337</b>	<b>308</b>	<b>132</b>	<b>284</b>	<b>282</b>	<b>184</b>	<b>227</b>	<b>93</b>

\* PC purgés

\*\* de 2018 à 2025 : échelonnement sur la base des projets en cours d'études, au-delà, hypothèse de programmation en fonction des "maturités" foncières





**C0010 MERIGNAC SOLEIL**  
Suivi des factures réglées au 31-12-23

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>1 DEPENSES</b>			<b>6 751 294,08</b>	<b>4 608 696,30</b>	<b>11 359 990,38</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>			<b>840 667,36</b>	<b>696 367,86</b>	<b>1 537 035,22</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>			<b>459 081,11</b>	<b>255 342,27</b>	<b>714 423,38</b>
<b>23-06542 Indemnité consultation MOE (sous-traitance MDP) - OBRAS</b>			-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
018746 AC1	19/09/2023	FA 2023-MER-120	-	6 000,00	6 000,00
<b>23-06543 Indemnité consultation MOE (sous-traitance MDP) - LIST</b>			-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
018763 AC1	23/09/2023	FA 23/64	-	6 000,00	6 000,00
<b>M2016-025/BDC2 Accompagnement projet Tram - FABRIQUE DE LA VILLE</b>			<b>1 530,00</b>	-	<b>1 530,00</b>
010235 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-19	1 530,00	-	1 530,00
<b>M2016-004/MS12 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - ALTO STEP</b>			-	<b>17 544,00</b>	<b>17 544,00</b>
019385 AC1	30/11/2023	FA FCA2230560	-	17 544,00	17 544,00
<b>M2016-004/MS12 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - DESVIGNE MICHEL</b>			-	<b>24 039,00</b>	<b>24 039,00</b>
019388 AC1	30/11/2023	FA 326646	-	24 039,00	24 039,00
<b>M2016-004/MS12 ACTUALISATION PLAN GUIDE-CPAUPE - LIST</b>			-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
019388 AC1	30/11/2023	FA 326646	-	30 000,00	30 000,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - ALTO STEP</b>			<b>2 947,09</b>	-	<b>2 947,09</b>
008301 SOLDE BDC 19	21/06/2019	FA FCA2190239	2 947,09	-	2 947,09
<b>M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>2 792,56</b>	-	<b>2 792,56</b>
008296 SOLDE BDC 19	24/06/2019	FA 324396	2 792,56	-	2 792,56
<b>M2016-004/MS2/BDC 19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - OMA</b>			<b>11 559,60</b>	-	<b>11 559,60</b>
008446 SOLDE BDC 19	27/06/2019	FA V7569	11 559,60	-	11 559,60
<b>M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - ALTO STEP</b>			<b>2 590,56</b>	-	<b>2 590,56</b>
008306 AC 1	25/06/2019	FA FCA2190247	2 331,50	-	2 331,50
009000 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190356-2	259,06	-	259,06
<b>M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 727,04</b>	-	<b>1 727,04</b>
008297 AC 1	24/06/2019	FA 324397	1 554,34	-	1 554,34
008988 SOLDE	26/09/2019	FA 324500	172,70	-	172,70
<b>M2016-004/MS2/BDC 20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - OMA</b>			<b>10 794,00</b>	-	<b>10 794,00</b>
008449 AC 1	27/06/2019	FA V7569	9 714,60	-	9 714,60
008985 SOLDE	25/10/2019	FA V7729	1 079,40	-	1 079,40
<b>M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - ALTO STEP</b>			<b>2 019,39</b>	-	<b>2 019,39</b>
008303 AC 1	21/06/2019	FA FCA2190242	302,90	-	302,90
008998 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190356	1 716,49	-	1 716,49
<b>M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>2 205,71</b>	-	<b>2 205,71</b>
008298 AC 1	24/06/2019	FA 324398	330,85	-	330,85
008987 SOLDE	26/09/2019	FA 324501	1 874,86	-	1 874,86
<b>M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - OMA</b>			<b>5 495,51</b>	-	<b>5 495,51</b>
008450 AC 1	27/06/2019	FA V7569	824,40	-	824,40
009120 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 671,11	-	4 671,11
<b>M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - ALTO STEP</b>			<b>1 980,00</b>	-	<b>1 980,00</b>
009006 SOLDE	25/09/2019	FA FCA2190383	1 485,00	-	1 485,00
010998 SOLDE BDC 22	17/09/2020	FA FCA2200554	495,00	-	495,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 320,00</b>	-	<b>1 320,00</b>
008989 AC1	26/09/2019	FA 324502	990,00	-	990,00
010991 SOLDE	17/09/2020	NH 324869	330,00	-	330,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - OMA</b>			<b>8 250,00</b>	-	<b>8 250,00</b>
009121 AC 1	25/10/2019	V7729	6 187,50	-	6 187,50
010986 SOLDE	17/09/2020	FA V8140	2 062,50	-	2 062,50
<b>M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux - ALTO STEP</b>			<b>1 980,00</b>	-	<b>1 980,00</b>
009007 AC1	25/09/2019	FA FCA2190384	297,00	-	297,00
010093 AC2	25/03/2020	FA FCA2200195	1 683,00	-	1 683,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 320,00</b>	-	<b>1 320,00</b>
008990 AC1	26/09/2019	FA 324503	198,00	-	198,00
010095 AC2	27/03/2020	FA 324711	1 122,00	-	1 122,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux - OMA</b>			<b>8 250,00</b>	-	<b>8 250,00</b>
009122 AC 1	25/10/2019	V7729	1 237,50	-	1 237,50
010086 AC2	09/04/2020	FA V7976	7 012,50	-	7 012,50
<b>M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - ALTO STEP</b>			<b>1 440,00</b>	-	<b>1 440,00</b>
009008 AC1	25/09/2019	FA FCA2190385	1 080,00	-	1 080,00
010999 SOLDE BDC 24	14/09/2020	FA FCA2200543	360,00	-	360,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>960,00</b>	-	<b>960,00</b>
008991 AC1	26/09/2019	FA 324504	720,00	-	720,00
010992 SOLDE	14/09/2020	NH 324865	240,00	-	240,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - OMA</b>			<b>6 000,00</b>	-	<b>6 000,00</b>
009123 AC 1	25/10/2019	V7729	4 500,00	-	4 500,00
011114 SOLDE	17/09/2020	V8140	1 500,00	-	1 500,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - ALTO STEP</b>			<b>1 009,07</b>	-	<b>1 009,07</b>
008999 SOLDE	20/09/2019	FA FCA2190363	1 009,07	-	1 009,07
<b>M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 102,85</b>	-	<b>1 102,85</b>
008992 SOLDE	26/09/2019	FA 324505	1 102,85	-	1 102,85
<b>M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - OMA</b>			<b>4 313,88</b>	-	<b>4 313,88</b>
009124 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 313,88	-	4 313,88
<b>M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - ALTO STEP</b>			<b>2 648,52</b>	-	<b>2 648,52</b>
010094 AC1	25/03/2020	FA FCA2200196	1 986,38	-	1 986,38
011000 SOLDE BDC26	14/09/2020	FA FCA2200544	662,14	-	662,14
<b>M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 765,68</b>	-	<b>1 765,68</b>
010096 AC1	31/03/2020	FA 324712	1 324,26	-	1 324,26
010993 SOLDE	14/09/2020	FA 324866	441,42	-	441,42
<b>M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - OMA</b>			<b>11 035,50</b>	-	<b>11 035,50</b>
010107 AC1	09/04/2020	FA V7976	8 276,63	-	8 276,63
011115 SOLDE	17/09/2020	V8140	2 758,87	-	2 758,87
<b>M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - ALTO STEP</b>			<b>3 026,88</b>	-	<b>3 026,88</b>
011001 AC1	14/09/2020	FA FCA2200542	1 513,44	-	1 513,44
012241 AC2	19/03/2021	FA FCA2210145	756,72	-	756,72
013322 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210425	756,72	-	756,72
<b>M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>2 017,92</b>	-	<b>2 017,92</b>
010994 AC1	14/09/2020	FA 324867	1 008,96	-	1 008,96
012236 AC2	19/03/2021	FA 325158	504,48	-	504,48
013312 SOLDE	15/09/2021	FA 325389	504,48	-	504,48
<b>M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - OMA</b>			<b>12 612,00</b>	-	<b>12 612,00</b>
011116 AC 1	17/09/2020	V8140	6 306,00	-	6 306,00
012233 AC2	20/03/2021	FA V8508	3 153,00	-	3 153,00
013306 AC3	15/09/2021	FA V8699	3 153,00	-	3 153,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - ALTO STEP</b>			<b>1 513,20</b>	-	<b>1 513,20</b>
011002 AC1	17/09/2020	FA FCA2200555	378,30	-	378,30
011591 AC2	01/01/2021	FA FCA2200734	756,60	-	756,60
012242 SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210146	378,30	-	378,30
<b>M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 008,00</b>	-	<b>1 008,00</b>
010995 AC1	17/09/2020	FA 324870	252,00	-	252,00
011593 AC2	01/01/2021	FA 324995	504,00	-	504,00
012237 SOLDE	19/03/2021	FA 325159	252,00	-	252,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - OMA</b>			<b>6 306,00</b>	-	<b>6 306,00</b>
011117 AC 1	17/09/2020	V8140	1 576,50	-	1 576,50
011596 AC2	01/01/2021	FA V8245	3 153,00	-	3 153,00
012341 SOLDE	20/03/2021	FA V8508	1 576,50	-	1 576,50
<b>M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairienne - ALTO STEP</b>			<b>1 519,20</b>	-	<b>1 519,20</b>
013323 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210429	1 519,20	-	1 519,20

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairienne - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 012,80</b>	-	<b>1 012,80</b>
013313 SOLDE	15/09/2021	FA 325390	1 012,80	-	1 012,80
<b>M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairienne - OMA</b>			<b>6 330,00</b>	-	<b>6 330,00</b>
013361 SOLDE	15/09/2021	FA V8699	6 330,00	-	6 330,00
<b>M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - ALTO STEP</b>			<b>2 073,66</b>	-	<b>2 073,66</b>
013324 AC 1	10/09/2021	FCA2210430	1 555,25	-	1 555,25
014656 SOLDE	28/02/2022	FA FCA2220109	518,41	-	518,41
<b>M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>2 576,99</b>	-	<b>2 576,99</b>
013314 AC 1	15/09/2021	FA 325391	1 932,30	-	1 932,30
016068 SOLDE	05/09/2022	NH 325861	644,69	-	644,69
<b>M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - OMA</b>			<b>3 707,55</b>	-	<b>3 707,55</b>
013362 AC 1	15/09/2021	V8699	2 781,00	-	2 781,00
014650 SOLDE	02/03/2022	FA V8931	926,55	-	926,55
<b>M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - ALTO STEP</b>			<b>396,43</b>	-	<b>396,43</b>
013325 AC 1	10/09/2021	FCA2210431	396,43	-	396,43
<b>M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>577,80</b>	-	<b>577,80</b>
013315 AC1	15/09/2021	FA 325392	577,80	-	577,80
<b>M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - OMA</b>			<b>5 190,50</b>	<b>5 190,64</b>	<b>10 381,14</b>
013504 AC1	15/09/2021	FA V8699	5 190,50	-	5 190,50
018644 SOLDE	07/09/2023	DECPTE RESILIATION	-	5 190,64	5 190,64
<b>M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - ALTO STEP</b>			<b>1 413,94</b>	<b>157,10</b>	<b>1 571,04</b>
014658 AC2	28/02/2022	FA FCA2220110	1 413,94	-	1 413,94
016078 SOLDE	26/08/2022	FA FCA2220461	-	157,10	157,10
<b>M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - DESVIGNE MICHEL</b>			-	<b>1 047,36</b>	<b>1 047,36</b>
016069 SOLDE	05/09/2022	NH 325862	-	1 047,36	1 047,36
<b>M2016-004/MS2/BDC 33 M2.4/Ilot Kéria élargi - OMA</b>			<b>5 891,40</b>	<b>654,60</b>	<b>6 546,00</b>
014651 AC1	02/03/2022	FA V8932	5 891,40	-	5 891,40
016024 SOLDE	31/08/2022	FA V9128	-	654,60	654,60
<b>M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeauveau élargi - ALTO STEP</b>			<b>942,62</b>	<b>628,42</b>	<b>1 571,04</b>
014659 AC1	28/02/2022	FA FCA2220128	471,31	-	471,31
016079 SOLDE	26/08/2022	FA FCA2220462	471,31	628,42	1 099,73
<b>M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeauveau élargi - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>628,42</b>	<b>418,94</b>	<b>1 047,36</b>
016070 SOLDE	05/09/2022	NH 325863	628,42	418,94	1 047,36
<b>M2016-004/MS2/BDC 34 M2.4/Ilot Thibeauveau élargi - OMA</b>			<b>3 927,60</b>	<b>2 618,40</b>	<b>6 546,00</b>
014652 AC1	02/03/2022	FA V8933	1 963,80	-	1 963,80
016063 SOLDE	30/08/2022	FA V9129	1 963,80	2 618,40	4 582,20
<b>M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Fasabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin - ilot 6.5 Orchestra - ALTO STEP</b>			<b>2 435,51</b>	<b>2 763,07</b>	<b>5 198,58</b>
016080 AC1	26/08/2022	FA FCA2220463	2 435,51	1 463,42	3 898,93
018713 AC2	14/09/2023	FA FCA2230436	-	1 299,65	1 299,65
<b>M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Fasabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin - ilot 6.5 Orchestra - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 623,67</b>	<b>1 842,05</b>	<b>3 465,72</b>
016071 AC1	05/09/2022	NH 325864	1 623,67	975,61	2 599,28
018714 AC2	06/09/2023	FA 326487	-	866,44	866,44
<b>M2016-004/MS2/BDC35 M2.4 / Fasabilité : ilot 1.4 Palau - ilot 2.5 Leroy Merlin - ilot 6.5 Orchestra - OMA</b>			<b>10 147,95</b>	<b>11 512,80</b>	<b>21 660,75</b>
016064 AC1	26/08/2022	FA V9130	10 147,95	6 097,61	16 245,56
018649 SOLDE	07/09/2023	DECPTE RESILIATION V9625	-	5 415,19	5 415,19
<b>M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - 8MINUTES 18SECONDES</b>			<b>1 111,51</b>	-	<b>1 111,51</b>
008308 SOLDE	20/06/2019	FA 2019/06/314	1 111,51	-	1 111,51
<b>M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - ALTO STEP</b>			<b>5 557,57</b>	-	<b>5 557,57</b>
008305 SOLDE	21/06/2019	FA FCA2190244	5 557,57	-	5 557,57
<b>M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>11 485,65</b>	-	<b>11 485,65</b>
008300 SOLDE	24/06/2019	FA 324400	11 485,65	-	11 485,65
<b>M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - OMA</b>			<b>3 396,29</b>	-	<b>3 396,29</b>
008294 SOLDE	27/06/2019	FA V7579	3 396,29	-	3 396,29
<b>M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - ALTO STEP</b>			<b>2 442,00</b>	-	<b>2 442,00</b>
009003 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190359	2 442,00	-	2 442,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>2 628,00</b>	-	<b>2 628,00</b>
008995 SOLDE	26/09/2019	FA 324508	2 628,00	-	2 628,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - OMA</b>			<b>3 770,00</b>	-	<b>3 770,00</b>
009116 SOLDE	25/10/2019	V7730	3 770,00	-	3 770,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - ALTO STEP</b>			<b>1 164,00</b>	-	<b>1 164,00</b>
009004 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190360	1 164,00	-	1 164,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>966,00</b>	-	<b>966,00</b>
008996 SOLDE	26/09/2019	FA 324509	966,00	-	966,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - OMA</b>			<b>9 080,00</b>	-	<b>9 080,00</b>
009117 SOLDE	25/10/2019	V7730	9 080,00	-	9 080,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - ALTO STEP</b>			<b>960,00</b>	-	<b>960,00</b>
009005 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190361	960,00	-	960,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>657,00</b>	-	<b>657,00</b>
008997 SOLDE	26/09/2019	FA 324510	657,00	-	657,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - OMA</b>			<b>1 510,00</b>	-	<b>1 510,00</b>
009118 SOLDE	25/10/2019	V7730	1 510,00	-	1 510,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - ALTO STEP</b>			<b>3 510,00</b>	-	<b>3 510,00</b>
009150 SOLDE	25/11/2019	FA FCA2190508	3 510,00	-	3 510,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>5 876,40</b>	-	<b>5 876,40</b>
009148 SOLDE	25/11/2019	FA 324598	5 876,40	-	5 876,40
<b>M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - OMA</b>			<b>1 890,00</b>	-	<b>1 890,00</b>
009147 SOLDE	26/11/2019	FA V7780	1 890,00	-	1 890,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - ALTO STEP</b>			<b>3 084,00</b>	-	<b>3 084,00</b>
009151 SOLDE	25/11/2019	FA FCA2190509	3 084,00	-	3 084,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>966,00</b>	-	<b>966,00</b>
009149 SOLDE	25/11/2019	FA 324599	966,00	-	966,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - OMA</b>			<b>1 130,00</b>	-	<b>1 130,00</b>
009177 SOLDE	26/11/2019	V7780	1 130,00	-	1 130,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 8 M8/Suivi performances environnementales Castorama - ALTO STEP</b>			<b>4 410,00</b>	-	<b>4 410,00</b>
011003 SOLDE BDC 8	17/09/2020	FA FCA2200556	4 410,00	-	4 410,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 8 M8/Suivi performances environnementales Castorama - OMA</b>			<b>190,00</b>	-	<b>190,00</b>
010989 SOLDE	17/09/2020	FA V8148	190,00	-	190,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - ALTO STEP</b>			<b>12 132,00</b>	-	<b>12 132,00</b>
011590 SOLDE	01/01/2021	FA FCA2200735	12 132,00	-	12 132,00
<b>M2016-004/MS9/BDC 9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - OMA</b>			<b>565,00</b>	-	<b>565,00</b>
011595 SOLDE	01/01/2021	FA V8246	565,00	-	565,00
<b>M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - 8MINUTES 18SECONDES</b>			<b>7 611,36</b>	-	<b>7 611,36</b>
012248 SOLDE	23/03/2021	FA 2021/03/107	7 611,36	-	7 611,36
<b>M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - ALTO STEP</b>			<b>23 870,34</b>	-	<b>23 870,34</b>
012243 SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210147	23 870,34	-	23 870,34
<b>M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>13 880,44</b>	-	<b>13 880,44</b>
012238 SOLDE	19/03/2021	FA 325160	13 880,44	-	13 880,44
<b>M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - OMA</b>			<b>12 150,30</b>	-	<b>12 150,30</b>
012234 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	12 150,30	-	12 150,30
<b>M2016-004/MS9/BDC11 Suivi de réalisation d'une maquette d'urbanisme du projet urbain - OMA</b>			<b>3 797,60</b>	-	<b>3 797,60</b>
012342 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	3 797,60	-	3 797,60
<b>M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - ALTO STEP</b>			<b>539,34</b>	-	<b>539,34</b>
012244 SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210148	539,34	-	539,34
<b>M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>624,18</b>	-	<b>624,18</b>
012239 SOLDE	19/03/2021	FA 325161	624,18	-	624,18
<b>M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - OMA</b>			<b>6 857,90</b>	-	<b>6 857,90</b>
012343 SOLDE	20/03/2021	FA V8509	6 857,90	-	6 857,90
<b>M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - ALTO STEP</b>			<b>29 354,64</b>	-	<b>29 354,64</b>
012245 AC1	19/03/2021	FA FCA2210149	14 677,34	-	14 677,34
013318 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210408	14 677,30	-	14 677,30
<b>M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - OMA</b>			<b>2 272,50</b>	-	<b>2 272,50</b>
012344 AC1	20/03/2021	FA V8509	1 136,25	-	1 136,25
013405 AC2	15/09/2021	FA V8700	1 136,25	-	1 136,25

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>M2016-004/MS9/BDC16 Eude capacité pavillonnaire Sud Carrefour - OMA</b>			<b>5 342,90</b>	-	<b>5 342,90</b>
013507 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	5 342,90	-	5 342,90
<b>M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - ALTO STEP</b>			<b>11 623,08</b>	-	<b>11 623,08</b>
013359 AC1	27/09/2021	FCA2210458	8 717,32	-	8 717,32
014662 SOLDE	28/02/2022	FA FCA2220113	2 905,76	-	2 905,76
<b>M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 248,36</b>	-	<b>1 248,36</b>
013358 AC1	30/09/2021	FA 325414	936,28	-	936,28
016072 SOLDE	06/09/2022	NH 325866	312,08	-	312,08
<b>M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - OMA</b>			<b>8 321,14</b>	<b>2 773,71</b>	<b>11 094,85</b>
013357 AC1	29/09/2021	V8726	8 321,14	-	8 321,14
018645 SOLDE	07/09/2023	DECPTE RESILIATION	-	2 773,71	2 773,71
<b>M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et aménagement Carrefour Pouchon y compris devant P5 - ALTO STEP</b>			<b>21 898,94</b>	-	<b>21 898,94</b>
014663 SOLDE	28/02/2022	FA FCA2220114	21 898,94	-	21 898,94
<b>M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et aménagement Carrefour Pouchon y compris devant P5 - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>2 580,77</b>	-	<b>2 580,77</b>
016073 SOLDE	06/09/2022	NH 325869	2 580,77	-	2 580,77
<b>M2016-004/MS9/BDC18 M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et aménagement Carrefour Pouchon y compris devant P5 - OMA</b>			<b>2 359,44</b>	-	<b>2 359,44</b>
014654 SOLDE	02/03/2022	FA V8929	2 359,44	-	2 359,44
<b>M2016-004/MS9/BDC18bis M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et aménagement Carrefour Pouchon y compris devant P5 - ALTO STEP</b>			-	<b>40 167,70</b>	<b>40 167,70</b>
018502 AC1	29/05/2023	FA FCA2230233	-	32 134,16	32 134,16
018712 AC2	14/09/2023	FA FCA2230435	-	8 033,54	8 033,54
<b>M2016-004/MS9/BDC18bis M8 : étude faisabilité pour raccordement ilot Castorama et aménagement Carrefour Pouchon y compris devant P5 - OMA</b>			-	<b>829,50</b>	<b>829,50</b>
018496 AC1 SOLDE	31/07/2023	FA V9609	-	829,50	829,50
<b>M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - ALTO STEP</b>			<b>23 020,20</b>	-	<b>23 020,20</b>
014664 AC1	28/02/2022	FA FCA2220115	19 567,18	-	19 567,18
016081 SOLDE	26/08/2022	FA FCA2220464	3 453,02	-	3 453,02
<b>M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 290,38</b>	-	<b>1 290,38</b>
016074 SOLDE	06/09/2022	NH 325867	1 290,38	-	1 290,38
<b>M2016-004/MS9/BDC19 Assistance finalisation EE MECDU - OMA</b>			<b>2 359,44</b>	-	<b>2 359,44</b>
014655 AC1	02/03/2022	FA V8930	2 005,61	-	2 005,61
016065 SOLDE	30/08/2022	FA V9131	353,83	-	353,83
<b>M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / ilot Alinéa - ALTO STEP</b>			<b>5 236,70</b>	-	<b>5 236,70</b>
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	5 236,70	-	5 236,70
<b>M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / ilot Alinéa - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>5 888,16</b>	-	<b>5 888,16</b>
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	5 888,16	-	5 888,16
<b>M2016-004/MS9/BDC20 M8 : accompagnement Fab dans l'évolution du projet / ilot Alinéa - OMA</b>			<b>14 554,58</b>	-	<b>14 554,58</b>
016700 SOLDE	22/11/2022	FA V9252	14 554,58	-	14 554,58
<b>M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Aquetil - ALTO STEP</b>			-	<b>5 909,86</b>	<b>5 909,86</b>
018503 AC1	29/05/2023	FA FCA2230234	-	5 909,86	5 909,86
<b>M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Aquetil - DESVIGNE MICHEL</b>			-	<b>13 122,68</b>	<b>13 122,68</b>
018497 AC 1 SOLDE	05/05/2023	FA 326265	-	13 122,68	13 122,68
<b>M2016-004/MS9/BDC21 M8 : Etude gestion OM ilot Fiat depuis la rue Aquetil - OMA</b>			-	<b>4 573,31</b>	<b>4 573,31</b>
018495 AC1 SOLDE	31/07/2023	FA V9608	-	4 573,31	4 573,31
<b>M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - 8MINUTES 18SECONDES</b>			-	<b>4 992,41</b>	<b>4 992,41</b>
018799 AC1	27/09/2023	FA 2023/09/548	-	4 992,41	4 992,41
<b>M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - ALTO STEP</b>			-	<b>19 117,73</b>	<b>19 117,73</b>
018708 AC1	13/09/2023	FA FCA2230431	-	19 117,73	19 117,73
<b>M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - DESVIGNE MICHEL</b>			-	<b>8 042,98</b>	<b>8 042,98</b>
018715 AC1	06/09/2023	FA 326488	-	8 042,98	8 042,98
<b>M2016-004/MS9/BDC22 M8 : complément de prestations au DCE - OMA</b>			-	<b>2 359,44</b>	<b>2 359,44</b>
018646 SOLDE	30/09/2023	DECPTE RESILIATION V9618	-	2 359,44	2 359,44
<b>M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux divers - 8MINUTES 18SECONDES</b>			-	<b>1 393,56</b>	<b>1 393,56</b>
018795 AC1	27/09/2023	FA 2023/09/549	-	1 393,56	1 393,56
<b>M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux divers - ALTO STEP</b>			-	<b>14 818,19</b>	<b>14 818,19</b>
018709 AC1	13/09/2023	FA FCA2230432	-	14 818,19	14 818,19
<b>M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux divers - DESVIGNE MICHEL</b>			-	<b>1 751,90</b>	<b>1 751,90</b>
018716 AC1	06/09/2023	FA 326489	-	1 751,90	1 751,90
<b>M2016-004/MS9/BDC23 M8 : étude desserte prov des ilots P2 P3 P4 en réseaux EU EP et réseaux divers - OMA</b>			-	<b>1 659,00</b>	<b>1 659,00</b>
018647 SOLDE	07/09/2023	DECPTE RESILIATION V9619	-	1 659,00	1 659,00
<b>M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la Somme) - 8MINUTES 18SECONDES</b>			-	<b>1 950,98</b>	<b>1 950,98</b>
018797 AC1	27/09/2023	FA 2023/09/550	-	1 950,98	1 950,98
<b>M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la Somme) - ALTO STEP</b>			-	<b>8 467,54</b>	<b>8 467,54</b>
018710 AC1	13/09/2023	FA FCA2230433	-	8 467,54	8 467,54
<b>M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la Somme) - DESVIGNE MICHEL</b>			-	<b>4 645,20</b>	<b>4 645,20</b>
018717 AC1	06/09/2023	FA 326490	-	4 645,20	4 645,20
<b>M2016-004/MS9/BDC24 M8 : reprise pièces graphiques (suppression terminal bus avenue de la Somme) - OMA</b>			-	<b>829,50</b>	<b>829,50</b>
018648 SOLDE	07/09/2023	DECPTE RESILIATION V9620	-	829,50	829,50
<b>M2021-010/BDC18 Audit projet urbain, accompagnement MOE urbain - FABRIQUE DE LA VILLE</b>			-	<b>7 520,70</b>	<b>7 520,70</b>
019677 AC1	21/07/2023	FA 088-23	-	7 520,70	7 520,70
<b>A102 Etude commerciale</b>			<b>60 030,63</b>	<b>13 041,52</b>	<b>73 072,15</b>
<b>M2018-032/BDC 6 M2 Accompagnement secteur fonciers autour de Carrefour - BERENICE</b>			<b>6 975,36</b>	-	<b>6 975,36</b>
013050 AC1	30/07/2021	FA 2017-159/MERIGNAC-016	6 975,36	-	6 975,36
<b>M2018-032/BDC10 M2 Diagnostic et préconisation à l'échelle de secteurs prioritaires de développement ou sur des thématiques particulières - BERENICE</b>			<b>3 273,26</b>	<b>2 327,92</b>	<b>5 601,18</b>
014548 AC1	22/02/2022	FA 2202-037/MERIGNAC-019	1 523,52	-	1 523,52
015290 REGUL AC1	22/02/2022	FA 2202-037/MERIGNAC-019	609,41	-	609,41
015622 AC2	30/06/2022	FA 2206-150	2 359,15	-	2 359,15
018253 AC3	01/01/2023	FA 2212-280	-	2 327,92	2 327,92
<b>M2018-032/BDC12 France 2030 - M2 Accompagnement stratégique pour le PAE - BERENICE</b>			-	<b>10 713,60</b>	<b>10 713,60</b>
018230 AC1	30/06/2023	FA 2306-424-MERIGNAC	-	10 713,60	10 713,60
<b>M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - BERENICE</b>			<b>16 991,78</b>	-	<b>16 991,78</b>
008977 AC1	31/10/2019	FA 1910-224	10 594,43	-	10 594,43
009951 AC2	28/02/2020	FA 2002-042	6 397,35	-	6 397,35
<b>M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - PRO DEVELOPPEMENT</b>			<b>12 999,53</b>	-	<b>12 999,53</b>
008980 AC1	30/10/2019	FA 19-10-134	8 423,08	-	8 423,08
009956 AC2	09/03/2020	FA 2003166	4 576,45	-	4 576,45
<b>M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - SENS DE LA VILLE</b>			<b>9 775,03</b>	-	<b>9 775,03</b>
008979 AC1	31/10/2019	FA 2019,10,59	3 963,80	-	3 963,80
009954 AC2	06/03/2020	FA 20200308	5 811,23	-	5 811,23
<b>M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - VILLE ENVIE</b>			<b>5 220,11</b>	-	<b>5 220,11</b>
008983 AC1	30/10/2019	FA 20191030	1 486,43	-	1 486,43
009953 AC2	09/03/2020	FA 20200309A	3 733,68	-	3 733,68
<b>M2018-032/BDC7 M2 Accompagnement secteur Pichet et Clairienne - BERENICE</b>			<b>4 795,56</b>	-	<b>4 795,56</b>
013049 SOLDE	30/07/2021	FA 2017-158/MERIGNAC-015	4 795,56	-	4 795,56
<b>A103 Coordination OPC urbain</b>			<b>92 898,77</b>	<b>52 209,03</b>	<b>145 107,80</b>
<b>M2019-009/BDC1 Etablisst dossier OPC initial missions 6.1.1 &amp; 6.1.3 à 6.1.5 - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			<b>26 051,29</b>	-	<b>26 051,29</b>
008928 AC 1	23/10/2019	FA 911019406	12 153,95	-	12 153,95
009805 AC 2	13/02/2020	FA 911029961	10 783,03	-	10 783,03
010259 SOLDE	30/04/2020	FA 911037169	3 114,31	-	3 114,31
<b>M2019-009/BDC2 Missions 6.1.2, 6.3.1 et 6.3.2 - Missions AMO et réunions de travail - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			<b>4 248,14</b>	-	<b>4 248,14</b>
010257 AC1	30/04/2020	FA 911037166	1 086,48	-	1 086,48
010738 AC2	31/07/2020	FA 911044701	3 161,66	-	3 161,66
<b>M2019-009/BDC3 Validation PIC et fiche suivi travaux ilot Castorama - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			<b>718,56</b>	-	<b>718,56</b>
010739 SOLDE	31/07/2020	FA 911044702	718,56	-	718,56
<b>M2019-009/BDC4 OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			<b>10 570,28</b>	-	<b>10 570,28</b>
011538 AC1	01/01/2021	FA 911054353	10 570,28	-	10 570,28
<b>M2019-009/BDC5 Suivi OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			<b>40 128,04</b>	-	<b>40 128,04</b>

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
012289 AC1	31/03/2021	FA 911066172	12 191,04	-	12 191,04
012978 AC2	23/07/2021	FA 911076095	9 169,13	-	9 169,13
014432 AC3	31/01/2022	FA 911093207	16 693,90	-	16 693,90
015357 AC4	20/06/2022	FA 911106103	2 073,97	-	2 073,97
<b>M2019-009/BDC6 Mission OPC-IC_05.22 / 08.22_phase réalisation trvx_ilot Oasis Urbaine &amp; Park Avenue - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			<b>11 182,46</b>	-	<b>11 182,46</b>
016116 SOLDE	22/09/2022	FA 911113910	11 182,46	-	11 182,46
<b>M2019-009/BDC7 Mission OPC-IC_09.22 / 12.22_phase réalisation trvx_ilot Oasis urbaine - Park Avenue &amp; Leroy Merlin - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			-	<b>10 536,14</b>	<b>10 536,14</b>
017611 AC1	20/03/2023	FA 911131194	-	9 739,82	9 739,82
018402 AC2	27/07/2023	FA 911143652	-	796,32	796,32
<b>M2019-009/BDC8 Mission OPC-IC_01.23 / 03.23_phase réalisation trvx_ilot Oasis urbaine - Park Avenue &amp; Leroy Merlin - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			-	<b>9 783,67</b>	<b>9 783,67</b>
017879 SOLDE	28/04/2023	FA 911135737	-	9 783,67	9 783,67
<b>M2019-009/BDC9 Mission OPC-IC_01.23 / 03.23_phase réalisation trvx_ilot Oasis urbaine - Park Avenue &amp; Leroy Merlin - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			-	<b>9 774,83</b>	<b>9 774,83</b>
018403 AC1	27/07/2023	FA 911143653	-	9 774,83	9 774,83
<b>M2023-018/BDC1 OPCIC / Juillet à Décembre 2023 - SETEC OPENY (ex PLANITEC)</b>			-	<b>22 114,39</b>	<b>22 114,39</b>
018954 AC1	29/09/2023	FA 23F0643	-	22 114,39	22 114,39
<b>A104 Concertation Animation</b>			-	<b>6 192,00</b>	<b>6 192,00</b>
<b>M2021-010/BDC6 Assistance s/ marché communication médiation et animation Soleil (Marne) - VILLE EN OEUVRE</b>			-	<b>6 192,00</b>	<b>6 192,00</b>
019682 AC1	18/07/2023	FA 2307-00858	-	6 192,00	6 192,00
<b>A105 Etudes environnementales</b>			<b>94 601,87</b>	<b>149 446,68</b>	<b>244 048,55</b>
<b>21-04706 AMO volet paysager, score ICU et arbres en ville - COLIN &amp; POLI</b>			<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>
013329 AC1	28/07/2021	FA00000988	3 000,00	-	3 000,00
<b>22-05437 France 2030 Convention Recherche ICU- 20K€ sur C0010 France 2030 - NOBATEK</b>			-	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
019476 FR2030 ICU AC1	30/11/2023	FA FA2300407	-	24 000,00	24 000,00
<b>23-06147 France 2030 Conv Perfeco et environnementale Soleil - NOBATEK</b>			-	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>
017731 AC1	31/03/2023	FA FA2300084	-	26 400,00	26 400,00
019374 AC2	28/11/2023	FA FA2300384	-	52 800,00	52 800,00
<b>23-06655 Evaluation Energie Carbone - EFFICACITY</b>			-	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
019544 AC1	12/12/2023	FA F23159	-	9 000,00	9 000,00
<b>M2015-016/MS45-C SSP Diag enrobés - ARCAGEE</b>			<b>1 609,90</b>	-	<b>1 609,90</b>
008159 AC2	31/05/2019	FA 19-099	1 609,90	-	1 609,90
008368 SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96	-	1 119,96
010232 REGUL ERR IMPUTATION	28/06/2019	REGUL FC11342	1 119,96	-	1 119,96
<b>M2018-024/BDC22 AMO DCE Dépollution - ARCAGEE</b>			<b>2 946,24</b>	-	<b>2 946,24</b>
011505 SOLDE	27/11/2020	FA 20-233	2 946,24	-	2 946,24
<b>M2018-024/BDC17 Diagnostic voirie Mirepin - ARCAGEE</b>			<b>2 316,48</b>	-	<b>2 316,48</b>
010810 SOLDE	21/08/2020	FA 20-139	2 316,48	-	2 316,48
<b>M2018-024/BDC18 Diagnostic Keria Flunch Mac Do - ARCAGEE</b>			<b>9 933,43</b>	-	<b>9 933,43</b>
010811 SOLDE	21/08/2020	FA 20-140	9 933,43	-	9 933,43
<b>M2018-024/BDC21 Investigations complémentaires Mirepin - ARCAGEE</b>			<b>12 511,15</b>	-	<b>12 511,15</b>
011616 AC1	01/01/2021	FA 20-268	6 816,25	-	6 816,25
011980 AC 2	05/02/2021	FA 21-024	5 694,90	-	5 694,90
<b>M2018-024/BDC25 Suivi piézométrique - ARCAGEE</b>			<b>19 941,86</b>	-	<b>19 941,86</b>
012224 AC1	22/03/2021	FA 21-064	8 651,45	-	8 651,45
013680 AC2	09/11/2021	FA 21-261	6 291,93	-	6 291,93
014509 AC3	17/02/2022	FA 22-040	4 998,48	-	4 998,48
<b>M2018-024/BDC26 Evaluation complémentaire espaces publics - ARCAGEE</b>			<b>27 822,81</b>	-	<b>27 822,81</b>
012854 AC 1	30/06/2021	FA 21-167	27 822,81	-	27 822,81
<b>M2018-024/BDC27 AMO travaux espaces publics - ARCAGEE</b>			-	<b>1 801,44</b>	<b>1 801,44</b>
017018 AC1	01/01/2023	FA 22-298	-	1 801,44	1 801,44
<b>M2019-043 Actualisation ZH - NYMPHALIS</b>			<b>2 700,00</b>	-	<b>2 700,00</b>
009102 SOLDE	19/11/2019	FA F1911094	2 700,00	-	2 700,00
<b>M2020-065 Note actualisation enjeux écologiques - NYMPHALIS</b>			<b>1 200,00</b>	-	<b>1 200,00</b>
011725 SOLDE	01/01/2021	FA F2012171	1 200,00	-	1 200,00
<b>M2021-021 Test et Accompagnement avec outil « Arbre en Ville - E6</b>			<b>1 080,00</b>	-	<b>1 080,00</b>
013057 SOLDE	04/08/2021	FA E6B.21080001	1 080,00	-	1 080,00
<b>M2021-029 Identification des arbres à conserver (150 arbres) - ENVOLIS</b>			<b>3 300,00</b>	-	<b>3 300,00</b>
012497 SOLDE	06/05/2021	FA 21-05-655	3 300,00	-	3 300,00
<b>M2021-078 Réalisation d'un bilan carbone - NOBATEK</b>			<b>6 240,00</b>	-	<b>6 240,00</b>
014278 SOLDE	01/01/2022	FA FA2100291	6 240,00	-	6 240,00
<b>M2022-007 Lot 1/BDC10 AMO Missions écologiques : 4 saisons+diag avant expert. arboricole - ENVOLIS</b>			-	<b>10 230,96</b>	<b>10 230,96</b>
018808 AC1	28/09/2023	FA 23-09-2067	-	3 281,76	3 281,76
018904 AC2	05/10/2023	FA 23-10-2088	-	3 281,76	3 281,76
019002 AC3	20/10/2023	FA 23-10-2114	-	3 667,44	3 667,44
<b>M2022-007 Lot 1/BDC2 AMO Missions écologiques - secteur géographique Ouest / voisinée 4 friche / Leroy Merlin - ENVOLIS</b>			-	<b>2 455,20</b>	<b>2 455,20</b>
016920 AC1	01/01/2023	FA 22-12-1601	-	2 455,20	2 455,20
<b>M2022-007 Lot 1/BDC5 AMO Missions écologiques : études environnementales voisinée 4 (friche Leroy Merlin) - ENVOLIS</b>			-	<b>9 743,90</b>	<b>9 743,90</b>
018052 AC1	30/05/2023	FA 23-05-1846	-	1 310,40	1 310,40
018161 AC2	19/06/2023	FA 23-06-1878	-	1 362,24	1 362,24
018331 AC3	21/07/2023	FA23-07-1937	-	866,88	866,88
018385 AC4	25/07/2023	FA 23-07-1970	-	1 857,60	1 857,60
018725 AC5	15/09/2023	FA 23-09-2035	-	1 776,96	1 776,96
018827 AC6	29/09/2023	FA 23-09-2077	-	1 378,34	1 378,34
019001 AC6	20/10/2023	FA 23-10-2113	-	1 191,48	1 191,48
<b>M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC5 SSEP 3 : Diag amiante HAP sur enrobé parking restaurant Memphis - SEREA</b>			-	<b>3 187,12</b>	<b>3 187,12</b>
017886 AC1	28/04/2023	FA 230270	-	3 187,12	3 187,12
<b>M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC8 SSEP 3 : Carottages/diag HAP enrobé parking Carrefour - SEREA</b>			-	<b>4 134,06</b>	<b>4 134,06</b>
018199 AC1	27/06/2023	FA 230393	-	4 134,06	4 134,06
<b>M2023-042/BDC1 Assistance dossier Fonds verts-Biodéchets Soleil (Marne) - URBAN ID</b>			-	<b>5 694,00</b>	<b>5 694,00</b>
019680 AC1	27/11/2023	FA 2023/19	-	5 694,00	5 694,00
<b>A106 Etude mobilité</b>			<b>26 345,40</b>	<b>85 496,43</b>	<b>111 841,83</b>
<b>M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - ALYCE</b>			<b>2 280,00</b>	-	<b>2 280,00</b>
008728 SOLDE	24/09/2019	FA 2019372	2 280,00	-	2 280,00
<b>M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - TRANSITEC</b>			<b>2 485,20</b>	-	<b>2 485,20</b>
009619 SOLDE	01/01/2020	FA 19495	2 485,20	-	2 485,20
<b>M2016-037/BDC11 Accessibilité futur établissement scolaire ; appui analyse AVP - TRANSITEC</b>			<b>4 765,20</b>	-	<b>4 765,20</b>
009620 SOLDE	09/01/2020	FA20003	4 765,20	-	4 765,20
<b>M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks - ALYCE</b>			-	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>
019416 AC1	02/06/2023	FA 2023266	-	32 700,00	32 700,00
<b>M2019-039 Lot 1/BDC10 SOL France 2030 Enquêtes - Synthèse - Benchmarks - TRANSITEC</b>			-	<b>19 425,03</b>	<b>19 425,03</b>
019416 AC1	02/06/2023	FA 2023266	-	3 302,70	3 302,70
019417 AC2	03/08/2023	FA 23550	-	16 122,33	16 122,33
<b>M2019-039 Lot 1/BDC14 SOLEIL Enquete sur motorisation des habitants - NOVA 7</b>			-	<b>12 597,00</b>	<b>12 597,00</b>
019662 AC1	13/11/2023	FA 231105	-	12 597,00	12 597,00
<b>M2019-039/Lot 2/BDC9 SOL-A France 2030 Etat des lieux Propo° actions - AUXILIA</b>			-	<b>10 454,40</b>	<b>10 454,40</b>
019413 AC1	29/09/2023	FA 328-2023	-	10 454,40	10 454,40
<b>M2020-051 Expertise pour la DUP/MECDU - TRANSITEC</b>			<b>2 760,00</b>	-	<b>2 760,00</b>
011154 SOLDE	13/10/2020	FA 20474	2 760,00	-	2 760,00
<b>M2020-068 Accompagnement dans la conception des espaces publics (phase PRO) - TRANSITEC</b>			<b>8 400,00</b>	-	<b>8 400,00</b>
011637 SOLDE	01/01/2021	FA 20 646	8 400,00	-	8 400,00
<b>M2021-026 Finalisation de la conception des espaces publics (phase PRO) - TRANSITEC</b>			<b>2 550,00</b>	-	<b>2 550,00</b>
012453 SOLDE	29/04/2021	FA 21250	2 550,00	-	2 550,00
<b>M2021-063 Expertise accessibilité école - TRANSITEC</b>			<b>3 105,00</b>	-	<b>3 105,00</b>
014464 SOLDE	02/02/2022	FA 22065	3 105,00	-	3 105,00
<b>M2023-002 Réalisation dossier carrefours / Kennedy Matosinhos &amp; avenue de la Somme - TRANSITEC</b>			-	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>
017628 AC1	23/03/2023	FA 23191	-	6 450,00	6 450,00
<b>M2023-012/BDC1 Reprise dossier fonctionnel niveau PRO carrefour Somme/Mirepin/Pouchon - TRANSITEC</b>			-	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>
017852 AC1	28/04/2023	FA 23291	-	1 290,00	1 290,00
<b>M2023-012/BDC2 Reprise dossier fonctionnel niveau PRO carrefour Somme/Mirepin/Pouchon - TRANSITEC</b>			-	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,00</b>
018612 AC1 SOLDE	01/09/2023	FA 23578	-	2 580,00	2 580,00
<b>A107 Sondages géotechniques</b>			<b>44 002,78</b>	-	<b>44 002,78</b>
<b>M2016-015/BDC18 Etudes et sondages Castorama/Mirepin - GEOTEC</b>			<b>25 085,56</b>	-	<b>25 085,56</b>
010762 SOLDE	11/08/2020	FA 204974	2 421,60	-	2 421,60
010763 SOLDE	11/08/2020	FA 204972	22 663,96	-	22 663,96

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>M2020-052 LOT 1/BDC 1 Voie Castorama_ Essais à la plaque - GINGER CEBTP</b>			<b>1 233,79</b>	-	<b>1 233,79</b>
012959 AC1	19/04/2021	FA 0035BX6L0131	1 233,79	-	1 233,79
<b>M2020-052 LOT 1/BDC2 Essais géotechniques G2 sur Espaces publics phase 1 - GINGER CEBTP</b>			<b>3 625,20</b>	-	<b>3 625,20</b>
012808 SOLDE	29/06/2021	FA 0035BX2L0298	3 625,20	-	3 625,20
<b>M2020-052 LOT 1/BDC3 G1 PGC FRICHE LEROY MERLIN - GINGER CEBTP</b>			<b>14 058,23</b>	-	<b>14 058,23</b>
012847 AC1	30/06/2021	FA 0035BX2L0309	13 068,85	-	13 068,85
015741 AC2	26/07/2022	FA 0035BX2M0435	989,38	-	989,38
<b>A108 Géomètre</b>			<b>35 706,82</b>	<b>43 104,35</b>	<b>78 811,17</b>
<b>M2016-003/BDC 49 Bornage, arpentage, copro - CARREFOUR - AX 70 et 385 - MAGEO</b>			<b>2 002,82</b>	-	<b>2 002,82</b>
008815 SOLDE	30/09/2019	FA FC11833	2 002,82	-	2 002,82
<b>M2016-003/BDC41 Bornage Castorama - MAGEO</b>			<b>1 119,96</b>	-	<b>1 119,96</b>
010233 SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96	-	1 119,96
<b>M2019-032/BDC3 Géomètre expert - Temporaire - MAGEO</b>			<b>2 092,56</b>	-	<b>2 092,56</b>
008816 SOLDE	30/09/2019	FA FC11832	2 092,56	-	2 092,56
<b>M2019-034 Lot 1/BDC 128 Levé, plan topo, MàI PG OP, piquetage carrefour MC DO - MAGEO</b>			-	<b>3 726,87</b>	<b>3 726,87</b>
019461 AC1	30/11/2023	FA FC20896	-	3 726,87	3 726,87
<b>M2019-034 Lot 1/BDC 129 Levé, plan topo, piquetage, AV Kennedy PICHET - MAGEO</b>			-	<b>2 657,87</b>	<b>2 657,87</b>
019455 AC1	30/11/2023	FA FC20895	-	2 657,87	2 657,87
<b>M2019-034 Lot 1/BDC 130 Piquetage Naga Ripiano BDR - MAGEO</b>			-	<b>1 276,42</b>	<b>1 276,42</b>
019456 AC1	30/11/2023	FA FC20894	-	1 276,42	1 276,42
<b>M2019-034 Lot 1/BDC 132 Levé, plan topo, MAJ PG opé, polygone AV Somme/Kennedy - MAGEO</b>			-	<b>1 237,86</b>	<b>1 237,86</b>
019460 AC1	30/11/2023	FA FC20897	-	1 237,86	1 237,86
<b>M2019-034 Lot 1/BDC10 Geodétection Chemin de Mirepin et voie d'accès MacDo - MAGEO</b>			<b>1 088,93</b>	-	<b>1 088,93</b>
010716 SOLDE	31/07/2020	FA FC13496	1 088,93	-	1 088,93
<b>M2019-034 Lot 1/BDC11 BDC11 Plan parcellaire et bornage LEROY MERLIN - MAGEO</b>			<b>1 120,95</b>	-	<b>1 120,95</b>
011048 AC1	28/09/2020	FA FC13714	1 120,95	-	1 120,95
<b>M2019-034 Lot 1/BDC114 Piquetage emprises privées/publiques Somme Centre - MAGEO</b>			-	<b>2 083,70</b>	<b>2 083,70</b>
018610 AC1 SOLDE	31/08/2023	FA FC20278	-	2 083,70	2 083,70
<b>M2019-034 Lot 1/BDC115 Complément piquetage emprises privées/publiques Somme centre - MAGEO</b>			-	<b>4 777,46</b>	<b>4 777,46</b>
018878 SOLDE	30/09/2023	FA FC20433	-	4 777,46	4 777,46
<b>M2019-034 Lot 1/BDC121 Etablissement DMPC SAINT MACLOU - MAGEO</b>			-	<b>2 440,72</b>	<b>2 440,72</b>
019077 SOLDE	30/10/2023	FA FC20596	-	2 440,72	2 440,72
<b>M2019-034 Lot 1/BDC126 Piquetage secteur Mirepin - MAGEO</b>			-	<b>7 397,81</b>	<b>7 397,81</b>
019078 SOLDE	30/10/2023	FA FC20597	-	7 397,81	7 397,81
<b>M2019-034 Lot 1/BDC22 Bornage et plan topo (Carrefour) - MAGEO</b>			<b>2 395,05</b>	-	<b>2 395,05</b>
011956 AC1	31/01/2021	FA FC14563	2 395,05	-	2 395,05
<b>M2019-034 Lot 1/BDC27 Bornage îlot Castorama - MAGEO</b>			<b>1 595,54</b>	-	<b>1 595,54</b>
011584 SOLDE	01/01/2021	FA FC14269	1 595,54	-	1 595,54
<b>M2019-034 Lot 1/BDC32 Plan topo Espaces publics et friche LM - MAGEO</b>			<b>3 301,13</b>	-	<b>3 301,13</b>
012476 AC1	30/04/2021	FA FC15044	3 301,13	-	3 301,13
<b>M2019-034 Lot 1/BDC41 Plan friche Leroy Merlin - MAGEO</b>			<b>964,00</b>	-	<b>964,00</b>
014880 AC1	31/03/2022	FA FC17156	964,00	-	964,00
<b>M2019-034 Lot 1/BDC55 Doc arpentage division declaration préalable Ilots Leroy Merlin - MAGEO</b>			<b>1 606,17</b>	-	<b>1 606,17</b>
014425 AC1	31/01/2022	FA FC16688	1 606,17	-	1 606,17
<b>M2019-034 Lot 1/BDC55BIS Doc arpentage division declaration préalable Ilots Leroy Merlin - MAGEO</b>			<b>1 096,99</b>	-	<b>1 096,99</b>
014424 AC1	31/01/2022	FA FC16682	1 096,99	-	1 096,99
<b>M2019-034 Lot 1/BDC61 Report projet sur cadastre - MAGEO</b>			-	<b>15 026,30</b>	<b>15 026,30</b>
017274 AC1	01/01/2023	FA FC18035	-	15 026,30	15 026,30
<b>M2019-034 Lot 1/BDC62 Etabliss doc arpentage/plan de division LE MEMPHIS - MAGEO</b>			<b>234,72</b>	-	<b>234,72</b>
014881 AC1	31/03/2022	FA FC17154	234,72	-	234,72
<b>M2019-034 Lot 1/BDC95 Géomètre : géo-détection Memphis - MAGEO</b>			-	<b>2 479,34</b>	<b>2 479,34</b>
017441 AC1	27/02/2023	FA FC19056	-	2 479,34	2 479,34
<b>M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - ODACE</b>			<b>1 920,00</b>	-	<b>1 920,00</b>
012676 AC1	17/05/2021	FA 21-05-437	1 920,00	-	1 920,00
<b>M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - SUEZ RV OSIS OUEST</b>			<b>15 168,00</b>	-	<b>15 168,00</b>
010944 AC1	24/08/2020	FAI20080120	15 168,00	-	15 168,00
<b>A110 Etude et expertise juridique</b>			<b>999,98</b>	<b>2 144,34</b>	<b>3 144,32</b>
<b>19-02627 PV constats enquete publique - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>999,98</b>	-	<b>999,98</b>
007548 SOLDE	12/02/2019	FA 54 493	999,98	-	999,98
<b>M2021-001 Lot 1/BDC22 Prestation juridique Parking Art 40 Loi 10 mars 2023 - FIDUCIAL LEGAL</b>			-	<b>2 144,34</b>	<b>2 144,34</b>
019534 AC1	30/11/2023	FA 202306785	-	2 144,34	2 144,34
<b>A112 Autres</b>			<b>27 000,00</b>	<b>89 391,24</b>	<b>116 391,24</b>
<b>19-03244 Indemnisation concours maîtrise d'oeuvre ilot Alinea - NADAU ARCHITECTURE</b>			<b>13 500,00</b>	-	<b>13 500,00</b>
009097 SOLDE	15/11/2019	FA 2019-11-044	13 500,00	-	13 500,00
<b>19-03245 Indemnisation concours maîtrise d'oeuvre ilot Alinea - LAABO ARCHITECTES</b>			<b>13 500,00</b>	-	<b>13 500,00</b>
009098 SOLDE	15/11/2019	FA 19-37	13 500,00	-	13 500,00
009323 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-19	1 530,00	-	1 530,00
010234 REGUL ERR IMPUTATION AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-19	1 530,00	-	1 530,00
<b>M2019-001/BDC8 France 2030 Lot 2 - Mission Eval Socioeconomique Mégnac Soleil - SCET</b>			-	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>
017798 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC1	19/04/2023	FA F23-04-P00452	-	20 940,00	20 940,00
018055 FRANCE 2030 EVAL SOCIOECONOMIQUE_AC2	30/05/2023	FA F23-05-P00622	-	26 460,00	26 460,00
<b>M2021-010/BDC12 SOL France 2030 AMO généré Phase Incubation matrice - FABRIQUE DE LA VILLE</b>			-	<b>26 865,78</b>	<b>26 865,78</b>
019420 AC1	01/01/2023	FA 226-22	-	13 345,25	13 345,25
019421 AC2	14/03/2023	FA 017-23	-	13 520,53	13 520,53
<b>M2021-010/BDC17 SOL France 2030 AMO généré - Ordonnancement Outil répliqueur - FABRIQUE DE LA VILLE</b>			-	<b>15 125,46</b>	<b>15 125,46</b>
019422 AC1	21/07/2023	FA 087-23	-	8 114,10	8 114,10
019296 AC2	27/11/2023	FA NH 008	-	7 011,36	7 011,36
<b>B FONCIER</b>			<b>2 799 896,49</b>	<b>194 554,68</b>	<b>2 994 451,17</b>
<b>B101 Coût aquisition terrain</b>			<b>2 578 307,80</b>	<b>19 756,00</b>	<b>2 598 063,80</b>
<b>19-02497 Acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>			<b>160 000,00</b>	-	<b>160 000,00</b>
007330 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	160 000,00	-	160 000,00
<b>19-02896 Acquisition LEROY MERLIN AW 545 à 549 / AW 516 à 544 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>1 797 335,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 767 335,80</b>
19-02896 Provision	20/06/2019		77 414,00	-	77 414,00
19-02896 Provision	20/06/2019		11 553,00	-	11 553,00
19-02896 Provision	20/06/2019		1 572 962,40	-	1 572 962,40
19-02896 Provision	20/06/2019		249 213,00	-	249 213,00
19-02896 Provision	20/06/2019		79 606,60	-	79 606,60
19-02896 Provision	20/06/2019		28 500,00	-	28 500,00
19-02896 Provision	20/06/2019		5 700,00	-	5 700,00
19-02896 Provision	20/06/2019		-	30 000,00	30 000,00
<b>22-05313 Consignation préemption SCI RUE ANDRE NAVAILLE AW 139 - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS</b>			<b>102 600,00</b>	-	<b>102 600,00</b>
22-05313 Provision	28/04/2022		102 600,00	-	102 600,00
<b>22-05314 Consignation préemption SCI PORTETS AW 356 - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS</b>			<b>280 950,00</b>	-	<b>280 950,00</b>
22-05314 Provision	28/04/2022		280 950,00	-	280 950,00
<b>22-05440/1 Acquisition BENTEJAC AY 743 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
22-05440/1 Provision	20/06/2022		10 000,00	-	10 000,00
<b>22-05717/1 Acquisition MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>195 822,00</b>	-	<b>195 822,00</b>
22-05717/1 Provision	11/10/2022		195 822,00	-	195 822,00
<b>22-05727/1 Acquisition SCCV SOGARA AX 480, 482 et 484 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>5 520,00</b>	-	<b>5 520,00</b>
22-05727/1 Provision	18/10/2022		5 520,00	-	5 520,00
<b>22-05863 Acquisition AVENUE KENNEDY (PICHET) AW435 à 513 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>26 080,00</b>	<b>8 244,00</b>	<b>17 836,00</b>
22-05863 Provision	15/12/2022		26 080,00	-	26 080,00
019113 ACQ.SNC AV. KENNEDY (PICHET) AW435 à 512	27/10/2023	ACTE 27/10/23	-	8 244,00	8 244,00
<b>23-06361/1 Acquisition SCI SHAJAR AY764 (621p) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			-	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
23-06361/1 Provision	08/06/2023		-	58 000,00	58 000,00
<b>B201 Frais d'actes</b>			<b>47 111,87</b>	<b>5 879,71</b>	<b>52 991,58</b>
<b>19-02498 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>			<b>162,43</b>	-	<b>162,43</b>
007332 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	162,43	-	162,43
<b>19-02499 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>			<b>3 883,43</b>	-	<b>3 883,43</b>
007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	3 883,43	-	3 883,43
<b>19-02896/1 Frais acquisition LEROY MERLIN AW545-549 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>28 420,20</b>	<b>845,77</b>	<b>27 574,43</b>
19-02896/1 Provision	27/12/2022		28 500,00	-	28 500,00
19-02896/1 Provision	27/12/2022		79,80	-	79,80

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
19-02896/1 Provision	27/12/2022		-	266,45	266,45
19-02896/1 Provision	27/12/2022		-	266,45	266,45
017561 COMP F.ACQ LEROY MERLIN AW545-549	28/02/2023	FA 28/02/23	-	845,77	845,77
<b>19-02896/2 Frais d'acquisition LEROY MERLIN AW516 à 544 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>5 700,00</b>	<b>860,60</b>	<b>6 560,60</b>
19-02896/2 Provision	28/12/2022		5 700,00	-	5 700,00
017463 FRAIS ACQ S/LEROY MERLIN AW516 à 544	28/02/2023	FA 28/02/23	-	860,60	860,60
<b>22-05440/2 Frais d'acquisitions BENTEJAC AY743 51 rue de Mirepin - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>1 133,93</b>	-	<b>1 133,93</b>
22-05440/2 Provision	20/06/2022		1 650,00	-	1 650,00
016147 FRAIS ACQ S/BENTEJAC AY743	26/09/2022	FA 26/09/22	-	516,07	516,07
<b>22-05717/2 Frais d'acquisitions MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>4 511,88</b>	<b>415,98</b>	<b>4 927,86</b>
22-05717/2 Provision	11/10/2022		3 459,59	-	3 459,59
22-05717/2 Provision	11/10/2022		1 052,29	-	1 052,29
018695 FRAIS S/ACQ MADALOZZO AW 374-376	31/08/2023	FA 31/08/2023	-	415,98	415,98
<b>22-05727/2 Frais d'acquisitions SCCV SOGARA AX 480, 482 et 484 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>1 300,00</b>	<b>148,90</b>	<b>1 448,90</b>
22-05727/2 Provision	18/10/2022		1 300,00	-	1 300,00
017462 FRAIS ACQ SCCV SOGARA AX 480 482 484	27/02/2023	FA 27/02/23	-	148,90	148,90
<b>22-05863/2 Frais d'acquisitions AVENUE KENNEDY AW 435 à 513 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
22-05863/2 Provision	15/12/2022		2 000,00	-	2 000,00
22-05863/2 Provision	15/12/2022		-	1 200,00	1 200,00
<b>23-06361/2 Frais d'acquisition SCI SHAJAR AY764 (621) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			-	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
23-06361/2 Provision	02/10/2023		-	4 100,00	4 100,00
<b>B302 Géomètres foncier</b>			<b>6 017,61</b>	<b>5 983,60</b>	<b>12 001,21</b>
<b>M2019-034 Lot 1/BDC102 Levées topo localisation d'un ouvrage - MAGEO</b>			-	<b>1 250,75</b>	<b>1 250,75</b>
018065 AC1	31/05/2023	FA FC19700	-	1 250,75	1 250,75
<b>M2019-034 Lot 1/BDC108 Levées topographiques _site Kéria - MAGEO</b>			-	<b>428,46</b>	<b>428,46</b>
018244 SOLDE	30/06/2023	FAFC19950	-	428,46	428,46
<b>M2019-034 Lot 1/BDC113 Plan surface utile 50 av de la Somme - MAGEO</b>			-	<b>1 382,10</b>	<b>1 382,10</b>
018611 AC1 SOLDE	31/08/2023	FA FC20283	-	1 382,10	1 382,10
<b>M2019-034 Lot 1/BDC118 Etablissement DMPC et plan de cession Aqprim - MAGEO</b>			-	<b>386,91</b>	<b>386,91</b>
019457 DMPC+ PLAN CESSION	30/11/2023	FA FC20900	-	386,91	386,91
<b>M2019-034 Lot 1/BDC74 Etabliss docs en vue cession foncière - MAGEO</b>			<b>2 873,47</b>	-	<b>2 873,47</b>
016218 AC1	30/09/2022	FA FC18223	2 873,47	-	2 873,47
<b>M2019-034 Lot 1/BDC76 Etabliss DP Leroy Merlin - MAGEO</b>			<b>1 588,70</b>	-	<b>1 588,70</b>
015731 AC1	22/07/2022	FA FC17795	1 588,70	-	1 588,70
<b>M2019-034 Lot 1/BDC77 Piquetage partiel Ilot Alinéa - MAGEO</b>			-	<b>2 535,38</b>	<b>2 535,38</b>
018879 SOLDE	30/09/2023	FA FC20434	-	2 535,38	2 535,38
<b>M2019-034 Lot 1/BDC80 Barnage la friche LM - MAGEO</b>			<b>1 555,44</b>	-	<b>1 555,44</b>
016569 SOLDE	31/10/2022	FA FC18405	1 555,44	-	1 555,44
<b>B303 Expertises foncières</b>			<b>20 800,10</b>	-	<b>20 800,10</b>
<b>M2017-021/BDC26 Expertise parcelle AY n°1 - IPFEC</b>			<b>6 540,00</b>	-	<b>6 540,00</b>
013393 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	6 540,00	-	6 540,00
<b>M2017-021/BDC27 Expertise parcelle AY n° 2 - IPFEC</b>			<b>1 200,00</b>	-	<b>1 200,00</b>
013562 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	1 200,00	-	1 200,00
<b>M2017-021/BDC28 Expertise immobilière parcelle cadastrée N° AY58 - IPFEC</b>			<b>3 360,00</b>	-	<b>3 360,00</b>
013565 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	3 360,00	-	3 360,00
<b>M2017-021/BDC34 Prémption ilot Thibeaudau - IPFEC</b>			<b>4 440,00</b>	-	<b>4 440,00</b>
014460 AC1	07/02/2022	FA 13/2022	4 440,00	-	4 440,00
<b>M2020-043 Expertise Bijouterie ORLAC - SOCOTEC CONSTRUCTION</b>			<b>1 800,00</b>	-	<b>1 800,00</b>
011220 SOLDE	12/10/2020	FA 2010000266/12220	1 800,00	-	1 800,00
<b>M2020-050 Estimation valeur foncière Bijouterie Orlac - COLOMER</b>			<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>
011080 SOLDE	01/10/2020	FA 2020/10-14	3 000,00	-	3 000,00
<b>M2021-080/BDC1 Portets Soleil - SEGAT</b>			<b>230,05</b>	-	<b>230,05</b>
016489 BDC 1 EXPERTISE PORTETS SOLEIL	02/11/2022	FA FC-22-11-010	230,05	-	230,05
<b>M2021-080/BDC5 Navaille Soleil - SEGAT</b>			<b>230,05</b>	-	<b>230,05</b>
016486 BDC 5 EXPERTISE NAVAILLE SOLEIL	02/11/2022	FA FC-22-11-009	230,05	-	230,05
<b>B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers..)</b>			-	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>23-06361/3 Acquisition SCI SHAJAR AY764 (621p) INDEMNITE - SCI SHAJAR</b>			-	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
23-06361/3 Provision	19/10/2023		-	72 000,00	72 000,00
<b>B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux</b>			<b>19 504,42</b>	<b>3 458,62</b>	<b>22 963,04</b>
<b>21-04684 Dépannage fuite d'eau 60% - LOGIS ENERGIES</b>			<b>108,00</b>	-	<b>108,00</b>
013481 AC1	01/09/2021	FC0973	108,00	-	108,00
<b>M2016-001 Lot 2/BDC10 OP Merignac Soleil : Diag avant demol OUDJANE - AQUITANIS</b>			<b>5 409,96</b>	-	<b>5 409,96</b>
M2016-001 Lot 2/BDC10 Avance	10/01/2019		5 216,40	-	5 216,40
007333 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	193,56	-	193,56
<b>M2016-001 Lot 2/BDC12 OP Merignac Soleil : Mise en gestion OUDJANE - AQUITANIS</b>			<b>7 109,85</b>	-	<b>7 109,85</b>
M2016-001 Lot 2/BDC12 Avance	10/01/2019		4 478,71	-	4 478,71
007337 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	1 613,04	-	1 613,04
007277 BDC12 TPS 11/18	20/12/2018	FA 2018/25	64,52	-	64,52
007422 BDC12 TPS 12/18	21/01/2019	FA 2018/26	64,52	-	64,52
007561 BDC 12 TPS 01/19	12/02/2019	FA 2019/01	65,34	-	65,34
007714 BDC 12 TPS 02/19	11/03/2019	FA 2019/02	65,34	-	65,34
007952 BDC12-TPS 03/19	16/04/2019	FA03.2019/09	65,34	-	65,34
008076 BDC 12-TPS 04/19	17/05/2019	FA 04.2019/12	25,74	-	25,74
008213 BDC 12 - TPS 05/19	14/06/2019	FA 05.2019/17	66,73	-	66,73
008343 BDC 12-TPS 06/19	05/07/2019	06.2019/25	200,19	-	200,19
008669 BDC12 - TPS 08/19	16/09/2019	FA 08.2019/29	66,73	-	66,73
008868 BDC12 - TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/33	66,73	-	66,73
009088 BDC12 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/38	66,73	-	66,73
009443 BDC12 - TPS 11/19	01/01/2020	FA 11-2019/43	66,73	-	66,73
009598 BDC 12 - TPS 12/19	14/01/2020	FA DHC/GLS/GEI/46	66,73	-	66,73
009779 BDC12- TPS 01/20	10/02/2020	FA DHC/GLS/GEI/01	66,73	-	66,73
<b>M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS</b>			<b>6 876,61</b>	-	<b>6 876,61</b>
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 441,06	-	2 441,06
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		153,86	-	153,86
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		629,65	-	629,65
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		115,27	-	115,27
008344 BDC 22-TPS 06/19	05/07/2019	FA 06.2019/26	266,92	-	266,92
008869 BDC 22-TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/34	133,46	-	133,46
009783 BDC22 - TPS 01/20	10/02/2020	FA DHC/GLS/GEI/02	133,46	-	133,46
009965 BDC22 - TPS 02/20	10/03/2020	FA DHC/GLS/GEI/10	400,39	-	400,39
010500 BDC22 - TPS 05/20	18/06/2020	DHC/GLS/HSIS/13	333,66	-	333,66
010618 BDC22 TPS 06/2020	16/07/2020	FA DHC/GLS/HSIS/16	467,12	-	467,12
010787 BDC22 TPS 07/20	17/08/2020	FA DHC/GLS/HSIS/20	934,24	-	934,24
010921 TPS 08/20	10/09/2020	FA DHC/GLS/HSIS/25	867,51	-	867,51
<b>M2021-046 Lot 1/BDC30 Sécurisation maison Leroy Merlin - VPSITEX</b>			-	<b>3 286,46</b>	<b>3 286,46</b>
018919 SOLDE	22/09/2023	FA SEF102379663	-	3 286,46	3 286,46
<b>M2021-077/BDC20 Diag termites et ERP _ 30 av. de la Somme - AED EXPERTISES</b>			-	<b>109,10</b>	<b>109,10</b>
018200 SOLDE	27/06/2023	FAFA-243703	-	109,10	109,10
<b>M2021-077/BDC27 Diag termites carport 30 Av. de la Somme - AED EXPERTISES</b>			-	<b>63,06</b>	<b>63,06</b>
019402 AC1 SOLDE	30/11/2023	FA FA01101626	-	63,06	63,06
<b>B502 Gardiennage</b>			-	<b>693,96</b>	<b>693,96</b>
<b>M2021-084/BDC 24 Rondes maisons 110 av Vigneau 9 au 16/08 - DRAKKAR</b>			-	<b>346,98</b>	<b>346,98</b>
018747 AC1 SOLDE	30/08/2023	FA AOUT-23-7044	-	346,98	346,98
<b>M2021-084/BDC25 Rondes fournill Madalozzo - DRAKKAR</b>			-	<b>346,98</b>	<b>346,98</b>
018665 SOLDE	30/08/2023	FA AOUT-23-7043	-	346,98	346,98
<b>B503 Impots Foncier</b>			<b>4 460,37</b>	<b>16,88</b>	<b>4 477,25</b>
<b>18-02369 Taxe foncière OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>2 782,00</b>	-	<b>2 782,00</b>
006961 TF 2018 - OUDJANE	16/10/2018	T 1833651316182	1 374,00	-	1 374,00
008608 TF 2019 - OUDJANE	12/08/2019	T 19 33 448507162	1 408,00	-	1 408,00
<b>19-02499 Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>			<b>35,75</b>	-	<b>35,75</b>
007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	35,75	-	35,75
<b>20-03903 Taxe foncière 2020 OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>1 459,50</b>	-	<b>1 459,50</b>
011089 TF 2020	23/09/2020	AV 2033449108726	1 459,50	-	1 459,50

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>22-05717/2 Frais d'acquisitions MADALOZZO AW 374 et 376 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			<b>183,12</b>	<b>16,88</b>	<b>200,00</b>
22-05717/2 Provision	11/10/2022		140,41	-	140,41
22-05717/2 Provision	11/10/2022		42,71	-	42,71
018695 FRAIS S/ACQ MADALOZZO AW 374-376	31/08/2023	FA 31/08/2023	-	16,88	16,88
<b>B601 Assistance Juridique</b>			<b>48 615,63</b>	<b>63 102,55</b>	<b>111 718,18</b>
<b>20-03906 Notifications préemption SCI MAKLOUF - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>778,45</b>	-	<b>778,45</b>
011188 NOTIFS PREEMPTION SCI MAKLOUF	16/10/2020	FA 64794	778,45	-	778,45
<b>21-04349 Constat livraison ouvrage - 32 avenue de la somme - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>
012557 AC1	18/05/2021	FA 68 925	300,00	-	300,00
<b>22-05133 Notifications préemption SCI PORTET et SCI NAVAILLE - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>836,85</b>	-	<b>836,85</b>
014484 AC1	14/02/2022	FA 73818	836,85	-	836,85
<b>22-05155 Signification visite SCI SOPHIE ET MAGALIE - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>239,10</b>	-	<b>239,10</b>
014527 AC1	18/02/2022	FA 73 905	239,10	-	239,10
<b>22-05431 Signif dde de visite MADALOZZO - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>712,60</b>	-	<b>712,60</b>
015241 AC1	20/05/2022	FA 75 540	712,60	-	712,60
<b>22-05517 Signif préemption MADALOZZO - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>832,15</b>	-	<b>832,15</b>
015714 AC1	21/07/2022	FA 76 068	832,15	-	832,15
<b>23-06274 Constat des lieux aux abords du restaurant Memphis - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			-	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
018058 AC1	27/03/2023	FA 81 306	-	310,00	310,00
<b>23-06340 Constat voie aux abords du P1 (voie Germaine Tillon) - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			-	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
018286 AC1	11/04/2023	FA81605	-	350,00	350,00
<b>23-06342 Constat fin de travaux parking Memphis - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			-	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
018115 SOLDE	12/06/2023	FA 82622	-	270,00	270,00
<b>23-06406 BDR - constat d'affichage 26 avenue de la Somme - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			-	<b>291,00</b>	<b>291,00</b>
018227 82556	06/06/2023	FA82556	-	291,00	291,00
<b>23-06433 Honoraires mandataire ASL Chemin de Mirepin - AJLINK VIGREUX</b>			-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
23-06433 Avance	17/07/2023		-	2 000,00	2 000,00
<b>M2016-039 Lot 1/BDC18 Presta juridique : Pollution découverte au chemin Mirepin - FIDAL</b>			<b>5 964,84</b>	-	<b>5 964,84</b>
012958 AC1	20/07/2021	FA 140FID21016393	5 964,84	-	5 964,84
<b>M2016-039 Lot 1/BDC18bis Presta juridique : Clause pollution protocole Carrefour - FIDAL</b>			<b>1 704,24</b>	-	<b>1 704,24</b>
014195 HONO CONSEIL AC1	01/01/2022	FA 140FID22003175	1 704,24	-	1 704,24
<b>M2016-039/BDC26 BDC26 Assistance juridique préemption SCI MAKLOUF - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>2 207,10</b>	-	<b>2 207,10</b>
011827 BDC26 AC 1	01/01/2021	FA WSA/202006558	2 207,10	-	2 207,10
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-1 analyse dossier EP préalable DUP - THOME HEITZMANN</b>			<b>4 794,77</b>	-	<b>4 794,77</b>
013398 AC1	30/09/2021	FA 21-1247	4 794,77	-	4 794,77
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-2 analyse modalités MECDU/PLUI - THOME HEITZMANN</b>			<b>726,48</b>	-	<b>726,48</b>
013399 AC1	30/09/2021	FA 21-1280	726,48	-	726,48
013838 AC 2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05	-	3 705,05
015152 REGUL ERREUR SAISIE AC2 CONCERNE BDC 4-4 ET NON 4-2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05	-	3 705,05
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-4 analyse compatibilité MECDU/PLUI + DUP - THOME HEITZMANN</b>			<b>4 892,81</b>	-	<b>4 892,81</b>
014127 AC1	01/01/2022	FA 21-1437	1 187,76	-	1 187,76
015153 AC 2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05	-	3 705,05
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-5 Rédact* courrier en réponse + Consultation - THOME HEITZMANN</b>			<b>5 702,12</b>	-	<b>5 702,12</b>
014599 AC1	28/02/2022	FA 22-1540	1 855,00	-	1 855,00
014856 AC2	31/03/2022	FA 22-1608	3 847,12	-	3 847,12
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-6 Rédact mémoire / représentat* en justice SCI RUE ANDRE NAVAILLE - THOME HEITZMANN</b>			<b>1 578,53</b>	<b>4 126,31</b>	<b>5 704,84</b>
015547 AC1	15/07/2022	FA 22-1812	1 578,53	-	1 578,53
017410 AC2	27/02/2023	FA 23-2217	-	1 487,37	1 487,37
017720 AC3	30/03/2023	FA 23-2255	-	2 638,94	2 638,94
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-7 Rédact mémoire / représentat* en justice SCI PORTETS - THOME HEITZMANN</b>			<b>1 052,35</b>	<b>3 889,45</b>	<b>4 941,80</b>
015557 AC1	27/06/2022	FA 22-1764	1 052,35	-	1 052,35
017409 AC2	27/02/2023	FA 23-2216	-	940,04	940,04
017719 AC3	30/03/2023	FA 23-2254	-	2 949,41	2 949,41
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4-8 Instances référé Navaille et Portets/Instance au fond - THOME HEITZMANN</b>			<b>7 779,38</b>	<b>1 619,50</b>	<b>9 398,88</b>
015795 AC1	27/07/2022	FA 22-1825	7 779,38	-	7 779,38
016923 AC 2	01/01/2023	FA 22-2092	-	1 619,50	1 619,50
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-1 Accompagnement instauration SUP canalisation - THOME HEITZMANN</b>			<b>1 510,56</b>	-	<b>1 510,56</b>
015782 AC1	27/07/2022	FA 22-1834	1 510,56	-	1 510,56
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-10 Analyse volumétrie Carrefour et étude nomination d'un adm pour ASL de Mirepin - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>2 385,12</b>	<b>2 385,12</b>
018051 AC1	30/05/2023	FA 23-2394	-	963,48	963,48
018226 AC1	30/06/2023	FA23-2453	-	1 421,64	1 421,64
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-11 Rédaction d'une délibération - SEPT 2023 - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>825,60</b>	<b>825,60</b>
018438 AC1	27/07/2023	FA 23-2495	-	825,60	825,60
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-12 Rédaction des offres phase 1 - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>6 400,44</b>	<b>6 400,44</b>
018048 AC1	26/05/2023	FA 23-2374	-	4 249,73	4 249,73
018803 SOLDE	27/09/2023	FA 23-2569	-	2 150,71	2 150,71
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-13 Etablissement note/préconisations procédure urgence - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>2 630,04</b>	<b>2 630,04</b>
018047 AC1	26/05/2023	FA 23-2372	-	2 630,04	2 630,04
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-14 Analyse maintien espace vert parcelle AX70 - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>3 328,20</b>	<b>3 328,20</b>
018435 SOLDE	27/07/2023	FA 23-2479	-	3 328,20	3 328,20
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-15 Désignation d'un administrateur provisoire ASL Mirepin - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>1 986,60</b>	<b>1 986,60</b>
018437 AC1	27/07/2023	FA 23-2484	-	1 986,60	1 986,60
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-16 Analyse possibilité retrocession - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>2 309,02</b>	<b>2 309,02</b>
019142 SOLDE	27/10/2023	FA 23-2625	-	2 309,02	2 309,02
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-17 Rédaction offres phase 1 - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>4 515,00</b>	<b>4 515,00</b>
018436 SOLDE	27/07/2023	FA 23-2483	-	4 515,00	4 515,00
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-2 Validation du dossier de MECDU - fusion - THOME HEITZMANN</b>			<b>3 172,18</b>	-	<b>3 172,18</b>
015801 AC1	27/07/2022	FA 22-1833	3 172,18	-	3 172,18
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-3 Préemption MADALOZZO - THOME HEITZMANN</b>			<b>755,28</b>	-	<b>755,28</b>
015797 AC1	27/07/2022	FA 22-1832	755,28	-	755,28
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-4 Condition de mise en œuvre de la loi de 1892 dossier AQRIM - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>1 112,50</b>	<b>1 112,50</b>
017703 AC1	31/03/2023	FA 23-2266	-	1 112,50	1 112,50
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-5 Etablissement d'un mémoire en intervention dossier MORENO - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>
016971 AC 1	01/01/2023	FA 22-2124	-	3 204,00	3 204,00
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-6 Nég désistement instance judiciaire Moreno - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>1 958,98</b>	<b>1 958,98</b>
017478 AC1	28/02/2023	FA 23-2225	-	1 958,98	1 958,98
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-7 Validation réponse Fab à avis MRAe MECDU - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>3 711,74</b>	<b>3 711,74</b>
017393 AC1	22/02/2023	FA 23-2198	-	3 711,74	3 711,74
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-8 Etablis mémoires complémentaires Navailles et Portets - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>1 940,40</b>	<b>1 940,40</b>
017885 AC1	28/04/2023	FA 23-2312	-	1 940,40	1 940,40
<b>M2021-001 Lot 2/BDC4bis-9 Réunion en présentiel - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>1 171,80</b>	<b>1 171,80</b>
018049 AC1	26/05/2023	FA 23-2379	-	1 171,80	1 171,80
<b>M2021-001 Lot 2/BDC9-1 Rédaction Convention Aqrim BM - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>3 075,84</b>	-	<b>3 075,84</b>
016470 AC 1	30/09/2022	FA 202205347	959,40	-	959,40
016469 AC 2	30/09/2022	FA 202205349	2 116,44	-	2 116,44
<b>M2021-001/Lot2/BDC4 Ter-1 Prestation assistance et conseil juridique - Soleil - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>2 427,46</b>	<b>2 427,46</b>
018873 SOLDE	29/09/2023	FA 23-2616	-	2 427,46	2 427,46
<b>M2021-001/Lot2/BDC4Ter-3 Mémoires + représentat* Appel SCI NAVAILLES ET PORTETS - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>4 054,75</b>	<b>4 054,75</b>
019408 AC 1	29/11/2023	FA 23-2693	-	4 054,75	4 054,75
<b>M2021-001/Lot2/BDC4Ter-4 Analyse opportunité envoi courrier à l'exproprié - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>2 464,68</b>	<b>2 464,68</b>
019144 SOLDE	30/10/2023	FA 23-2635	-	2 464,68	2 464,68
<b>M2021-001/Lot2/BDC4Ter-5 Prestation assistance et conseil juridique - Soleil - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>2 495,23</b>	<b>2 495,23</b>
019450 AC 1	30/11/2023	FA 23-2725	-	2 495,23	2 495,23
<b>M2021-001/Lot2/BDC4Ter-6 Suivi de négociations confidentielles avec Carrefour - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>466,99</b>	<b>466,99</b>
019143 AC1	30/10/2023	FA 23-2634	-	466,99	466,99
<b>M2021-001/Lot2/BDC4Ter-7 Suivi mensuel Mèrignac Soleil - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>857,74</b>	<b>857,74</b>
019407 AC 1	29/11/2023	FA 23-2689	-	857,74	857,74
<b>B602 DUP, expro</b>			<b>16 815,18</b>	<b>23 663,36</b>	<b>40 478,54</b>
<b>19-02658 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES</b>			<b>797,00</b>	-	<b>797,00</b>
007787 RSU	01/04/2019	FA 01/04/19	440,00	-	440,00
007788 COPIE ACTES	01/04/2019	FA 01/04/19	75,00	-	75,00
008163 COPIES ACTES	06/06/2019	FA 06/06/19	255,00	-	255,00
008225 COPIE ACTE	18/06/2019	20/06/19	15,00	-	15,00



INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
012585 DMD DE RSU	28/05/2021	FA 28/05/21	12,00	-	12,00
<b>21-04178 Concertation avis d'ouverture et clôture - SUD OUEST PUBLICITE</b>			<b>1 240,18</b>	-	<b>1 240,18</b>
012053 PUB PRESSE CONCERT AVIS D'OUVERTURE	21/02/2021	FA 210200866/00120	661,49	-	661,49
012209 CONCERT AVIS OUVERTURE	21/03/2021	FA 210300938/00128	578,69	-	578,69
<b>21-04842 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2021 - BUREAU HYPOTHEQUES</b>			<b>870,00</b>	-	<b>870,00</b>
013735 DMD RSU CARREFOUR	22/11/2021	FA 22/11/21	12,00	-	12,00
013786 DMD RSU ETAT PARCEL	24/11/2021	FA 24/11/21	816,00	-	816,00
013852 DMD RSU CARREFOUR	03/12/2021	FA 03/12/21	12,00	-	12,00
013981 DMD COPIE ACTE	13/12/2021	3304P02-2018P-7518 14982	30,00	-	30,00
<b>22-05113 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2022 - BUREAU HYPOTHEQUES</b>			<b>2 028,00</b>	-	<b>2 028,00</b>
014490 DMD COPIES ACTES	16/02/2022	FA 16/02/22- T24494	831,00	-	831,00
014910 DDE RSU PREEMPT* PORTETS NAVAILLE	08/04/2022	FA 08/04/22- T24494	60,00	-	60,00
015151 DMD RSU COPIES ACTES	18/05/2022	FA 18/05/22-T24494	138,00	-	138,00
015285 DMD RSU COPIES ACTES	09/06/2022	FA 09/06/2022-T24494	237,00	-	237,00
015559 DDE RSU COPIES ACTES PORTETS NAVAILLE	24/06/2022	FA 24/06/2022-T24494	117,00	-	117,00
016045 DMD RSU-COPIES ACTES	16/09/2022	FA 16/09/22 -T244494	645,00	-	645,00
<b>23-05909 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2023 - BUREAU HYPOTHEQUES</b>			-	<b>1 323,00</b>	<b>1 323,00</b>
016986 DMD RSU + ACTES	03/01/2023	FA 03/01/23- T24494	-	603,00	603,00
018117 06/2023	01/06/2023	FA SPF BX1 T 24494	-	180,00	180,00
018825 DMD RSU	29/09/2023	FA 29/09/2023	-	96,00	96,00
018842 DMD RSU AQPRIM	03/10/2023	FA 03/10/2023	-	48,00	48,00
019609 DEMANDE RSU CESSIB	20/12/2023	FA 20/12/2023	-	396,00	396,00
<b>23-06010 Copies d'actes et RSU_ préemption Navailles et Portets - BUREAU HYPOTHEQUES</b>			-	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>
017223 DDE RSU COPIES ACTES NAVAILLE ET PORTETS	02/02/2023	FA 3236-SD	-	120,00	120,00
017739 DMD RSU ET ACTES	06/04/2023	FA 06/04/2023	-	294,00	294,00
<b>23-06211 2 insertions Sud Ouest Avis EP - SUD OUEST PUBLICITE</b>			-	<b>2 180,12</b>	<b>2 180,12</b>
017893 AC1	30/04/2023	FA 230402432	-	1 100,60	1 100,60
018056 AC2	30/05/2023	FA 230502441	-	1 079,52	1 079,52
<b>23-06218 Constat affichage 17 panneaux avis EP 4 passages - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			-	<b>4 080,00</b>	<b>4 080,00</b>
018103 AC1	05/06/2023	FA 82538	-	4 080,00	4 080,00
<b>23-06266 2 insertions Les Echos judiciaires Avis EP - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS</b>			-	<b>2 062,47</b>	<b>2 062,47</b>
017869 AC1	13/04/2023	F2023E117952	-	1 039,58	1 039,58
018128 SOLDE	04/05/2023	FA F2023E121307	-	1 022,89	1 022,89
<b>23-06312 Signif huissier notif EP - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			-	<b>651,35</b>	<b>651,35</b>
017990 AC1	15/05/2023	FA 82 144	-	651,35	651,35
<b>23-06445 Commissaire Enquêteur EP - JAKUBOWSKI MARC</b>			-	<b>7 382,12</b>	<b>7 382,12</b>
018337 AC1 SOLDE	24/07/2023	TA E23000035/33	-	7 382,12	7 382,12
<b>23-06696 Copies termes de référence - BUREAU HYPOTHEQUES</b>			-	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
019289 COPIES	27/11/2023	FA SPF BX1 T24494	-	60,00	60,00
<b>M2018-042 Dossier DUP mise en compatibilité - CITADIA CONSEIL</b>			<b>11 880,00</b>	-	<b>11 880,00</b>
007480 REDACTION DOSSIER MECDU	29/01/2019	FA 19/5891	10 620,00	-	10 620,00
007642 REDACTION DOSSIER MECDU	25/02/2019	FA 19/6021	1 260,00	-	1 260,00
<b>M2021-001/Lot2/BDC4Ter-2 Prépa PV réponse à CE DUP-MECDU -parcel - THOME HEITZMANN</b>			-	<b>5 510,30</b>	<b>5 510,30</b>
019452 AC 1	30/11/2023	FA 23-2723	-	5 510,30	5 510,30
<b>B603 Petits travaux - frais libération site</b>			<b>1 627,20</b>	-	<b>1 627,20</b>
<b>M2022-066 Défrichage parcelle et évacuation avant bornage - parcelle AW279 - EIFFAGE ROUTE SO</b>			<b>1 627,20</b>	-	<b>1 627,20</b>
016723 SOLDE	10/11/2022	FA F00848221100032	1 627,20	-	1 627,20
<b>B702 Démolition - Désamiantage</b>			<b>56 636,31</b>	-	<b>56 636,31</b>
<b>M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS</b>			<b>56 636,31</b>	-	<b>56 636,31</b>
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		41 394,94	-	41 394,94
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 609,12	-	2 609,12
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		10 677,52	-	10 677,52
M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		1 954,73	-	1 954,73
011706 GESTION TERRAIN 2020	31/12/2020	FA 31/12/20	0,01	-	0,01
<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>			<b>1 555 117,08</b>	<b>2 726 988,93</b>	<b>4 282 106,01</b>
<b>D103 VRD</b>			<b>757 698,14</b>	<b>1 987 016,86</b>	<b>2 744 715,00</b>
<b>22-05112 Extension de réseaux 44-46 avenue de la Somme - Mégnac - ENEDIS (EX : ERDF)</b>			<b>5 414,23</b>	<b>8 722,15</b>	<b>14 136,38</b>
22-05112 Avance	16/02/2022	DC26/052092	5 414,23	-	5 414,23
017502 AC1	01/03/2023	FA 0326 - 690813254	-	8 722,15	8 722,15
<b>M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - ZMTP</b>			<b>2 462,50</b>	-	<b>2 462,50</b>
015805 07/22	26/07/2022	AC6	2 462,50	-	2 462,50
<b>M2020-037-2/Lot 1 Lot 1 Assainissement EU/EP Parc Mirepin - DUBREUILH</b>			<b>662 717,79</b>	<b>33 072,22</b>	<b>695 790,01</b>
M2020-037-2/Lot 1 Avance	12/11/2020		23 445,04	-	23 445,04
013260 07/21	16/09/2021	AC1	94 154,09	-	94 154,09
014191 12/21	01/01/2022	AC2	46 003,56	-	46 003,56
015577 04/22	30/06/2022	AC3	261 842,99	-	261 842,99
015581 05/22	30/06/2022	AC4	76 854,45	-	76 854,45
015630 06/22	30/06/2022	AC5	139 370,56	-	139 370,56
015805 07/22	26/07/2022	AC6 07	13 300,81	-	13 300,81
016244 AC7-09/22	06/10/2022	FA 2209322	7 746,29	-	7 746,29
017671 AC8-03/23	29/03/2023	AC 8	-	8 983,55	8 983,55
018167 AC9-05/23	30/05/2023	FA328609591	-	24 088,67	24 088,67
<b>M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - EIFFAGE ROUTE SO</b>			<b>87 103,62</b>	<b>288 863,19</b>	<b>375 966,81</b>
012172 AC1-12/20	10/03/2021	FA 00848210300038	14 594,58	-	14 594,58
012173 AC2-01/21	10/03/2021	FA 0084821000040	64 657,97	-	64 657,97
013259 AC3-07/21	16/09/2021	FA 00848210700321	4 643,40	-	4 643,40
013450 AC4-09/21	30/09/2021	AC4	3 207,67	-	3 207,67
017311 AC5-01/23	10/02/2023	FA 00848230100205	-	20 091,61	20 091,61
017539 AC6-02/23	10/03/2023	FA 00848230200229	-	41 676,42	41 676,42
018166 AC7-03/23	06/06/2023	FA 008482303002288	-	94 955,51	94 955,51
018939 AC8-07/23	09/10/2023	FA 00848230900274	-	79 900,37	79 900,37
019575 AC9-10/23	20/11/2023	FA 00848231000322	-	52 239,28	52 239,28
<b>M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - SOP</b>			-	<b>9 902,00</b>	<b>9 902,00</b>
019575 AC9-10/23	20/11/2023	FA 100000	-	9 902,00	9 902,00
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - EUROVIA-MOTER (GRPT)</b>			-	<b>1 496 137,30</b>	<b>1 496 137,30</b>
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		-	44 909,65	44 909,65
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		-	21 402,92	21 402,92
018602 AC1 - 07/2023	30/08/2023	FA 188.23.18000000	-	75 421,26	75 421,26
018656 AC2 - 08/2023	31/08/2023	FA 188.23.18000002	-	315 966,19	315 966,19
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA 188.23.18000005	-	324 211,88	324 211,88
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 188.23.18000012	-	241 386,31	241 386,31
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA 188.23.18000020	-	472 839,09	472 839,09
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - FC BTP</b>			-	<b>19 367,60</b>	<b>19 367,60</b>
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA 188.23.18000005	-	3 807,00	3 807,00
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 1000000	-	12 235,60	12 235,60
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA 188.23.18000020	-	3 325,00	3 325,00
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - SIGNATURE/SECTRA</b>			-	<b>41 009,55</b>	<b>41 009,55</b>
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA 188.23.18000005	-	38 659,63	38 659,63
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA 188.23.18000020	-	2 349,92	2 349,92
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - SOLS AQUITAINE</b>			-	<b>77 942,85</b>	<b>77 942,85</b>
018940 AC3 - 09/2023	09/10/2023	FA 188.23.18000005	-	2 777,50	2 777,50
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA 188.23.18000020	-	75 165,35	75 165,35
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - TECHNIVERT</b>			-	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
018602 AC1 - 07/2023	30/08/2023	FA 188.23.18000000	-	12 000,00	12 000,00
<b>D104 Eclairage (réseaux et équipements)</b>			<b>153 615,09</b>	<b>52 202,27</b>	<b>205 817,36</b>
<b>M2020-037/Lot 3 Lot 3 Réseaux divers Eclairage Parc Mirepin - DUBREUILH</b>			<b>26 837,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>28 815,00</b>
015809 07/22-AC2	01/08/2022	FA 2022101862	22 073,00	-	22 073,00
016021 08/22-AC3	09/09/2022	FA 2022102170	4 764,00	-	4 764,00
018165 05/23-AC6	24/05/2023	FA 2023101552	-	1 978,00	1 978,00
<b>M2020-037/Lot 3 Lot 3 Réseaux divers Eclairage Parc Mirepin - LACIS-EHTP (GRPT)</b>			<b>126 778,09</b>	<b>37 546,95</b>	<b>164 325,04</b>
015579 05/22-AC1	30/06/2022	FA 2022101214	34 673,46	-	34 673,46
015809 07/22-AC2	01/08/2022	FA 2022101862	54 704,74	-	54 704,74
016021 08/22-AC3	09/09/2022	FA 2022102170	19 216,93	-	19 216,93

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
016239 09/22-AC4	06/10/2022	FA 2022102172	18 182,96	-	18 182,96
017543 02/23-AC5	10/03/2023	FA 2023100553	-	13 315,66	13 315,66
018165 05/23-AC6	24/05/2023	FA 2023101552	-	6 052,93	6 052,93
018680 07/23-AC7	31/07/2023	FA AQL502	-	18 178,36	18 178,36
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - CEPECA-CITEOS</b>			-	<b>7 329,06</b>	<b>7 329,06</b>
018656 AC2 - 08/2023	31/08/2023	FA 188.23.18000002	-	7 278,41	7 278,41
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 1000000	-	50,65	50,65
<b>M2022-040/Lot 1 Lot 1 : VRD ECLAIRAGE Travaux espaces publics PH1 - EUROVIA-MOTER (GRPT)</b>			-	<b>5 348,26</b>	<b>5 348,26</b>
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		-	2 326,85	2 326,85
M2022-040/Lot 1 Avance	06/03/2023		-	1 108,93	1 108,93
018656 AC2 - 08/2023	31/08/2023	FA 188.23.18000002	-	1 455,68	1 455,68
019169 AC4 - 10/2023	07/11/2023	FA 188.23.18000012	-	456,80	456,80
019466 AC5 - 11/2023	06/12/2023	FA 188.23.18000020	-	0,00	0,00
<b>D105 Mobilier urbain</b>			-	<b>350,97</b>	<b>350,97</b>
<b>M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - IDVERDE</b>			-	<b>350,97</b>	<b>350,97</b>
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		-	210,86	210,86
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		-	140,11	140,11
<b>D106 Arrosage - Espaces verts</b>			-	<b>369 264,02</b>	<b>369 264,02</b>
<b>M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - BRETTE PAYSAGES</b>			-	<b>100 858,22</b>	<b>100 858,22</b>
018856 AC2 - 09/2023	27/09/2023	FA 2909022123	-	10 354,48	10 354,48
019484 AC3a - 11/2023	07/12/2023	FA 29 12012023	-	1 843,02	1 843,02
019546 AC3b - 11/2023	08/12/2023	FA 2912012123	-	88 660,72	88 660,72
<b>M2022-040/Lot 2 Lot 2 : PAYSAGES MOBILIER Travaux espaces publics PH1 - IDVERDE</b>			-	<b>268 405,80</b>	<b>268 405,80</b>
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		-	4 412,85	4 412,85
M2022-040/Lot 2 Avance	08/09/2022		-	2 932,31	2 932,31
018596 AC1 - 08/2023	01/09/2023	FA 2908010223	-	144 432,35	144 432,35
018856 AC2 - 09/2023	27/09/2023	FA 2909022123	-	41 135,56	41 135,56
019484 AC3a - 11/2023	07/12/2023	FA 29 12012023	-	75 492,73	75 492,73
<b>D203 Electricité</b>			-	<b>13 479,36</b>	<b>13 479,36</b>
<b>23-06409 Raccord. travaux Somme Centre - ENEDIS (EX : ERDF)</b>			-	<b>3 952,50</b>	<b>3 952,50</b>
23-06409 Avance	03/07/2023		-	1 976,25	1 976,25
019267 AC2	10/11/2023	FA 0326-690849216	-	1 976,25	1 976,25
<b>23-06783 Raccord. travaux 30, Av. de la Somme - ENEDIS (EX : ERDF)</b>			-	<b>9 526,86</b>	<b>9 526,86</b>
23-06783 Avance	18/12/2023		-	9 526,86	9 526,86
<b>D204 Eau potable</b>			<b>10 650,60</b>	<b>25 145,47</b>	<b>35 796,07</b>
<b>22-05535 Raccordement DN 150 - av de la Somme (Castorama) - devis D192201040 - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>			<b>10 650,60</b>	<b>1 340,06</b>	<b>11 990,66</b>
22-05535 Avance	29/07/2022		10 650,60	-	10 650,60
017433 AC1	01/01/2023	FA 192203299	-	1 340,06	1 340,06
<b>23-06216 Eau conso 26 Av Somme Cpteur H22VA264157 - EAU BM (REGIE)</b>			-	<b>67,14</b>	<b>67,14</b>
017762 AC1	04/04/2023	FA 380058	-	31,96	31,96
019209 AC2	03/11/2023	FA 800356	-	35,18	35,18
<b>23-06403 Branchement arrosage Av. de la Somme/Ch. Pouchon - EAU BM (REGIE)</b>			-	<b>23 738,27</b>	<b>23 738,27</b>
23-06403 Avance	28/06/2023		-	14 495,21	14 495,21
018765 AC2	18/09/2023	FA 699386	-	55,70	55,70
018739 AC3	15/09/2023	FA BM2301150	-	8 942,70	8 942,70
019208 AC4	03/11/2023	FA 800840	-	244,66	244,66
<b>D205 Téléphonie/Fibre optique</b>			<b>32 549,50</b>	-	<b>32 549,50</b>
<b>22-05164 Travaux réseau rue de Peyandreu - Mèrignac Soleil - ORANGE (LILLE)</b>			<b>32 549,50</b>	-	<b>32 549,50</b>
016351 SOLDE	04/10/2022	FA 222220056171	32 549,50	-	32 549,50
<b>D301 Maîtrise d'œuvre (dont BET)</b>			<b>431 163,54</b>	<b>202 364,89</b>	<b>633 528,43</b>
<b>M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - 8MINUTES 18SECONDES</b>			<b>4 659,05</b>	<b>344,00</b>	<b>5 003,05</b>
011005 AC1	14/09/2020	FA 2020/09/379	2 582,40	-	2 582,40
011588 AC2	01/01/2021	FA 2020/12/524	861,30	-	861,30
012366 AC3	23/03/2021	FA 2021/03/107	385,94	-	385,94
013327 AC4	08/09/2021	FA 2021/08/377	118,60	-	118,60
016097 AC5	31/08/2022	FA 2022/08/440	710,81	-	710,81
018796 AC6	27/09/2023	FA 2023/09/551	-	344,00	344,00
<b>M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - ALTO STEP</b>			<b>82 233,26</b>	<b>7 157,80</b>	<b>89 391,06</b>
011004 AC1 PRO	26/08/2020	FAC2200500	25 836,00	-	25 836,00
011589 AC2	01/01/2021	FCA2200736	14 639,80	-	14 639,80
012246 AC3	19/03/2021	FCA2210150	7 463,96	-	7 463,96
012247 AC3 AV1	19/03/2021	FCA2210151	16 543,80	-	16 543,80
013321 AC4	10/09/2021	FCA2210421	3 321,74	-	3 321,74
016082 AC5	26/08/2022	FA FCA2220465	14 427,96	-	14 427,96
018500 AC6	29/05/2023	FA FCA2230231	-	7 157,80	7 157,80
<b>M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>19 277,56</b>	<b>936,96</b>	<b>20 214,52</b>
010996 AC1	14/09/2020	FA 324868	15 500,40	-	15 500,40
011592 AC2	01/01/2021	FA 324996	861,30	-	861,30
012240 AC3	19/03/2021	FA 325162	622,54	-	622,54
013310 AC4	15/09/2021	FA 325393	402,51	-	402,51
016075 AC5	06/09/2022	NH 325868	1 890,81	-	1 890,81
018718 AC6	06/09/2023	FA 326491	-	936,96	936,96
<b>M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - OMA</b>			<b>10 363,15</b>	<b>2 238,75</b>	<b>12 601,90</b>
010987 AC1 PRO	10/09/2020	FA V8141	6 458,00	-	6 458,00
011594 AC2	01/01/2021	FA V8247	717,75	-	717,75
012235 AC3	20/03/2021	FA V8510	1 276,28	-	1 276,28
013308 AC4	09/09/2021	FA V8701	335,43	-	335,43
016066 AC5	30/08/2022	FA V9132	1 575,69	-	1 575,69
018492 AC6	30/07/2023	FA V9605	-	778,79	778,79
018643 SOLDE 50%VISA 33%DET	07/09/2023	DECPTE RESILIATION	-	1 459,96	1 459,96
<b>M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - 8MINUTES 18SECONDES</b>			<b>9 190,69</b>	<b>3 768,59</b>	<b>12 959,28</b>
013328 AC1	15/09/2021	FA 2021/09/391	7 430,08	-	7 430,08
014667 AC2	28/02/2022	FA 2022/02/072	363,65	-	363,65
016095 AC3	31/08/2022	FA 2022/08/440	1 396,96	-	1 396,96
018504 AC4	30/04/2023	FA 2023/04/223	-	2 107,01	2 107,01
018798 AC5	27/09/2023	FA 2023/09/552	-	1 661,58	1 661,58
<b>M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - AG PAYSAGES</b>			-	<b>17 956,80</b>	<b>17 956,80</b>
018499 AC3 SSTT	30/04/2023	FA FN 08-23	-	12 771,60	12 771,60
018719 AC4	06/09/2023	FA 326492	-	5 185,20	5 185,20
<b>M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - ALTO STEP</b>			<b>124 940,51</b>	<b>85 458,12</b>	<b>210 398,63</b>
013326 AC1	16/09/2021	FCA2210440	94 477,98	-	94 477,98
014666 AC2	28/02/2022	FA FCA2220116	10 836,13	-	10 836,13
016094 AC3	26/08/2022	FA FAC22200466	19 626,40	-	19 626,40
018501 AC4	29/05/2023	FA FCA2230232	-	51 353,17	51 353,17
018711 AC5	14/09/2023	FA FCA2230434	-	34 104,95	34 104,95
<b>M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>119 598,42</b>	<b>55 748,79</b>	<b>175 347,21</b>
013311 AC1	15/09/2021	FA 325388	96 024,30	-	96 024,30
016076 AC2	07/09/2022	FA 325870	23 574,12	-	23 574,12
018498 AC3	05/05/2023	FA 326266	-	39 374,67	39 374,67
018719 AC4	06/09/2023	FA 326492	-	16 374,12	16 374,12
<b>M2016-004/MS11 MOE DES ESPACES PUBLICS PRO à AOR / PHASE 1 - OMA</b>			<b>38 250,64</b>	<b>13 004,79</b>	<b>51 255,43</b>
013309 AC1	15/09/2021	FA V8706	30 293,74	-	30 293,74
014657 AC2	02/03/2022	FA V8934	2 128,92	-	2 128,92
016067 AC3	29/08/2022	FA V9135	5 827,98	-	5 827,98
018494 AC4	31/07/2023	FA V9606	-	6 161,41	6 161,41
018699 VISA 8% DET 7% AV2 50%	08/09/2023	DECOMPTE DEFINITIF FV9621	-	5 926,57	5 926,57
019478 ANNUL AVCT VISA-DET-AV8	08/09/2023	FV9621	-	5 926,57	5 926,57
019480 VISA DET AV8	08/12/2023	DECPTE DEF 08/12/23	-	6 843,38	6 843,38
<b>M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilité partielles Edenko Top office - ALTO STEP</b>			<b>4 314,72</b>	-	<b>4 314,72</b>
013319 SOLDE	10/09/2021	FCA2210410	4 314,72	-	4 314,72
<b>M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilité partielles Edenko Top office - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>1 248,36</b>	-	<b>1 248,36</b>
013316 SOLDE	15/09/2021	FA 325394	1 248,36	-	1 248,36
<b>M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilité partielles Edenko Top office - OMA</b>			<b>9 150,60</b>	-	<b>9 150,60</b>

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
013407 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	9 150,60	-	9 150,60
<b>M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - ALTO STEP</b>			<b>1 618,02</b>	-	<b>1 618,02</b>
013320 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210413	1 618,02	-	1 618,02
<b>M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - DESVIGNE MICHEL</b>			<b>975,66</b>	-	<b>975,66</b>
013317 SOLDE	15/09/2021	FA 325395	975,66	-	975,66
<b>M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - OMA</b>			<b>5 342,90</b>	-	<b>5 342,90</b>
013451 SOLDE	15/09/2021	FA V8700	5 342,90	-	5 342,90
<b>M2022-069/BDC1 Mission OQA - Conception + reprise dossier - CERTIFER</b>			-	<b>8 741,16</b>	<b>8 741,16</b>
017938 AC1	28/04/2023	FA FS04230397	-	1 828,80	1 828,80
018545 AC2	31/07/2023	FA FS07230744	-	3 250,08	3 250,08
018949 AC3	30/09/2023	FA FS09230922	-	3 662,28	3 662,28
<b>M2022-069/BDC2 Mission OQA - Conception + reprise dossier - CERTIFER</b>			-	<b>3 552,70</b>	<b>3 552,70</b>
018544 AC1	31/07/2023	FA FS07230745	-	3 552,70	3 552,70
<b>M2022-069/BDC3 Mission OQA - Mise à jour Note Secteur 1.3 - CERTIFER</b>			-	<b>3 456,43</b>	<b>3 456,43</b>
018950 AC1	30/09/2023	FA FS09230923	-	3 456,43	3 456,43
<b>D302 Coordonnateur SPS</b>			<b>6 767,69</b>	<b>4 257,82</b>	<b>11 025,51</b>
<b>M2019-026 Mission de CSPS niveau 2 - VERITAS</b>			<b>6 767,69</b>	<b>4 257,82</b>	<b>11 025,51</b>
009735 AC1	29/01/2020	FA 20213189	1 143,42	-	1 143,42
010000 AC2	29/01/2020	FA 20213189-2	1 147,98	-	1 147,98
011556 AC3	01/01/2021	FA 20702041	2 126,90	-	2 126,90
011824 AC4	11/01/2021	FA 21001773	760,57	-	760,57
012732 AC5	21/06/2021	FA 21078598	783,32	-	783,32
015247 AC6	01/06/2022	FA 22070732	805,50	-	805,50
018830 AC7	29/09/2023	FA 23125062	-	3 546,25	3 546,25
018974 AC8	13/10/2023	FA 23132850	-	711,57	711,57
<b>D303 OPC sur travaux</b>			<b>162 672,52</b>	<b>72 907,27</b>	<b>235 579,79</b>
<b>M2019-011/BDC1 M5.1 Etudes de conception (PRO) - BERGER LOUIS</b>			<b>12 876,00</b>	-	<b>12 876,00</b>
009733 AC 1	21/01/2020	FA 5101913.01-1	6 438,00	-	6 438,00
010254 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-2	6 438,00	-	6 438,00
<b>M2019-011/BDC10 M5.3 Phase préparation de chantier - ilot oasis urbaine (P1 à P5) - WSP FRANCE</b>			<b>14 072,94</b>	-	<b>14 072,94</b>
015141 SOLDE	03/05/2022	FA AC22-05-055	14 072,94	-	14 072,94
<b>M2019-011/BDC11 M5.4 phase de réalisation des travaux (voie Castorama) - WSP FRANCE</b>			<b>24 490,62</b>	-	<b>24 490,62</b>
015892 SOLDE	16/08/2022	FA AC22-08-167	24 490,62	-	24 490,62
<b>M2019-011/BDC12 M5.3 phase prépa de chantier (concessionnaires) &amp; M5.4 phase réalisation travaux (voie Castorama) - WSP FRANCE</b>			<b>11 387,68</b>	<b>11 003,00</b>	<b>22 390,68</b>
016340 AC1	10/10/2022	FA AC22-10-226	11 387,68	-	11 387,68
017508 SOLDE	28/02/2023	FA AC23-02-045	-	11 003,00	11 003,00
<b>M2019-011/BDC13 M5.3 (11.22 à 01.23) &amp; M5.4 (01.23 à 03.23) amgt espaces publics plots P1 &amp; P5 - WSP FRANCE</b>			-	<b>39 466,68</b>	<b>39 466,68</b>
016891 AC1	01/01/2023	FA AC22-12-346	-	14 414,58	14 414,58
018175 AC2	20/06/2023	FA AC23-06-164	-	22 560,14	22 560,14
018509 AC3 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-216	-	2 491,96	2 491,96
<b>M2019-011/BDC14 M5.3 phase préparation de chantier 03.23 à 07.23 - WSP FRANCE</b>			-	<b>14 519,70</b>	<b>14 519,70</b>
018174 AC1	16/06/2023	FA AC23-06-162	-	7 266,42	7 266,42
018510 AC2 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-217	-	7 253,28	7 253,28
<b>M2019-011/BDC15 M5.4 phase réalisation travaux (Phase 1) 07.23 - WSP FRANCE</b>			-	<b>7 917,89</b>	<b>7 917,89</b>
018511 AC1 SOLDE	08/08/2023	FA AC23-08-218	-	7 917,89	7 917,89
<b>M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - BERGER LOUIS</b>			<b>8 190,00</b>	-	<b>8 190,00</b>
010387 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-1-BC n°02	8 190,00	-	8 190,00
<b>M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS</b>			<b>13 140,00</b>	-	<b>13 140,00</b>
010608 AC1	15/07/2020	FA 5101913.01-1-BC N°3	5 256,00	-	5 256,00
011143 SOLDE	02/10/2020	FA 51091301	7 884,00	-	7 884,00
<b>M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS</b>			<b>13 323,96</b>	-	<b>13 323,96</b>
012047 SOLDE	01/01/2021	FA 5101913.01-1-BC n°04	13 323,96	-	13 323,96
<b>M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS</b>			<b>22 888,01</b>	-	<b>22 888,01</b>
012139 SOLDE	03/03/2021	FA 5101913.01-1-BC n°5	22 888,01	-	22 888,01
<b>M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER LOUIS</b>			<b>13 449,35</b>	-	<b>13 449,35</b>
012354 AC1	14/04/2021	FA 5101913.01-1	4 888,55	-	4 888,55
012665 AC2	31/05/2021	FA 5101913.01-2	8 560,80	-	8 560,80
<b>M2019-011/BDC7 M5.1 Etudes de conception (PRO) TRAM - BERGER LOUIS</b>			<b>13 248,11</b>	-	<b>13 248,11</b>
012353 AC1	14/04/2021	FA 5101913.01-1	3 943,92	-	3 943,92
012731 AC2	17/06/2021	FA 5101913.01-2-BC7	5 983,48	-	5 983,48
013065 AC3	30/07/2021	FA 5101913.01-3	3 312,35	-	3 312,35
013595 AVOIR SUR BDC 7	28/10/2021	AV 5101913	3 312,35	-	3 312,35
014519 SOLDE	01/01/2022	FA 5101913.01-3-REC-BC n°7	3 320,71	-	3 320,71
<b>M2019-011/BDC8 M5.4 Travaux Eté 2021 - BERGER LOUIS</b>			<b>7 415,85</b>	-	<b>7 415,85</b>
013123 08/21 SOLDE	23/08/2021	FA 5101913.01	7 415,85	-	7 415,85
<b>M2019-011/BDC9 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - phase 1 - WSP FRANCE</b>			<b>8 190,00</b>	-	<b>8 190,00</b>
015140 SOLDE	03/05/2022	FA AC22-05-054	8 190,00	-	8 190,00
<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>			<b>1 187 258,06</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 557 258,06</b>
<b>G101 Rémunération</b>			<b>1 187 258,06</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 557 258,06</b>
<b>18-02475 Rémunération aménageur 2018 - FAB</b>			<b>37 258,06</b>	-	<b>37 258,06</b>
007258 REM 30/08-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-20	37 258,06	-	37 258,06
<b>19-02799 Rémunération aménageur 2019 - FAB</b>			<b>200 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>
008478 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-10	100 000,00	-	100 000,00
008709 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-20	50 000,00	-	50 000,00
009219 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-30	50 000,00	-	50 000,00
<b>20-03718 Rémunération aménageur 2020 - FAB</b>			<b>230 000,00</b>	-	<b>230 000,00</b>
010430 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-10	115 000,00	-	115 000,00
011026 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-21	57 500,00	-	57 500,00
011691 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-32	57 500,00	-	57 500,00
<b>21-04303 Rémunération aménageur 2021 - FAB</b>			<b>350 000,00</b>	-	<b>350 000,00</b>
012219 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-10	87 500,00	-	87 500,00
012921 REM 01/04-30/06/21	30/06/2021	ND 2021-21	87 500,00	-	87 500,00
013473 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-32	87 500,00	-	87 500,00
014093 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-43	87 500,00	-	87 500,00
<b>22-05229 Rémunération aménageur 2022 - FAB</b>			<b>370 000,00</b>	-	<b>370 000,00</b>
014874 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-10	92 500,00	-	92 500,00
015363 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-21	92 500,00	-	92 500,00
016057 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-32	92 500,00	-	92 500,00
016851 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-43	92 500,00	-	92 500,00
<b>23-06250 Rémunération aménageur 2023 - FAB</b>			-	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
017810 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-10	-	92 500,00	92 500,00
018376 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-22	-	92 500,00	92 500,00
019503 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-34	-	92 500,00	92 500,00
019513 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-46	-	92 500,00	92 500,00
<b>H FRAIS DIVERS</b>			<b>368 355,09</b>	<b>620 784,83</b>	<b>989 139,92</b>
<b>H101 Communication</b>			<b>261 399,58</b>	<b>29 201,07</b>	<b>290 600,65</b>
<b>19-03212 MDP "Citroën Fayat" Achat et livraison réfrigérateur - ENVIE</b>			<b>219,60</b>	-	<b>219,60</b>
009165 SOLDE	26/11/2019	FA 096 011607	219,60	-	219,60
<b>19-03262 MDP "Citroën Fayat" Maintenance porte automatique 1520 - THYSSENKRUPP</b>			<b>144,00</b>	-	<b>144,00</b>
010502 MAINTENANCE PORTES MDP	17/06/2020	CEH8251159209	144,00	-	144,00
<b>19-03281 MDP "Citroën Fayat" Extincteurs et plans évacuation - JPL PROTECTION INCENDIE</b>			<b>327,10</b>	-	<b>327,10</b>
009250 REGUL AFFECT* MDP	30/11/2019	FA FC 1823	327,10	-	327,10
<b>19-03299 MDP "Citroën Fayat" Mission coordination CSPS niveau II - DEKRA</b>			<b>122,40</b>	-	<b>122,40</b>
009320 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FAI3566335	122,40	-	122,40
<b>19-03312 MDP "Citroën Fayat" Charges courantes - FAYAT</b>			<b>34 888,82</b>	-	<b>34 888,82</b>
009350 REGUL AFFECTAT* - MDP	30/11/2019	031219	5 961,60	-	5 961,60
009939 APPEL PROV T2 2020	05/03/2020	FA 62 03 2020	2 980,80	-	2 980,80
010441 APPEL PROV T3 2020	01/06/2020	FA 95 06 2020	2 980,80	-	2 980,80
010660 REGULARISATION CHARGES 2019	30/06/2020	FA 116.06.2020	6 604,82	-	6 604,82
010878 APPEL PROV T4 2020	04/09/2020	FA 152.09.2020	2 980,80	-	2 980,80
011818 APPEL PROV T1 2021	01/01/2021	FA 32.12.2021	2 980,80	-	2 980,80
011821 REGUL CHARGES REELLES	01/01/2021	AV 40.12.2021	1 524,00	-	1 524,00
012340 APPEL PROV T2 2021	03/03/2021	FA 68 03 3021	2 980,80	-	2 980,80

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
012769 APPEL PROV T3 2021	01/06/2021	FA 143 06 2021	2 980,80	-	2 980,80
013485 APPEL PROV T4 2021	01/09/2021	FA 173.09.2021	2 980,80	-	2 980,80
014222 APPEL PROV T1 2022	01/01/2022	FA 37.12.2022	2 980,80	-	2 980,80
009671 ABONN 01/20	21/01/2020	FA 05C110R00520A5-1G01	32,40	-	32,40
009713 REGUL AFFECTAT* ABONN 01/20	21/01/2020	FA 05C110R00520A5-1G01	32,40	-	32,40
<b>20-03466 MDP "Citröen Fayat" Pose d'un programmeur sur le chauffage - CONFORT HOME 33</b>			<b>612,00</b>	-	<b>612,00</b>
009789 PROGRAMMATEUR MDP	12/02/2020	F 190071	612,00	-	612,00
<b>20-03539 MDP "Citröen Fayat" Réparation porte d'entrée - THYSSENKRUPP</b>			<b>297,36</b>	-	<b>297,36</b>
010501 REPARATION PORTE MDP	12/06/2020	CEH8251156647	297,36	-	297,36
<b>20-04003 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (à cpter 2S20) + entrée secondaire (à cpter 1S20) - THYSSENKRUPP</b>			<b>317,28</b>	-	<b>317,28</b>
011814 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA CEH8251257951	72,00	-	72,00
011897 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA CEH8251300490	69,29	-	69,29
013005 MAINTENANCE AC3	06/07/2021	FA CEH8251425604	175,99	-	175,99
<b>2021-020 Bilan concertation - DEUX DEGRES</b>			<b>3 600,00</b>	-	<b>3 600,00</b>
013551 SOLDE	13/10/2021	FA 20210037	3 600,00	-	3 600,00
<b>21-04100 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage conférence de presse - MIKAYILLI-C+CLAIR</b>			<b>180,00</b>	-	<b>180,00</b>
012102 NETTOYAGE MDP CONF PRESSE	01/02/2021	FA 2021 0102	180,00	-	180,00
<b>21-04667 Distribution flyer journée mobilité active du 16/10 - DISTRIPIUB</b>			<b>648,00</b>	-	<b>648,00</b>
013635 SOLDE	05/10/2021	FA0701	648,00	-	648,00
<b>21-04864 BDL Lieu ressources réemploi Convention occupation-BM 21-23 - TRESOR PUBLIC (BM)</b>			<b>10 200,00</b>	-	<b>10 200,00</b>
013640 EXERCICE 2021	13/10/2021	FA 2021-4067-1	10 200,00	-	10 200,00
<b>21-04887 BDL Lieu ressources réemploi Pose coffret chantier raccordement sur disjoncteur abonné - CONFORT HOME 33</b>			<b>235,20</b>	-	<b>235,20</b>
013958 SOLDE	15/12/2021	FA 190175	235,20	-	235,20
<b>22-05117 MDP "Citröen Fayat" Maintenance portes auto (2022)+ entrée secondaire (2022) - THYSSENKRUPP</b>			<b>74,37</b>	-	<b>74,37</b>
014259 AC1 - 01/01 - 30/06	10/01/2022	FA CEH8251555760	149,56	-	149,56
016104 AC2 - 01/07 - 31/12	11/07/2022	FA CEH8251694417	149,56	-	149,56
016107 AV /AC2	08/09/2022	AV CEH8259061702	149,56	-	149,56
016109 AV /AC1	08/09/2022	AV CEH8256032713	75,19	-	75,19
<b>22-05181 Déménagt/emmenagt MDP 60% - DEMENAGEURS BRETONS</b>			<b>957,60</b>	-	<b>957,60</b>
014787 AC1	23/03/2022	FB22000464	957,60	-	957,60
<b>22-05888 Distribution lettre infos 5 le 17/01/2022 - DISTRIMAG FRANCE</b>			-	<b>698,40</b>	<b>698,40</b>
017101 SOLDE	18/01/2023	FA F20230118-10226	-	698,40	698,40
<b>23-06535 TAXE FONCIERE 2023 BDL - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			-	<b>10 532,00</b>	<b>10 532,00</b>
018721 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	TITRE 23 33 4482821 42	-	10 532,00	10 532,00
<b>M2016-015/BDC13/2 Maison des projets_Etude G2 AVP/PRO - GEOTEC</b>			<b>4 578,24</b>	-	<b>4 578,24</b>
009316 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 30112019	4 578,24	-	4 578,24
<b>M2017-036/MS3/BDC 1 BDC 1 - à zéro - DEUX DEGRES</b>			<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
008733 AC1	27/06/2019	NH 4	2 988,00	-	2 988,00
008731 SOLDE	27/06/2019	NH 03_2	1 175,76	-	1 175,76
009251 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 05122019	4 163,76	-	4 163,76
<b>M2017-036/MS3/BDC 2 BDC 2 Carte globale projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES</b>			<b>4 032,00</b>	-	<b>4 032,00</b>
008758 SOLDE	27/09/2019	NH 5	4 032,00	-	4 032,00
<b>M2017-036/MS3/BDC 3 BDC 3 Kit du projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES</b>			<b>2 016,00</b>	-	<b>2 016,00</b>
009592 AC1	01/01/2020	NH 10	1 512,00	-	1 512,00
009936 SOLDE	05/03/2020	NH 19	504,00	-	504,00
<b>M2017-036/MS3/BDC 4 BDC 4 Site internet projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES</b>			<b>5 292,00</b>	-	<b>5 292,00</b>
009593 AC1	01/01/2020	NH 11	3 969,00	-	3 969,00
009937 SOLDE	05/03/2020	NH 20	1 323,00	-	1 323,00
<b>M2017-036/MS3/BDC 5 BDC 5 Exposition (ancien showroom "DS") du projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES</b>			<b>2 736,00</b>	-	<b>2 736,00</b>
008759 SOLDE	27/09/2019	NH 6	2 736,00	-	2 736,00
<b>M2017-036/MS3/BDC 6 BDC 6 Aménagement Maison du projet "Citröen Fayat" - CANCAN</b>			<b>16 305,00</b>	-	<b>16 305,00</b>
008937 SOLDE	15/10/2019	FA 19-069-002	16 305,00	-	16 305,00
<b>M2017-036/MS3/BDC 6 BDC 6 Aménagement Maison du projet "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES</b>			<b>8 647,78</b>	-	<b>8 647,78</b>
008760 AC 1	27/09/2019	NH 7	6 048,00	-	6 048,00
009835 SOLDE	20/02/2020	NH 17	2 599,78	-	2 599,78
<b>M2017-036/MS3/BDC 7 BDC 7 Lettre d'information n°1 - DEUX DEGRES</b>			<b>756,00</b>	-	<b>756,00</b>
009275 SOLDE	01/01/2020	FA 20190091	756,00	-	756,00
<b>M2017-036/MS3/BDC 9 BDC 9 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES</b>			<b>4 044,10</b>	-	<b>4 044,10</b>
009829 SOLDE	20/02/2020	NH 16	4 044,10	-	4 044,10
<b>M2017-036/MS3/BDC11 BDC 11 Elaboration palissades Park Avenue - DEUX DEGRES</b>			<b>778,01</b>	-	<b>778,01</b>
012199 SOLDE	18/01/2021	FA 20210004	778,01	-	778,01
<b>M2017-036/MS3/BDC11 BDC 11 Elaboration palissades Park Avenue - SEPPA</b>			<b>3 386,61</b>	-	<b>3 386,61</b>
012199 SOLDE	18/01/2021	FA 6917	3 386,61	-	3 386,61
<b>M2017-036/MS3/BDC12 BDC 12 Lettre d'information n°2 - DEUX DEGRES</b>			<b>2 631,01</b>	-	<b>2 631,01</b>
011243 SOLDE	21/10/2020	FA 20200071	1 519,56	-	1 519,56
012381 AC 2	05/03/2021	FA 20200085	1 111,45	-	1 111,45
<b>M2017-036/MS3/BDC13 BDC 13 Site Internet Page occupations temporaires - DEUX DEGRES</b>			<b>1 013,04</b>	-	<b>1 013,04</b>
011241 SOLDE	21/10/2020	FA 20200073	1 013,04	-	1 013,04
<b>M2017-036/MS3/BDC14 BDC 14 Permanence projet urbain - DEUX DEGRES</b>			<b>307,53</b>	-	<b>307,53</b>
011240 SOLDE	21/10/2020	FA 20200074	307,53	-	307,53
<b>M2017-036/MS3/BDC16 BDC 16 Panonceaux réemploi - DEUX DEGRES</b>			<b>818,10</b>	-	<b>818,10</b>
011654 SOLDE	01/01/2021	FA 20200103	818,10	-	818,10
<b>M2017-036/MS3/BDC17 BDC 17 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES</b>			<b>3 999,60</b>	-	<b>3 999,60</b>
011655 SOLDE	01/01/2021	FA 20200102	3 999,60	-	3 999,60
<b>M2017-036/MS3/BDC18 BDC 18 Organisation evenement portes ouvertes - DEUX DEGRES</b>			<b>3 875,44</b>	-	<b>3 875,44</b>
012116 AC1	01/01/2021	FA 20200087	823,77	-	823,77
013549 AC2	13/10/2021	FA 20210059	526,90	-	526,90
013548 SOLDE	13/10/2021	FA 20210059	2 524,77	-	2 524,77
<b>M2017-036/MS3/BDC19 BDC 19 Permanence Maison du projet "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES</b>			<b>2 565,50</b>	-	<b>2 565,50</b>
014543 SOLDE	01/01/2022	NH 48	2 565,50	-	2 565,50
<b>M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" - CANCAN</b>			<b>3 528,00</b>	-	<b>3 528,00</b>
012714 AC1	12/04/2021	FA 21-118-030 SOLEIL	3 528,00	-	3 528,00
<b>M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP "Citröen Fayat" - DEUX DEGRES</b>			<b>105,84</b>	-	<b>105,84</b>
012714 AC1	12/04/2021	REV S/BDC20 SOLEIL	105,84	-	105,84
<b>M2017-036/MS3/BDC21 BDC 21 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA</b>			<b>5 452,14</b>	-	<b>5 452,14</b>
012389 SOLDE	22/03/2021	FA 6919	5 452,14	-	5 452,14
<b>M2017-036/MS3/BDC22 BDC 22 lettre d'informations N° 3 - DEUX DEGRES</b>			<b>2 752,64</b>	-	<b>2 752,64</b>
014541 SOLDE	01/01/2022	NH 42	2 752,64	-	2 752,64
<b>M2017-036/MS3/BDC23 BDC 23 gestion des projets (semestre 1) - DEUX DEGRES</b>			<b>3 431,23</b>	-	<b>3 431,23</b>
013283 SOLDE	27/07/2021	FA 20210044	3 431,23	-	3 431,23
<b>M2017-036/MS3/BDC24 BDC 24 lettre chantier 4 (avril 2021 - secteur Mirepin) - DEUX DEGRES</b>			<b>1 398,60</b>	-	<b>1 398,60</b>
013556 SOLDE	24/06/2021	FA 20210036	1 398,60	-	1 398,60
<b>M2017-036/MS3/BDC25 BDC 25 communication journée de la mobilité : 16 oct 2021 - DEUX DEGRES</b>			<b>523,66</b>	-	<b>523,66</b>
013555 SOLDE	13/10/2021	FA 20210054	523,66	-	523,66
<b>M2017-036/MS3/BDC28 BDC 28 gestion de projets (semestre 2) - DEUX DEGRES</b>			<b>2 848,18</b>	-	<b>2 848,18</b>
014277 SOLDE	11/01/2022	FA 20220004	2 848,18	-	2 848,18
<b>M2017-036/MS3/BDC29 BDC 29 lettre d'informations N° 4 - DEUX DEGRES</b>			<b>4 007,99</b>	-	<b>4 007,99</b>
016601 SOLDE	15/11/2022	FA 20220071	4 007,99	-	4 007,99
<b>M2017-036/MS3/BDC30 Lettre info n°5 Lettre chantier Actu site internet Marne-Soleil Gestion de projet - DEUX DEGRES</b>			-	<b>7 346,30</b>	<b>7 346,30</b>
017085 AC1	01/01/2023	FA 20220085	-	3 916,08	3 916,08
017957 AC2	25/04/2023	FA F2300023	-	1 726,20	1 726,20
019427 AC3	28/11/2023	FA 2300068	-	1 704,02	1 704,02
<b>M2017-036/MS3/BDC31 M3 : bilan / 5 années de médiation - DEUX DEGRES</b>			-	<b>1 262,20</b>	<b>1 262,20</b>
018053 SOLDE	25/04/2023	FA F2300021	-	1 262,20	1 262,20
<b>M2017-036/MS3/BDC32 M3 : lettre info travaux et gestion de projets - DEUX DEGRES</b>			-	<b>2 276,07</b>	<b>2 276,07</b>
019280 AC1	24/11/2023	FA F2300064	-	2 276,07	2 276,07
<b>M2017-036/MS3/BDC33 M3 : info travaux et occupat* temporaire - DEUX DEGRES</b>			-	<b>6 333,70</b>	<b>6 333,70</b>
019281 AC1	24/11/2023	FA F2300065	-	6 333,70	6 333,70
<b>M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - A6A</b>			<b>3 583,95</b>	-	<b>3 583,95</b>
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	3 583,95	-	3 583,95
<b>M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - BALZA XAVIER</b>			<b>2 030,40</b>	-	<b>2 030,40</b>
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 030,40	-	2 030,40
<b>M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - CESMA</b>			<b>1 572,48</b>	-	<b>1 572,48</b>

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 572,48	-	1 572,48
<b>M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - ETBA THOMAS</b>			<b>1 087,63</b>	-	<b>1 087,63</b>
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 087,63	-	1 087,63
<b>M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - GUIRAUD ANDRE</b>			<b>2 601,14</b>	-	<b>2 601,14</b>
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 601,14	-	2 601,14
<b>M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - VIVIEN (BET)</b>			<b>2 620,80</b>	-	<b>2 620,80</b>
M2018-001 Avance	12/12/2019		2 620,80	-	2 620,80
M2018-001 Avance	12/12/2019		2 620,80	-	2 620,80
009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 620,80	-	2 620,80
<b>M2018-011 MDP "Citröen Fayat" Controle technique MDP - VERITAS</b>			<b>970,35</b>	-	<b>970,35</b>
009340 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	970,35	-	970,35
<b>M2019-015/BDC 1 Conception de la maquette - ATELIER PROVISIOIRE</b>			<b>14 378,40</b>	-	<b>14 378,40</b>
010143 AC 1	21/04/2020	FA 20-014	3 610,80	-	3 610,80
010361 AC2	29/05/2020	FA NH 20-025	3 607,20	-	3 607,20
010481 AC3	29/06/2020	FA 20-031	3 607,20	-	3 607,20
010687 SOLDE	30/07/2020	FA 20-041	3 553,20	-	3 553,20
<b>M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISIOIRE</b>			<b>43 273,44</b>	-	<b>43 273,44</b>
010145 AC 1	21/04/2020	FA 20-016	4 320,00	-	4 320,00
010363 AC2	29/05/2020	FA NH 20-027	4 328,64	-	4 328,64
011028 AC2	28/09/2020	NH 20-055	8 592,48	-	8 592,48
011249 AC4	27/10/2020	FA 20-063	8 665,92	-	8 665,92
011542 AC5	01/01/2021	FA 20-072	8 683,20	-	8 683,20
011668 SOLDE	01/01/2021	FA 20-086	8 683,20	-	8 683,20
<b>M2019-015/BDC 5 Actualisation des ilots Castorama (P5) et Sogara - ATELIER PROVISIOIRE</b>			<b>4 460,04</b>	-	<b>4 460,04</b>
013624 AC1	29/10/2021	FA 21-081	2 600,64	-	2 600,64
014362 SOLDE	26/01/2022	FA 22-010	1 859,40	-	1 859,40
<b>M2019-015/BDC 7 Actualisation des ilots Castorama P1 P2 P3 et P4 - ATELIER PROVISIOIRE</b>			<b>3 708,00</b>	-	<b>3 708,00</b>
013355 AC 1	28/09/2021	FA 21-069	3 708,00	-	3 708,00
<b>M2019-015/BDC 8 Démontage et remontage de la maquette - BDL - ATELIER PROVISIOIRE</b>			<b>1 129,68</b>	-	<b>1 129,68</b>
015118 SOLDE	05/04/2022	NH 22-035	1 129,68	-	1 129,68
<b>M2019-015/BDC 9 Réalisation des boîtes de transport de la maquette - ATELIER PROVISIOIRE</b>			<b>2 580,19</b>	-	<b>2 580,19</b>
016357 SOLDE	13/10/2022	NH 22-081 60%	2 580,19	-	2 580,19
<b>M2019-021 MDP "Citröen Fayat" Aménagement intérieur - CONFORT HOME 33</b>			<b>11 228,76</b>	-	<b>11 228,76</b>
009262 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA190027	9 942,12	-	9 942,12
009460 SOLDE AVENANT	01/01/2020	FA 190031	1 286,64	-	1 286,64
<b>M2019-029 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage post chantier - DERICHEBOURG</b>			<b>3 034,80</b>	-	<b>3 034,80</b>
009302 REGUL AFFECT MDP	30/11/2019	FA 002/19 A2837181	3 034,80	-	3 034,80
<b>M2019-030 Lot 1/BDC3 60% Impression lettre d'information et lettre de chantier Mérygnac Marne Soleil - BLF IMPRESSION</b>			-	<b>752,40</b>	<b>752,40</b>
017066 AC1	13/01/2023	FA 39839	-	841,18	841,18
017417 REGUL REV/AC1	13/01/2023	FA 39839	-	88,78	88,78
<b>M2019-030 Lot 2/BDC3 1 PD format 0,80 x 1,20 m - MIPP</b>			<b>60,00</b>	-	<b>60,00</b>
009729 BDC3-AC1	31/01/2020	FA 200349	60,00	-	60,00
<b>M2019-033 MDP "Citröen Fayat" Sécurisation locaux - VPSITEX</b>			<b>1 061,28</b>	-	<b>1 061,28</b>
009333 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	844,56	-	844,56
009645 09/11-08/12/19	01/01/2020	FA MPF101996238	216,72	-	216,72
<b>M2019-057 MDP "Citröen Fayat" Travaux complémentaires - CONFORT HOME 33</b>			<b>813,60</b>	-	<b>813,60</b>
009628 SOLDE	10/01/2020	FA 190058	813,60	-	813,60
<b>M2020-001 MDP "Citröen Fayat" Travaux mise aux normes locaux - MODEX BTP</b>			<b>2 640,00</b>	-	<b>2 640,00</b>
011398 SOLDE SOLEIL	02/10/2020	FA 02102020-147	2 640,00	-	2 640,00
<b>M2020-002 MDP "Citröen Fayat" Marché sécurisation 01/2020 - VPSITEX</b>			<b>216,72</b>	-	<b>216,72</b>
009760 AC 1	31/01/2020	MPF102003990	216,72	-	216,72
<b>M2020-002/BDC1 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2020 - VPSITEX</b>			<b>2 600,64</b>	-	<b>2 600,64</b>
009959 BDC1-ABONN 01/2020	29/02/2020	MPF102007576	216,72	-	216,72
010236 BDC1-ABONN 02/2020	31/03/2020	FA MPF102017897	216,72	-	216,72
010240 BDC1 ABONN 03/2020	27/04/2020	FA MPF102019139	216,72	-	216,72
010442 BDC1 ABONN 04/2020	01/06/2020	FA MPF102031792	216,72	-	216,72
010568 BDC1 ABONN 05/2020	30/06/2020	MPF102039170	216,72	-	216,72
010734 BDC1 ABONN 06/2020	31/07/2020	MPF102046853	216,72	-	216,72
010877 BDC1 ABONN 07/2020	31/08/2020	MPF102053913	216,72	-	216,72
011365 BDC1 ABONN 09/2020	31/10/2020	FA MPF102065929	216,72	-	216,72
011817 BDC1 ABONN-10/2020	01/01/2021	FA MPF102078620	216,72	-	216,72
011898 BDC1 ABONN 11/2020	01/01/2021	FA MPF 102087232	216,72	-	216,72
012103 BDC1 ABONN 12/2020	31/01/2021	FA MPF102094825	216,72	-	216,72
014240 BDC1 ABONN 08/2020	01/01/2022	FA MPF102062006	216,72	-	216,72
<b>M2020-002/BDC2 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2021 - VPSITEX</b>			<b>2 600,64</b>	-	<b>2 600,64</b>
012104 ABONN 01/2021	28/02/2021	FA MPF 102102918	216,72	-	216,72
012449 ABONN 02/2021	31/03/2021	FA MPF102111295	216,72	-	216,72
012480 ABONN 03/21	30/04/2021	FA MPF102114592	216,72	-	216,72
012739 ABONN 04/2021	31/05/2021	FA MPF102126399	216,72	-	216,72
013033 ABONN 05/2021	30/06/2021	FA MPF102134260	216,72	-	216,72
013101 ABONN 06/2021	31/07/2021	FA MPF102143355	216,72	-	216,72
013244 ABONN 07/2021	31/08/2021	FA MPF 102150584	216,72	-	216,72
013568 ABONN 08/2021	30/09/2021	FA MPF102159686	216,72	-	216,72
013776 ABONN 09/2021	31/10/2021	FA MPF102168950	216,72	-	216,72
014120 ABONN 10/2021	01/01/2022	FA MPF102178190	216,72	-	216,72
014224 ABONN 11/2021	01/01/2022	FA MPF102188366	216,72	-	216,72
014616 ABONN 12/2021	31/01/2022	FA MPF102197915	216,72	-	216,72
<b>M2020-002/BDC3 MDP "Citröen Fayat" Abonnt trimestriel sécurisation 2022 - VPSITEX</b>			<b>650,16</b>	-	<b>650,16</b>
014786 ABONN 01/2022	28/02/2022	FA MPF102207942	216,72	-	216,72
014899 ABONN 02-03/2022	31/03/2022	FA MPF102214970	433,44	-	433,44
<b>M2021-046 Lot 2/BDC2 BDL Lieu ressources réemploi Gardiennage BDL - DRAKKAR</b>			<b>1 131,41</b>	-	<b>1 131,41</b>
013569 AC1	30/09/2021	FA 21-5728	1 131,41	-	1 131,41
<b>M2021-060 BDL Lieu ressources Réemploi Travaux déconstruction dépose repose faux-plafonds cloisons - COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE</b>			<b>4 559,50</b>	-	<b>4 559,50</b>
013853 AC1	23/11/2021	FA 2111077	4 559,50	-	4 559,50
<b>M2022-006 Diagnostic amiante avant travaux de réhabilitation ex-local commercial la Bordlaise de Literie - DEKRA</b>			<b>2 151,60</b>	-	<b>2 151,60</b>
015274 AC1	31/05/2022	FA I6130561	2 151,60	-	2 151,60
<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>			<b>1 208,90</b>	<b>1 349,79</b>	<b>2 558,69</b>
<b>19-02844 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>200,69</b>	-	<b>200,69</b>
008066 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	20,24	-	20,24
008460 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	0,24	-	0,24
008922 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	180,21	-	180,21
<b>20-03405 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>124,42</b>	-	<b>124,42</b>
009581 COMM* GEST* 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	35,33	-	35,33
010215 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	5,13	-	5,13
010561 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	48,68	-	48,68
011204 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/01/2020	35,28	-	35,28
<b>21-04125 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>375,33</b>	-	<b>375,33</b>
011888 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21	48,57	-	48,57
012388 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	49,64	-	49,64
012941 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	52,53	-	52,53
013498 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	68,30	-	68,30
014342 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	156,29	-	156,29
<b>22-05289 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>508,46</b>	-	<b>508,46</b>
014977 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	159,94	-	159,94
015685 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	183,13	-	183,13
016270 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	165,39	-	165,39
<b>23-05973 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>			-	<b>1 349,79</b>	<b>1 349,79</b>
017126 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	-	909,30	909,30
017906 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	10,47	10,47
017932 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	3,83	3,83
018355 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	-	120,18	120,18
018893 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	-	313,67	313,67
<b>H106 Contentieux</b>			-	<b>581,58</b>	<b>581,58</b>

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>M2021-001 Lot 1/BDC20 Rédaction résiliation contrat OMA - FIDUCIAL LEGAL</b>			-	<b>581,58</b>	<b>581,58</b>
018158 SOLDE	30/05/2023	FA202302736	-	581,58	581,58
<b>H107 Autres</b>			<b>105 746,61</b>	<b>589 652,39</b>	<b>695 399,00</b>
<b>2021-065 BDL Lieu ressource réemploi MOE Aménagement locaux - SCOURZIC ORIANNE</b>			<b>11 203,92</b>	-	<b>11 203,92</b>
015225 SOLDE	27/04/2022	FA 2022-000021	11 203,92	-	11 203,92
<b>21-04864 BDL Lieu ressource réemploi Convention occupation-BM 21-23 - TRESOR PUBLIC (BM)</b>			<b>10 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>11 800,00</b>
016693 EXERCICE 2022	29/11/2022	FA 10500-2022-4830	10 200,00	-	10 200,00
019106 EXERCICE 2023	18/10/2023	TIT 10500-2023-939-4332	-	1 600,00	1 600,00
<b>21-04942 BDL Lieu ressource réemploi Conso Electricité - EDF</b>			<b>2 913,47</b>	<b>4 131,42</b>	<b>7 044,89</b>
014373 ABO 11/12/21 - 31/01/22 & MES	09/01/2022	FA 10141997695	498,96	-	498,96
014482 ABO + CONTRIBUT* 11/12/21 - 28/02/22	09/02/2022	FA 10143836096	203,71	-	203,71
014641 ABO + CONTRIBUT* 11/03/22 - 31/03/22	09/03/2022	FA 10145556327	187,76	-	187,76
014919 ABO 04/22 + CONTRIBUT* 08/03/22 - 08/04/22	11/04/2022	FA 10147522026	203,71	-	203,71
015113 ABO 05/22 + CONTRIBUT* 08/04/22 - 07/05/22	10/05/2022	FA 10149299979	198,40	-	198,40
015323 ABO 06/22 + CONTRIBUT* 08/05/22 - 07/06/22	09/06/2022	FA 10151092592	40,85	-	40,85
015645 ABO 07/22 + CONTRIBUT* 08/06/22 - 07/07/22	09/07/2022	FA 10152852407	376,09	-	376,09
015848 ABO 08/22 + CONTRIBUT* 08/07/22 - 07/08/22	09/08/2022	FA 10154800313	227,09	-	227,09
016027 ABO 09/22 + CONTRIBUT* 08/08/22 - 07/09/22	09/09/2022	FA 10156638603	222,32	-	222,32
016252 ABO 10/22 + CONTRIBUT* 08/09/22 - 07/10/22	09/10/2022	FA 10158558690	221,33	-	221,33
016584 ABO 11/22 + CONTRIBUT* 08/10/22 - 07/11/22	09/11/2022	FA 10160506042	230,72	-	230,72
016829 ABO 12/22 + CONTRIBUT* 08/11/22 - 07/12/22	09/12/2022	FA 10162558225	302,53	-	302,53
017068 ABONN 01/23+CONTRIBUT* 08/12/22	10/01/2023	FA 10164651634	-	317,03	317,03
017921 ABONN 04/23+CONTRIBUT*	09/04/2023	FA 10170513617	-	348,24	348,24
017922 ABONN 05/23+CONTRIBUT*	09/05/2023	FA 10172547413	-	235,15	235,15
017937 ABONN 02+03/23 +CONTRIBUT*	19/03/2023	FA 10168992608	-	910,36	910,36
018234 ABONN 06/23+CONTRIBUT*	09/06/2023	FA 10174782765	-	251,65	251,65
018387 ABONN 07/23+CONTRIBUT*	09/07/2023	FA 10176984700	-	243,05	243,05
018512 ABONN 08/23+CONTRIBU*	09/08/2023	FA 10179215748	-	283,22	283,22
018669 ABO 09/23 + CONTRIB*	09/09/2023	FA 10181351313	-	246,67	246,67
019022 ABONN 10/23+CONTRIBU*	10/10/2023	FA 10183717350	-	263,38	263,38
019256 ABONN 11/23 + CONTRIBU*	09/11/2023	FA 10185873471	-	316,86	316,86
019523 ABONNT 12/23	09/12/2023	FA 10188209727	-	715,81	715,81
<b>22-05126 BDL Lieu ressource réemploi Conso Eau - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>			<b>155,81</b>	<b>16,21</b>	<b>172,02</b>
014510 ABO + CONSO 10/12/21 - 31/12/21	17/01/2022	FA 1067010990	57,90	-	57,90
015131 ABO + CONSO 01/01/22 - 18/03/22	23/03/2022	FA 1068907990-48 499803055	97,91	-	97,91
016152 ABO + CONSO 19/03/22 - 19/09/22	20/09/2022	AV 1074066661	-	28,54	28,54
017348 CONSO 09/22-12/22	08/02/2023	FA 1078079721	-	44,75	44,75
<b>22-05240 BDL Travaux de démolition d'un mur en béton cellulaire - lieu ressources - COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE</b>			<b>1 471,00</b>	-	<b>1 471,00</b>
016286 SOLDE	08/09/2022	FA 2209002	1 471,00	-	1 471,00
<b>22-05740 BDL - Mise à disposition de toilettes écologiques provisoires - RESILIENCIA</b>			-	<b>783,46</b>	<b>783,46</b>
017304 SOLDE	01/01/2023	FA 2022-12-31-001297	-	783,46	783,46
<b>22-05882 BDL Lieu ressource réemploi Changt serrure RM - GERAULT</b>			-	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
017278 SOLDE	27/01/2023	FA F230156	-	180,00	180,00
<b>23-06043 BDL - Mise à disposition de toilettes écologiques provisoires - mi 11.22 à 01.23 - RESILIENCIA</b>			-	<b>679,28</b>	<b>679,28</b>
017370 AC1	01/01/2023	FA 2022-12-31-001297	-	389,61	389,61
017374 SOLDE	30/01/2023	FA 2023-01-30-001320	-	289,67	289,67
<b>23-06109 BDR Assurance DO sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)</b>			-	<b>6 063,30</b>	<b>6 063,30</b>
017482 ASS DO BDR	10/02/2023	GFG2023/S/00004137001	-	6 063,30	6 063,30
<b>23-06110 BDR Assurance TRC sur travaux rehab - WTW (GRAS SAVOYE)</b>			-	<b>3 214,40</b>	<b>3 214,40</b>
017483 ASS TRC BDR	10/02/2023	FA GFG2023/S/00004134001	-	2 729,30	2 729,30
018532 COMP	22/08/2023	FA GFG2023/S/00022892001	-	485,10	485,10
<b>23-06113 BDR Nettoyage sanitaires - ANDY NETT 33</b>			-	<b>245,18</b>	<b>245,18</b>
017828 SOLDE	25/04/2023	FA F2023-0202	-	245,18	245,18
<b>23-06196 BDR Nettoyage sanitaires- complément de prestation - ANDY NETT 33</b>			-	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
017829 SOLDE	25/04/2023	F2023-0202	-	18,00	18,00
<b>23-06420 BDR - Dératisation du site - BUGS 3D</b>			-	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
018407 AC1	26/07/2023	F33-23-00558	-	210,00	210,00
019053 AC2	25/10/2023	FA F33-23-00898	-	210,00	210,00
<b>23-06640 [BDR] travaux étanchéité toiture - AVENIR ETANCHEITE</b>			-	<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>
019433 SOLDE	24/11/2023	FA 12504-23	-	1 032,00	1 032,00
<b>23-06766 Plateaux repas - Déjeuners de travail 2023 - CLASS CROUTE</b>			-	<b>188,10</b>	<b>188,10</b>
019576 AC1	15/12/2023	FA 2056-20231215-34228	-	188,10	188,10
<b>M2017-025/BDC36 BDL Lieu ressource réemploi Diagnostic amiante - AED EXPERTISES</b>			<b>582,32</b>	-	<b>582,32</b>
013951 AC1	01/01/2022	FA 218777	582,32	-	582,32
<b>M2017-025/BDC38 BDL Lieu ressource réemploi Diagnostic amiante - location d'une échelle - AED EXPERTISES</b>			<b>108,00</b>	-	<b>108,00</b>
014480 SOLDE	14/02/2022	FA - 220429	108,00	-	108,00
<b>M2019-030 Lot 2/BDC29 BDR Production et pose 2 Panneaux PC - MIPP</b>			-	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
017244 BDC29 AC1	26/01/2023	FA 230187	-	120,00	120,00
<b>M2019-034 Lot 1/BDC73 BDL Dépôt permis réhabilitation 28av de la Somme Mérignac - MAGEO</b>			<b>1 656,84</b>	-	<b>1 656,84</b>
015302 AC1	31/05/2022	FA FC17511	1 656,84	-	1 656,84
<b>M2019-066/BDC20 Rédaction d'une charte des usagers de la Base du Réemploi - CANCAN</b>			-	<b>3 963,60</b>	<b>3 963,60</b>
017408 AC1	27/02/2023	FA 23-019-012	-	3 963,60	3 963,60
<b>M2020-071bis/BDC 7 SOLEIL BDL Lieu ressource réemploi Sécurisation Bordelaise de literie - VPSITEX</b>			<b>2 412,38</b>	-	<b>2 412,38</b>
015617 AC1-09/21-03/22	30/06/2022	FA MPF102240793	2 412,38	-	2 412,38
<b>M2021-046 Lot 1/BDC21 BDL Lieu ressource réemploi Sécurisation - VPSITEX</b>			<b>1 533,97</b>	<b>200,95</b>	<b>1 734,92</b>
016627 BDC21-AC1	17/11/2022	FA MPF102286022	1 533,97	-	1 533,97
017010 BDC21-AC2	01/01/2023	FA MPF102304438	-	200,95	200,95
<b>M2021-061 BDL Lieu ressource réemploi AMO Mise aux normes - BUREAU VERITAS SOLUTIONS</b>			<b>4 542,00</b>	-	<b>4 542,00</b>
014308 AC1	24/01/2022	FA 22000550	3 210,00	-	3 210,00
014642 AC2	09/03/2022	FA 22002159	1 332,00	-	1 332,00
<b>M2022-017 BDR_ Mission de CSPS niveau 3 - DEKRA</b>			<b>906,40</b>	<b>2 166,59</b>	<b>3 072,99</b>
015539 AC1	23/06/2022	FA I6165469	588,24	-	588,24
016167 AC2	23/09/2022	FA I6318464	160,91	-	160,91
016465 AC3	24/10/2022	FA I6380985	157,25	-	157,25
016773 AC4	01/01/2023	FA I6418955	-	159,26	159,26
016960 AC5	01/01/2023	FA I6523955	-	157,68	157,68
017059 AC6	12/01/2023	FA I6553278	-	158,26	158,26
017481 AC7	27/02/2023	FA I6634318	-	159,11	159,11
017538 AC8	08/03/2023	FA I6655529	-	159,12	159,12
018144 AC9	09/06/2023	FA I6818705	-	160,85	160,85
019242 AC10	15/11/2023	FA I7111018	-	1 212,31	1 212,31
<b>M2022-020/Lot 00 BDR Lot 00 Réemploi - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE</b>			-	<b>15 897,06</b>	<b>15 897,06</b>
016902 AC1	01/01/2023	FA 2212042	-	10 968,55	10 968,55
017919 AC2 04/23	10/05/2023	FA 20230123	-	4 859,87	4 859,87
018964 AC3 09/23	19/09/2023	FA 20230272	-	68,64	68,64
<b>M2022-020/Lot 00 BDR Lot 00 Réemploi - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - TRI'N/COLLECT</b>			-	<b>15 096,00</b>	<b>15 096,00</b>
016902 AC1	01/01/2023	FA 2212042	-	5 413,50	5 413,50
017919 AC2 04/23	10/05/2023	FA 20230123	-	5 634,00	5 634,00
018964 AC3 09/23	19/09/2023	FA 20230272	-	4 048,50	4 048,50
<b>M2022-020/Lot 01 BDR Lot 01 Démolition - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - LEAL CONCEPT&amp;RENOVATION</b>			<b>5 661,33</b>	<b>8 917,07</b>	<b>14 578,40</b>
016099 09/22-AC1	20/09/2022	FA FD00338	5 661,33	-	5 661,33
018828 09/23-AC2	29/09/2023	FA FA01070	-	8 917,07	8 917,07
<b>M2022-020/Lot 02 BDR Lot 02 Gros-oeuvre - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - LEAL CONCEPT&amp;RENOVATION</b>			-	<b>47 171,20</b>	<b>47 171,20</b>
017835 AC1- 04/23	27/04/2023	FD00364	-	10 533,83	10 533,83
017965 AC2- 04/23	27/04/2023	FD00365	-	15 296,36	15 296,36
018221 AC3 06/23	30/06/2023	FA FA01046	-	3 098,42	3 098,42
018220 AC4 06/23	30/06/2023	FA FD00371	-	6 817,57	6 817,57
019389 AC5 11/23	30/11/2023	FA FA01075	-	11 425,02	11 425,02
<b>M2022-020/Lot 03 BDR Lot 03 Charpente - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - OFFICINE REEMPLOI</b>			-	<b>924,48</b>	<b>924,48</b>
018398 AC1 06/23	11/07/2023	FA 2023071201	-	924,48	924,48
<b>M2022-020/Lot 04 BDR Lot 04 Menuiserie extérieure ALU - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - CAPT ALU</b>			-	<b>30 083,49</b>	<b>30 083,49</b>
017334 AC1 12/22	01/01/2023	F-12.22.098-M2022	-	12 172,48	12 172,48
018542 AC2 07/23	18/07/2023	FA F-07.23.065	-	17 911,01	17 911,01

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
<b>M2022-020/Lot 05 BDR Lot 05 Plomberie-Sanitaires - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - K2 ENERGIES</b>			-	<b>29 632,52</b>	<b>29 632,52</b>
017335 01/23	25/01/2023	AC1-FA204299B	-	8 955,11	8 955,11
018998 AC2 02/23	20/10/2023	FA 204516	-	13 369,44	13 369,44
018999 AC3 07/23	20/10/2023	FA 205103	-	6 463,10	6 463,10
019124 AC4 09/23	02/11/2023	Lot 05_EA_04	-	844,87	844,87
<b>M2022-020/Lot 06 BDR Lot 06 Ventilation - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - K2 ENERGIES</b>			<b>30 506,80</b>	<b>13 716,78</b>	<b>44 223,58</b>
016430 AC1- 10/22	28/10/2022	FA 203894	30 506,80	-	30 506,80
017587 01/23	31/01/2023	AC2	-	4 105,86	4 105,86
019000 AC3 07/23	20/10/2023	FA 205104	-	9 610,92	9 610,92
<b>M2022-020/Lot 07 BDR Lot 07 Electricité - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - ENELEC</b>			-	<b>134 468,08</b>	<b>134 468,08</b>
016822 AC1-11/22	01/01/2023	FA 22.11.0321	-	25 820,29	25 820,29
017181 AC2-12/22	30/12/2022	FAC81983883000027F22	-	3 984,94	3 984,94
017226 AC3-01/23	30/01/2023	FA 304194378	-	15 774,56	15 774,56
018035 AC4 05/23	19/05/2023	FA 23050706	-	31 528,15	31 528,15
018952 AC5 09/23	30/09/2023	F23-09-0222	-	46 372,56	46 372,56
019443 AC6 11/23	29/11/2023	FA F23-11-0431-4166	-	10 987,58	10 987,58
<b>M2022-020/Lot 08 BDR Lot 08 Désenfumage - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - AQUIFEU</b>			<b>9 290,77</b>	<b>3 596,63</b>	<b>12 887,40</b>
016756 AC1	23/11/2022	FA F2202095	9 290,77	-	9 290,77
017553 AC2	31/01/2023	FA F2300207	-	2 579,71	2 579,71
018982 AC3 10/23	18/10/2023	FA F2302484	-	1 016,92	1 016,92
<b>M2022-020/Lot 09 BDR Lot 09 Cloisons - doublage - plafond - isolation - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - LEAL CONCEPT&amp;RENOVATION</b>			-	<b>143 622,22</b>	<b>143 622,22</b>
018034 AC1 05/23	30/05/2023	FA FD00369	-	15 211,51	15 211,51
018583 AC2 07/23	30/08/2023	FA FA01058	-	40 696,93	40 696,93
019075 AC3 10/23	30/10/2023	FA01077	-	55 952,86	55 952,86
019379 AC4 11/23	30/11/2023	FA01083	-	31 760,92	31 760,92
<b>M2022-020/Lot 10 BDR Lot 10 Menuiseries intérieures - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - OFFICINE REEMPLOI</b>			-	<b>43 798,34</b>	<b>43 798,34</b>
018401 AC1 06/23	11/07/2023	FA 2023071201	-	19 546,90	19 546,90
019123 AC2 10/2023	30/10/2023	FA 2023103001	-	6 566,08	6 566,08
019537 AC3 11/23	30/11/2023	FA 2023113001	-	17 685,36	17 685,36
<b>M2022-020/Lot 11 BDR Lot 11 Cloisons - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - OFFICINE REEMPLOI</b>			-	<b>15 088,11</b>	<b>15 088,11</b>
017686 AC1 03/23	14/03/2023	FA 2023031401	-	7 344,80	7 344,80
018323 AC2 06/23	11/07/2023	FA2023071201	-	7 743,31	7 743,31
<b>M2022-020/Lot 14 BDR Lot 14 Bandes signalétiques - BDL Lieu Ressources - travaux de rénovation d'un ex-local commercial - DEUX DEGRES</b>			-	<b>9 855,77</b>	<b>9 855,77</b>
019465 AC1 11/23	24/11/2023	FA F230063	-	9 855,77	9 855,77
<b>M2022-023 BDL MOE Lieu ressource - SCOURZIC ORIANNE</b>			<b>15 511,04</b>	<b>36 490,74</b>	<b>52 001,78</b>
016175 AC1	29/09/2022	FA 2022-000026	5 562,03	-	5 562,03
016448 AC2	28/10/2022	FA 2022-000027	5 763,31	-	5 763,31
016714 AC3	30/11/2022	FA 2022-000030	4 185,70	-	4 185,70
016921 AC4	01/01/2023	FA 2022-000033	-	4 153,02	4 153,02
017179 AC5	27/01/2023	FA 2023-000034	-	5 528,16	5 528,16
017479 AC6	02/03/2023	FA 2023-000038	-	4 190,42	4 190,42
017658 AC7	28/03/2023	FA 2023-000039	-	3 024,82	3 024,82
017827 AC8	25/04/2023	FA 2023-000040	-	3 909,12	3 909,12
018041 AC9	30/05/2023	FA 2023-000043	-	2 140,84	2 140,84
018197 AC10	27/06/2023	FA2023-000044	-	2 857,27	2 857,27
019005 AC11	20/10/2023	FA 2023-000048	-	4 717,20	4 717,20
019200 AC12	13/11/2023	FA 2023-000050	-	2 981,87	2 981,87
019580 AC13	11/12/2023	FA 2023-000053	-	2 988,02	2 988,02
<b>M2022-024 BDL Installation électrique provisoire - Lieu Ressources Réemploi - ENELEC</b>			<b>4 102,56</b>	-	<b>4 102,56</b>
015192 SOLDE	24/05/2022	FA 22.05.0772-4035-JCA/TMA	4 102,56	-	4 102,56
<b>M2022-038 BDL - Mission Contrôleur Technique - APAVE</b>			<b>2 988,00</b>	<b>5 976,00</b>	<b>8 964,00</b>
016564 AC1	08/11/2022	FA F401220000857	996,00	-	996,00
016642 AC2	22/11/2022	FA F401220001611	1 992,00	-	1 992,00
016730 AC3	01/01/2023	FA F401220002320	-	1 494,00	1 494,00
017283 AC4	07/02/2023	FA F040230011589	-	1 494,00	1 494,00
017515 AC5	07/03/2023	F040230025468	-	1 494,00	1 494,00
017754 AC6	07/04/2023	FA F040230041344	-	1 494,00	1 494,00
<b>M2023-024 BDR - Installation de racks de stockage &amp; rayons mi-lourds - ADLP BORDEAUX RAYONNAGE</b>			-	<b>10 295,41</b>	<b>10 295,41</b>
018274 AC1 06/23	07/07/2023	FAFAC001381	-	10 295,41	10 295,41
<b>2 RECETTES</b>			<b>20 026 432,27</b>	<b>9 761 527,80</b>	<b>29 787 960,07</b>
<b>U SUBVENTIONS</b>			<b>13 818,60</b>	<b>355 275,62</b>	<b>369 094,22</b>
<b>U101 Subventions</b>			<b>13 818,60</b>	<b>355 275,62</b>	<b>369 094,22</b>
<b>22-05123 Subvention ADEME 3R 2021 Lieu Ressource (part Etudes) - ADEME</b>			<b>1 323,00</b>	<b>5 275,62</b>	<b>6 598,62</b>
22-34743 SUBVENTION LIEU RESSOURCE	07/02/2022	FA 07/02/22	1 323,00	-	1 323,00
23-40411 SUBV ADEME 3R 2021 BDR ETUDE	07/02/2022	S07/02/22	-	5 275,62	5 275,62
<b>22-05898 Subvention ADEME 3R 2022 Lieu Ressource (part Travaux) - ADEME</b>			<b>12 495,60</b>	-	<b>12 495,60</b>
22-39484 SUBV 3R 2022 LIEU RESSOURCE 20%	05/12/2022	AC1	12 495,60	-	12 495,60
<b>23-06645 Subvention FRANCE 2030 Reversement - BORDEAUX METROPOLE</b>			-	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
23-44624 REVERSEMENT AC1 FRANCE 2030	01/11/2023	C0010 APF01	-	350 000,00	350 000,00
<b>V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE</b>			<b>19 980 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>29 380 000,00</b>
<b>V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA</b>			<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
<b>19-02728 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
19-19054 AC1- CRF 2017 PART* EQUILIBRE 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	70 000,00	-	70 000,00
21-32145 AC2- CRF 2017 PART*EQUILIBRE2021	30/09/2021	FA 30/09/21	200 000,00	-	200 000,00
22-37899 AC3 PART* EQUILIBRE 2022	30/09/2022	FA 30/09/22	-	200 000,00	200 000,00
<b>V102 Participations à la remise d'ouvrage</b>			<b>19 710 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>28 910 000,00</b>
<b>19-02729 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>19 710 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>28 910 000,00</b>
19-19055 AC1- CRF 2017 PART* 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	3 110 000,00	-	3 110 000,00
21-32144 AC2- CRF 2017 PART*2021	30/09/2021	FA 30/09/21	8 400 000,00	-	8 400 000,00
22-37900 AC3 PART* RO 2022	30/09/2022	FA 30/09/22	8 200 000,00	-	8 200 000,00
23-41133 AC4 PART* RO 2023	21/03/2023	FA 21/03/23	-	9 200 000,00	9 200 000,00
<b>X PRODUITS DIVERS</b>			<b>32 613,67</b>	<b>6 252,18</b>	<b>38 865,85</b>
<b>X102 Refacturations</b>			<b>23 477,30</b>	<b>2 609,68</b>	<b>26 086,98</b>
<b>20-03492 Refacturation des charges MDP Mérignac - LEON A VELO</b>			<b>23 477,30</b>	-	<b>23 477,30</b>
20-23538 CHARGES 1TR2020	01/02/2020	FA 2020-26-C0010	1 818,29	-	1 818,29
20-24218 CHARGE 2EME T 2020	01/04/2020	FA2020-34-C0010	1 818,29	-	1 818,29
20-25239 CHARGES 4TR2019	12/06/2020	FA 2020 45 C0010	1 304,42	-	1 304,42
20-25558 CHARGES 3TR 2020	01/07/2020	FA 2020 53 C0010	1 818,29	-	1 818,29
20-26751 CHARGES 4TR 2020	01/10/2020	FA 2020 71 C0010	1 818,29	-	1 818,29
20-27050 REGULARISATION ELEC + EAU 2019	05/10/2020	FA2020-73-C0010	4 028,93	-	4 028,93
21-28870 CHARGES 1ER TR 2021	01/01/2021	FA 2021 05 C0010	888,65	-	888,65
21-29521 CHARGES 2EME TR 2021	01/04/2021	FA 2021 21 C0010	1 818,29	-	1 818,29
21-29649 ECART DE REGLEMENT	11/03/2021	FA 2021-05-C0010	0,01	-	0,01
21-29886 REFACTURATION 09/19-04/21	09/05/2021	FA 2021 26 C0010	1 517,04	-	1 517,04
22-35431 CHARGES 3TR21 ; 4TR21 ; 1TR22	24/03/2022	FA 2022-32-C0010	5 454,86	-	5 454,86
22-35465 REFACTURATION 05/21-03/22	24/03/2022	FA 2022-34-C0010	1 191,96	-	1 191,96
23-40870 APPEL A PROV	01/03/2023	01/02-30/04/23	-	1 552,00	1 552,00
23-41426 ANNUL APPEL PROVISION	01/04/2023	FA 23-055	-	1 552,00	1 552,00
<b>23-06097 Refacturation des charges MDP Mérignac - COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE</b>			-	<b>1 694,00</b>	<b>1 694,00</b>
23-40871 APPEL A PROV	01/03/2023	01/02-30/04/23	-	1 694,00	1 694,00
<b>23-06202 Refacturation charges MDP Mérignac - R-USE</b>			-	<b>186,24</b>	<b>186,24</b>
23-41459 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-056	-	93,12	93,12
23-41938 APPEL A PROV 01/05-31/07/23	01/05/2023	FA-2023-075	-	93,12	93,12
<b>23-06203 Refacturation charges MDP Mérignac - OFFICINE REEMPLOI</b>			-	<b>729,44</b>	<b>729,44</b>
23-41468 APPEL A PROV 01/02-30/04/23	01/04/2023	FA 2023-057	-	729,44	729,44
<b>X201 Produits financiers</b>			<b>9 136,37</b>	<b>3 642,50</b>	<b>12 778,87</b>
<b>19-02987 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>1 603,22</b>	-	<b>1 603,22</b>
19-20550 REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	683,83	-	683,83
19-20560 REGUL REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	50,00	-	50,00
19-21760 REM* CPTÉ COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	969,39	-	969,39
19-23043 REGUL C/C REM CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	633,83	-	633,83
19-23044 REGUL C/C REM CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	633,83	-	633,83
<b>20-03412 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>2 592,28</b>	-	<b>2 592,28</b>

INTITULE	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC A fin 2022	Réglé TTC A fin 2023	Réglé cum TTC A fin 2023
20-23256 REM* CPTÉ COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	767,28	-	767,28
20-24905 REM* CPTÉ COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	697,43	-	697,43
20-25713 REM* CPTÉ COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	599,11	-	599,11
20-27169 REM* CPTÉ COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	528,46	-	528,46
<b>21-04133 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>2 400,29</b>	-	<b>2 400,29</b>
21-28552 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	368,19	-	368,19
21-29759 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	369,63	-	369,63
21-30910 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	245,68	-	245,68
21-32219 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	118,58	-	118,58
22-34293 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	1 462,19	-	1 462,19
22-34403 ANNUL INT CRED 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	1 462,19	-	1 462,19
22-34404 INTERETS CREDITEURS 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	1 298,21	-	1 298,21
<b>22-05279 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>2 540,58</b>	-	<b>2 540,58</b>
22-35805 INTERETS CREDITEURS 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	1 243,18	-	1 243,18
22-36950 INTERETS CREDITEURS 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	828,27	-	828,27
22-38163 INTERETS CREDITEURS 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	469,13	-	469,13
<b>23-05980 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>			-	<b>3 642,50</b>	<b>3 642,50</b>
23-40034 INTERETS CREDITEURS 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	-	848,05	848,05
23-41723 INTERETS CREDITEURS 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	1 012,89	1 012,89
23-42927 INTERETS CREDITEURS 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	-	849,63	849,63
23-44029 INTERETS CREDITEURS 3TR3	06/10/2023	FA 06/10/23	-	931,93	931,93
<b>3 AMORTISSEMENT</b>			<b>3 081 789,38</b>	-	<b>3 081 789,38</b>
<b>O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE</b>			<b>214 215,38</b>	-	<b>214 215,38</b>
<b>O200 Remboursement avances internes</b>			<b>214 215,38</b>	-	<b>214 215,38</b>
<b>18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB</b>			<b>176 957,32</b>	-	<b>176 957,32</b>
19-17850 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		176 957,32	-	176 957,32
<b>19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB</b>			<b>37 258,06</b>	-	<b>37 258,06</b>
19-17848 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		37 258,06	-	37 258,06
<b>Z TVA A REVERSER</b>			<b>2 867 574,00</b>	-	<b>2 867 574,00</b>
<b>Z102 TVA à reverser</b>			<b>2 867 574,00</b>	-	<b>2 867 574,00</b>
<b>19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>			<b>513 785,00</b>	-	<b>513 785,00</b>
19-21004 CA3 06/2019	01/06/2019		513 785,00	-	513 785,00
<b>22-05033 CA3 12/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>			<b>1 169 989,00</b>	-	<b>1 169 989,00</b>
22-34283 CA3 12/2021	26/01/2022		1 169 989,00	-	1 169 989,00
<b>22-05884 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>			<b>1 183 800,00</b>	-	<b>1 183 800,00</b>
22-39451 CA3 11/2022	30/11/2022		1 183 800,00	-	1 183 800,00
<b>4 MOBILISATION</b>			<b>214 215,38</b>	-	<b>214 215,38</b>
<b>O AVANCES INTERNE</b>			<b>214 215,38</b>	-	<b>214 215,38</b>
<b>O100 Avances interne</b>			<b>214 215,38</b>	-	<b>214 215,38</b>
<b>18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB</b>			<b>176 957,32</b>	-	<b>176 957,32</b>
18-17292 AVANCE C0001/C0010	12/12/2018	TF OUDJANE REGLEE PAR C0001	1 374,00	-	1 374,00
19-17668 Avance Inter OP C0003/C0010 (transfert terrain CF001)	28/12/2018		175 583,32	-	175 583,32
<b>19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB</b>			<b>37 258,06</b>	-	<b>37 258,06</b>
19-17742 REM 2018 PAYE PAR C0003	21/12/2018		37 258,06	-	37 258,06
<b>SOLDE</b>			<b>10 407 564,19</b>	<b>5 152 831,50</b>	<b>15 560 395,69</b>



Marchés			Montant marché	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprises
M2020-037	Lot 1 - Assainissement	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	1 563 002,00 €	350,00	356,50	Dubreuilh
M2020-037	Lot 2 - Terrassements/voirie	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	529 587,80 €	350,00	350,00	Eiffage
M2020-037	Lot 3 - Réseaux divers/éclairage	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	237 020,00 €	150,00	150,00	Lacis
M2022-040	Lot 1 - VRD & Eclairage	Travaux d'aménagement des espaces publics de la phase 1	9 677 118,74 €	5 005,00	212,00	Eurovia-Moter
M2022-040	Lot 2 - Paysage	Travaux d'aménagement des espaces publics de la phase 1	2 613 678,00 €	1 155,00		ID Verde