

annexe 01 : CRAC 2006

BILAN de la ZAC

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	247 939	48 596	296 536	1- Cessions	34 512 438	5 521 788	40 034 226
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	5 885 092	323 680	6 208 772
				1-2. PLS	253 428	13 939	267 367
2- frais d'acquisition et de libération des sols	15 230 874	-	15 230 874	1-3. Accession aidée	2 636 200	144 991	2 781 191
2.1- Acquisitions foncières	15 230 874	-	15 230 874	1-4. Accession libre	19 816 457	3 884 026	23 700 483
- acquisition CUB	8 700 000	-	8 700 000	1-5. Commerces et services	2 667 700	522 869	3 190 569
- acquisition Commune		-	-	1-6. Programmes tertiaires	2 615 161	512 572	3 127 733
- reste à acquérir	6 530 874	-	6 530 874	1-7. Cessions diverses	638 400	119 712	758 112
2.2- Frais				2-Participation constructeurs	-	-	-
2.3- Libération des terrains				(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)			
3 - Frais d'aménagement	23 483 160	4 602 699	28 085 859	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	580 000	-	580 000
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	866 937	169 920	1 036 857	4- Subventions	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	22 545 031	4 418 826	26 963 857	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	7 694 118	-	7 694 118
3.3.- Autres frais	71 192	13 954	85 145	5-1. logement social	4 020 240	-	4 020 240
4- Participation équip. publics	3 673 878	-	3 673 878	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-	-	-
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	3 673 878	-	3 673 878	5-3. développement durable	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)			-	5-4. équipements scolaires	3 673 878	-	3 673 878
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
5 - Honoraires concession				6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6 - Frais de communication				6.1 maîtrise foncière	-	-	-
7- Frais divers	413 328	870 493	1 283 821	7 - Autres recettes	262 623	-	262 623
frais financiers	140 000	-	140 000	pré financement EDF	262 623	-	262 623
pré financement EDF	262 623	-	262 623				
prorata TVA antérieur 2004	10 705		10 705				
TVA encaissée / reversée		870 493	870 493				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	43 049 179	5 521 788	48 570 967	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	43 049 179	5 521 788	48 570 967
- dont bilan aménageur	39 375 301	5 521 788	44 897 089	- dont bilan aménageur	39 375 301	5 521 788	44 897 089
- dont hors aménageur (= 4.1.)	3 673 878	-	3 673 878	- dont hors aménageur (= 5.4.)	3 673 878	-	3 673 878

annexe 01 : CRAC 2006

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	580 000	-	580 000	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	8 700 000	-	8 700 000
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	7 694 118	-	7 694 118				
- logement social	4 020 240	-	4 020 240				
- restructuration urbaine	-	-	-				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	3 673 878	-	3 673 878				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	8 274 118	-	8 274 118	SOUS TOTAL R1	8 700 000	-	8 700 000
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB	3 354 734	657 528	4 012 262	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	-	-	-
- creusement des bassins / canaux	1 063 816	208 508	1 272 324				
- station eaux pluviales	1 805 968	353 970	2 159 938				
- collecteur eaux pluviales	484 950	95 050	580 000				
SOUS TOTAL D2	3 354 734	657 528	4 012 262	SOUS TOTAL R2	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	11 628 852	657 528	12 286 380	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 700 000	-	8 700 000
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : D3-R3					3 586 379,81 €TTC		

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE


DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	-	-	-
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	-	-	-
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune	-	-	-	Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune	-	-	-
Equipements scolaires sous MOA Commune	3 673 878	720 080	4 393 958	Participation CUB équip. scolaires Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public	3 673 878	-	3 673 878
SOUS TOTAL D2'	3 673 878	720 080	4 393 958	SOUS TOTAL R2'	3 673 878	-	3 673 878
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	3 673 878	720 080	4 393 958	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	3 673 878	-	3 673 878
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : D3'-R3'					720 080,09	€TTC	

ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL (1)		CRAC 2005		(1) CRAC 2005 - chgt TVA		(2) CRAC 2006		(2-1) variatio ⁿ en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	
DEPENSES en € TTC									
1- Études de définition et de suivi	296 536	0,8%	296 536	0,8%	296 536	0,8%	296 536	0,7%	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 961 417	36,3%	14 736 674	37,9%	14 736 674	38,3%	15 230 874	33,9%	3,4%
2.1- Acquisitions foncières	12 961 417		14 736 674		14 736 674		15 230 874		3,4%
- acquisition CUB	8 700 000		8 700 000		8 700 000		8 700 000		0,0%
- acquisition Commune									
- reste à acquérir	4 261 417		6 036 674		6 036 674		6 530 874		8,2%
2.2- Frais									
2.3- Libération des terrains									
3- Frais d'aménagement	21 135 743	59,1%	22 121 167	56,9%	22 121 167	57,5%	28 085 859	62,6%	27,0%
3.1.- Études liées aux travaux	747 019		891 373		891 373		1 036 857		16,3%
3.2.- Travaux et aléas	20 388 724		21 180 528		21 180 528		26 963 857		27,3%
3.3 - Honoraires									
3.4.- Autres frais			49 265		49 265		85 145		72,8%
4- Participation aux équipements publics	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération									
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)									
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville									
5- Honoraires concession		0,0%		0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
6- Frais de communication		0,0%		0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
7- Frais divers	1 341 680	3,8%	1 756 513	4,5%	1 289 624	3,4%	1 283 821	2,9%	-0,5%
7.1. Frais divers	1 175 331		880 217		413 328		413 328		0,0%
7.2. TVA encaissée/reversée	166 349		876 296		876 296		870 493		-0,7%
TOTAL DEPENSES	35 735 376	100,0%	38 910 889	100,0%	38 444 000	100,0%	44 897 089	100,0%	16,8%


Evolution des dépenses



RECETTES en € TTC

1- Cessions	28 406 269	79,5%	34 161 137	87,8%	34 161 137	88,9%	40 034 226	89,2%	17,2%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 408 012		5 318 721		5 318 721		6 208 772		16,7%
1-2. PLS	360 929		267 367		267 367		267 367		0,0%
1-3. Accession aidée	1 969 968		3 794 156		3 794 156		2 781 191		-26,7%
1-4. Accession libre	14 347 183		18 708 370		18 708 370		23 700 483		26,7%
1-5. Commerces et services	4 559 069		2 961 535		2 961 535		3 190 569		7,7%
1-6. Programmes tertiaires	-		2 724 693		2 724 693		3 127 733		14,8%
1-7. Cessions diverses	761 109		386 296		386 296		758 112		96,3%
2- Participation des constructeurs									
3- Part. EPIG réalisés Amén.							580 000		1,3%
4- Subventions									
5- Participation communautaire :	7 066 484	19,8%	4 487 129	11,5%	4 020 240	10,5%	4 020 240	9,0%	0,0%
5-1. logement social	7 066 484		4 487 129		4 020 240		4 020 240		0,0%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs									
5-3. développement durable									
5-4. équipements scolaires									
5-5. maîtrise foncière									
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		-		
6.1 maîtrise foncière									
7- Autres recettes diverses	262 623	0,7%	262 623	0,7%	262 623	0,7%	262 623	0,6%	0,0%
TOTAL RECETTES	35 735 376	100,0%	38 910 889	100,0%	38 444 000	100,0%	44 897 089	100,0%	16,8%

Evolution des recettes



ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel : état d'avancement




	CRAC 2006		Etat d'avancement			
	valeur recalée	%	réalisé		reste à réaliser	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	0,7%	296 536	100%	-	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	15 230 874	33,9%	4 624 062	30%	10 606 812	70%
2.1- Acquisitions foncières	15 230 874	33,9%	4 624 062	30%	10 606 812	70%
- acquisition CUB (valeur vénale)	8 700 000		4 432 720	51%	4 267 280	49%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-		-		-	
- reste à acquérir	6 530 874		191 342	3%	6 339 532	97%
2.2- Frais	-		-		-	
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
3- Frais d'aménagement	28 085 859	62,6%	7 007 063	25%	21 078 796	75%
3.1.- Études liées aux travaux	1 036 857		379 181	37%	657 676	63%
3.2.- Travaux et aléas	26 963 857		6 623 624	25%	20 340 233	75%
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4.- Autres frais	85 145		4 258	5%	80 887	95%
4- Participation aux équipements publics	-	0,0%	-		-	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	3 673 878		-	0%	3 673 878	100%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
5- Honoraires concession	-	0,0%	-		-	
6- Frais de communication	-	0,0%	-		-	
7- Frais divers	1 283 821	2,9%	-	0%	1 283 821	100%
7.1. Frais divers	413 328		-	0%	413 328	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	870 493		-	0%	870 493	100%
TOTAL DEPENSES	44 897 089	100,0%	11 927 661	27%	32 969 428	73%


Etat d'avancement des dépenses au 31/12/06



RECETTES en € TTC

1- Cessions	40 034 226	89,2%	8 270 649	21%	31 763 577	79%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 208 772		1 184 730	19%	5 024 042	81%
1-2. PLS	267 367		267 367	100%	-	0%
1-3. Accession aidée	2 781 191		1 877 267	67%	903 924	33%
1-4. Accession libre	23 700 483		2 782 812	12%	20 917 671	88%
1-5. Commerces et services	3 190 569		200 569	6%	2 990 000	94%
1-6. Programmes tertiaires	3 127 733		1 917 393	61%	1 210 340	39%
1-7. Cessions diverses	758 112		40 512	5%	717 600	95%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-		-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.	580 000	1,3%	-	0%	580 000	100%
4- Subventions	-	0,0%	-		-	
5- Participation communautaire :	4 020 240	9,0%	1 933 468	48%	2 086 772	52%
5-1. logement social	4 020 240		1 933 468	48%	2 086 772	52%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-		-		-	
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7- Autres recettes diverses et TVA	262 623		-	0%	262 623	100%
TOTAL RECETTES	44 897 089	100,0%	10 204 118	23%	34 692 972	77%

Etat d'avancement des recettes au 31/12/06



ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps



	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols	4 432 720	29%	-	0%	-	0%	191 342	1%	5 500 000	36%	839 532	6%	4 267 280	28%	-	0%	-	0%	100%
2.1- Acquisitions foncières	4 432 720	29%	-	0%	-	0%	191 342	1%	5 500 000	36%	839 532	6%	4 267 280	28%	-	0%	-	0%	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	4 432 720	51%		0%		0%		0%		0%		0%	4 267 280	49%		0%		0%	100%
- acquisition Commune (valeur vénale)																			
- reste à acquérir		0%		0%		0%	191 342	3%	5 500 000	84%	839 532	13%		0%		0%		0%	100%
2.2- Frais																			
2.3- Libération des terrains																			
3- Frais d'aménagement	389	0%	1 631 276	6%	3 335 993	12%	2 039 404	7%	1 391 532	5%	5 735 008	20%	4 652 009	17%	4 652 009	17%	4 648 238	17%	100%
3.1.- Études liées aux travaux	389	0%	186 790	18%	101 787	10%	90 215	9%	15 000	1%	160 669	15%	160 669	15%	160 669	15%	160 669	15%	100%
3.2.- Travaux et aléas		0%	1 444 486	5%	3 233 357	12%	1 945 781	7%	1 356 532	5%	5 559 339	21%	4 476 340	17%	4 476 340	17%	4 471 681	17%	100%
3.3 - Honoraires																			0%
3.4.- Autres frais		0%		0%	850	1%	3 408	4%	20 000	23%	15 000	18%	15 000	18%	15 000	18%	15 887	19%	100%
4- Participation aux équipements publics	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération																			
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)																			
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville																			
5- Honoraires concession																			
6- Frais de communication									-		-								
7- Frais divers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	256 764	20%	256 764	20%	256 764	20%	256 764	20%	256 764	20%	100%
7.1. Frais divers		0%		0%		0%		0%	82 666	20%	82 666	20%	82 666	20%	82 666	20%	82 666	20%	100%
7.2.TVA encaissée/reversée		0%		0%		0%		0%	174 099	20%	174 099	20%	174 099	20%	174 099	20%	174 099	20%	100%
TOTAL DEPENSES	4 729 645	11%	1 631 276	4%	3 335 993	7%	2 230 746	5%	7 148 296	16%	6 831 304	15%	9 176 053	20%	4 908 773	11%	4 905 002	11%	100%

RECETTES en € TTC

1- Cessions	-	0%	621 826	2%	4 717 364	12%	2 931 460	7%	1 070 482	3%	7 321 786	18%	7 321 786	18%	8 202 300	20%	7 847 223	20%	100%
2- Participation des constructeurs																			
3- Part. EPIG réalisés Amén.		0%		0%		0%		0%		0%		0%		580 000	100%		0%	100%	
4- Subventions																			
5- Participation communautaire :	-	0%	137 166	3%	1 202 792	30%	593 511	15%	2 086 772	52%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
5-1. logement social		0%	137 166	3%	1 202 792	30%	593 511	15%	2 086 772	52%		0%		0%		0%		0%	100%
5-2. restructuration urbaine des TVA sur PE																			
5-3. développement durable																			
5-4. équipements scolaires	-		-																
5-5. maîtrise foncière																			
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
6.1 maîtrise foncière																			
7- Autres recettes diverses		0%		0%		0%		0%	52 525	20%	52 525	20%	52 525	20%	52 525	20%	52 525	20%	100%
TOTAL RECETTES	-		758 992		5 920 156		3 524 970		3 209 778		7 374 310		7 374 310		8 834 825		7 899 747		


BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction actualisé *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 2 octobre 2007


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prév. initiales **		Prev. Recalées 2005		Prév. Recalées 2006		Variation bilan recalé 2005 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2006 / bilan recalé 2005 (en %)
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		
PLAI	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%
PLUS	51 500	30%	51 223	30%	50 530	30%	-0,5%	-1,4%
PLUS-RO	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%
PLS	-	0%	3 017	2%	2 871	2%	0%	-4,8%
Accession aidée	-	0%	21 929	13%	14 246	8%	0%	-35,0%
Accession libre	120 306	70%	94 019	55%	100 374	60%	-21,9%	6,8%
Total logement	171 806	83%	170 188	82%	168 021	82%	-0,9%	-1,3%
Bureaux	34 912	17%	17 393	8%	17 693	9%	-50,2%	1,7%
Commerces/services	-	0%	17 813	9%	13 797	7%	0%	-22,5%
Autres	-	0%	1 324	1%	5 324	3%	0%	302,1%
Total	206 718	100%	206 718	100%	204 835	100%	0,0%	-0,9%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision Recalée 2005 Nb de logements	Prévision Recalée 2006 Nb de logements	Variation bilan recalé 2005 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2006 / bilan recalé 2005 (en %)
PLAI	-	-	-	0%	0%
PLUS	644	583	577	-9,5%	-1,0%
PLUS-RO	-	-	-	0%	0%
PLS	-	34	34	0%	0,0%
Accession aidée	-	226	157	0%	-30,5%
Accession libre	1 504	1 074	1 156	-28,6%	7,6%
Total logement	2 148	1 917	1 924	-10,8%	0,4%



* par rapport aux données des permis de construire

** dossier de Création/Réalisation

BRUGES - ZAC "DU TASTA"


Programme global de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 2 octobre 2007


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%
PLAI	-	0%	-	0%	-	0%
PLUS	50 530	25%	11 508	23%	39 022	77%
PLUS-RO	-	0%	-	0%	-	0%
PLS	2 871	1%	2 871	100%	-	0%
Accession aidée	14 246	7%	7 628	54%	6 618	46%
Accession libre	100 374	49%	27 260	27%	73 114	73%
Total logement	168 021	82%	49 267	29%	118 754	71%
Bureaux	17 693	9%	12 874	73%	4 819	27%
Commerces/Services	13 797	7%	1 297	9%	12 500	91%
Autres	5 324	3%	604	11%	4 720	89%
Total	204 835	100%	64 042	31%	140 793	69%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées (en nb log) ****	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	0	0	0
PLUS	577	136	441
PLUS-RO	0	0	0
PLS	34	34	0
Accession aidée	157	83	74
Accession libre	1 156	334	822
Total logement	1 924	587	1 337



* par rapport aux données des permis de construire

**** CRAC 2006

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction échelonné dans le temps *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 2 octobre 2007

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. CRAC 2006 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel																								t13
		CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	
PLAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS	50 530	7 352	89	996	12	0	0	3 160	35	17 773	204	0	0	5 571	62	15 678	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS-RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLS	2 871	2 871	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accession aidée	14 246	0	0	4 853	53	0	0	2 775	30	0	0	1 858	21	4 760	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accession libre	100 374	27 260	334	0	0	0	0	0	0	27 157	309	0	0	18 626	208	27 331	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total logement	168 021	37 483	457	5 849	65	0	0	5 935	65	44 930	513	1 858	21	28 957	323	43 009	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Détail des autres produits

Total logement	168 021	37 483	457	5 849	65	0	0	5 935	65	44 930	513	1 858	21	28 957	323	43 009	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureaux	17 693	12 874		0	0			0		4 819		0		0		0		0		0		0		0		0
Commerces/Services	13 797	1 297		0	0			0		12 500		0		0		0		0		0		0		0		0
Autres	5 324	0		604				0		4 000		720		0		0		0		0		0		0		0
Total	204 835	51 654	457	6 453	65	0	0	5 935	65	66 249	513	2 578	21	28 957	323	43 009	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* par rapport aux données des permis de construire