

Le Bouscat - Libération centre ville

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2021

BILAN PREVISIONNEL ACTUALISE

exprimé en €

	CRFA 2020			CRFA 2021			Ecart HT	Commentaires
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC		
DEPENSES								
ETUDES	0	0	0	0	0	0	0	
FONCIER	670 080	83 141	753 222	668 517	84 143	752 659	-1 564	régularisation des frais notariés
Travaux	65 554	13 111	78 665	65 554	13 111	78 665	0	
Honoraires	6 270	1 254	7 524	6 270	1 254	7 524	0	
abat	0	0	0	0	0	0	0	
MISE EN ETAT DES SOLS	71 824	14 365	86 189	71 824	14 365	86 189	0	
PARTICIPATION A L'ENFOUSSEMENT DES LIGNES AERIENNES	83 200	0	83 200	32 354	0	32 354	-50 846	ajusté à la facture des travaux réalisés
Travaux	4 793 836	958 176	5 752 012	4 741 338	947 677	5 689 015	-52 498	répartition entre travaux et honoraires
Honoraires	572 468	114 494	686 962	616 109	123 222	739 331	43 641	ajusté aux couts réels y compris révision
abat	0	0	0	0	0	0	0	
TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES	5 366 304	1 072 669	6 438 973	5 357 447	1 070 899	6 428 346	-8 857	
AMENAGEUR	512 000	0	512 000	576 000	0	576 000	64 000	une année supplémentaire
divers	25 806	325	23 815	23 073	3 058	26 131	-2 733	ajustement de TVA
Impôts fonciers	14 624	0	14 624	14 624	0	14 624	0	
assurances	0	0	0	0	0	0	0	
FRAIS DIVERS	40 436	325	38 439	37 697	3 058	40 755	-2 733	
TVA à reverser	0	124 106	124 106	0	122 142	122 142	0	
TOTAL DEPENSES	6 743 839	1 294 606	8 038 445	6 743 839	1 294 606	8 038 445	0	
RECETTES								
CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	350 000	19 250	369 250	350 000	19 250	369 250	0	
PARTICIPATION BM AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	6 376 781	1 275 356	7 652 137	6 376 781	1 275 356	7 652 137	0	
PRODUITS FINANCIERS	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	
AUTRES RECETTES	200	0	200	200	0	200	0	
TOTAL RECETTES	6 743 839	1 294 606	8 038 445	6 743 839	1 294 606	8 038 445	-0	
SOLDE	0	-0	0	-0	0	-0	0	

ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - 2021

1- ACQUISITIONS 2021

cadastré	adresse	surface terrain (m²)	état	propriétaire	nature	date	montant € TTC	frais € TTC

2- CESSIONS 2021

cadastré	adresse	surface terrain (m²)	m² SDP	acquéreur	programme	date	montant € HT	montant € TTC

BILAN CONSOLIDE POUR BORDEAUX METROPOLE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Participation Bordeaux Métropole à la concession d'aménagement affectée aux équipements publics	6 376 780	1 275 356	7 652 136	Participations constructeurs dans le cadre de PUP	3 654 275		3 654 275
fonds de concours à la Ville au titre de la convention commune BM	64 327		64 327	Participation communale au titre des équipements publics de compétence communale (convention)	739 844	147 969	887 813
reversement à la Ville de la participation PUP aux équipements communaux	407 728		407 728	participation de l'opération d'aménagement à l'enfouissement des lignes aériennes	32 354		32 354
enfouissement des lignes aériennes	32 354		32 354				
TOTAL DEPENSES	6 881 189	1 275 356	8 156 545	TOTAL RECETTES	4 426 473	147 969	4 574 442
Reste à charge Bordeaux Métropole			3 582 103				

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE DU BOUSCAT

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Maitrise foncière	326 314		326 314	Cession foncière à l'aménageur	326 314		326 314
Equipements publics de compétence communale	739 844	147 969	887 813	Fonds de concours CUB	64 327		64 327
				Participations PUP aux équipements communaux	407 728		407 728
TOTAL DEPENSES	1 066 158	147 969	1 214 127	TOTAL RECETTES	798 369	-	798 369
Reste à charge commune			415 758				

CRFA 2021 Le Bouscat Libération centre-ville

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion	
					prévues	réalisées
TRAVAUX	Lot 1 VRD	Eiffage route	24 mois	2 370 000,00	1 500	1 500,00
TRAVAUX	LOT 2 Eclairage	Sobeca	24 mois	287 733,92	120	120,50
TRAVAUX	LOT 3 Aménagements paysagers	Antoine espaces verts	24 mois	461 540,81	600	600,50