PLANNING PREVISIONNEL COLLEGE MERIGNAC BEUTRE

Mise en œuvre opérationnelle - Conduite d'opération

07/10/2022

			2021								2022												2023												2024												2025											
											T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4		
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MAITRISE D'OUVRAGE BM/MAIRIE MERIGNAC (Viabilisation de l'emprise dédiée au Collège) (principe de "dates au plus tard" pour le respect du planning Collège	Coonvention CD33 - Maire/BM	Signature Convention																																																								
	Foncier	Maîtrise foncière pour création des accès (Parcelle DT 561 + Impasse privée depuis Avenue de l'Argonne) (date au plus tard - à caler en fonction de la durée des travaux sur les accès)																																																								
	Autorisations Environnementales (Cas par cas, loi sur l'eau, ERC, CNPN)	Evaluation Envrionnementale et Constitution du ou des dossiers d'Autorisation Environnementale, instruction des dossiers.																																																								
		Obtention des Autorisations Environnementales (date au plus tard)																																																								
	Mise à disposition de la Plaine des Sports et de l'accès chantier côté chemin de la Procession pour démarrage travaux Collège	Compris dépose, démolitions des équipements sportifs et des aires de jeux pour enfants (date au plus tard)																																																								
	Etudes et Travaux sur Réseaux, Parking et Accès	NB : durée Indicative																																																								
	Mise à disposition Réseaux	Mise à disposition en limite de la future emprise Collège des attentes réseaux (EU/EP/Elec/Gaz /AEP), conformes aux contraintes techniques du Projet Collège																																																								
	Mise à disposition Parking, et Accès	Mise en service des accès définitifs depuis Avenue Rolland Garros et Avenue de l'Argonne jusqu'en limite de la future emprise Collège																																																								
MAITRISE D'OUVRAGE CD33	Permis de construire	Constitution du dossier PC																																																								
		Dépôt du Permis																																																								
		Complétude																																																								
		Instruction du Permis de Construire																																																								
		Délai de recours et retrait																																																								
	Désignation architectes	Appel à Concours Architectes																																																								
		Retour des offres																																																								
		Jury Concours Architectes																																																								
		Mise au Point du Marché																																																								
		Désignation architecte, noticification du Marché																																																								
	Etudes - Projet	Etudes APS																																																								
		Etudes APD																																																								
		Etude PRO/DCE																																																								
		APPEL D'OFFRES LOI MOP/ ACT et notification																																																								
		OS Travaux																																																								
	ARS	Evaluation Impact Santé																																																								
	Travaux	Travaux y compris période de préparation et études EXE																																																								
		AOR, Livraisons																																																								
		Ameublement, Signalétique, Commissions (sécurité, accessibilité, Réception ESSP)																																																								
		Fonctionnement à blanc du Collège																																																								
	Ouverture collège																																																									